Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**	**050240008972**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан,Жамбылская область,г.Тараз,А.Аскарова,дом №297**	**990840000677**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №72 от 30.09.2023г.	

Номер документа	Дата составления
11	25.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"			услуга	1	7 179 616,00	7 179 616,00	769 244,57
				Итого	1	x	7 179 616,00	769 244,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алимов К.Я.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мадиев Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2023

М.П.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №72 от 30.09.2023г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"	84 813 222	84 813 222	84 813 222			7 557 490	7 557 490		
2	В том числе НДС	9 087 131	9 087 131	9 087 131			809 731	809 731		
3	Удержания 5%	4 240 661	4 240 661	4 240 661			377 875			
4	**Итого к оплате с НДС:**	**80 572 561**	**80 572 561**				**7 179 616**			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Мадешев Д.С.**

Технадзор

ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Телеуов Е. А.**

Подрядчик:

ТОО "Газ-Сервис"

Директор _____ **Салимов К. Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Газ-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Бе. ножа с.Бурыл"**

(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72 от 30.09.2023г**

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-отделочников	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-отделочников	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2002*	Траншеи, ямы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$	0,000006	1373,24	0,00	0,01	0,00		0,01	0,02	
						1373,24	0,00	0,01	0,00				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	
								0,01	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия т=7см, площ=8,4 $м^2$										
2	7	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2002*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	8,4	178,64	73,04	1501,00	613,00		1080,00	2787,00	
						105,60	36,11	887,00	303,00		206,00		
3	8	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2002*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,00504	195396,64	3308,85	985,00	17,00	968,00	1064,00	2213,00	
						0,00	1609,94	0,00	8,00		164,00		
4	9	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2002*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$	8,4	267,69	226,54	2249,00	1903,00	17,00	2429,00	5052,00	
						39,10	41,18	328,00	346,00		374,00		
5	10	212-501-0204 *РСНБ РК 2002*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,81984	17358,00		14231,00		14231,00		15369,00	
											1138,00		
6	11	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2002*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$	8,4	23,00	0,78	193,00	7,00	13,00	209,00	434,00	
						20,65	0,00	173,00	0,00		32,00		
7	12	212-501-0204 *РСНБ РК 2002*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,60984	17358,00		10586,00		10586,00		11433,00	
											847,00		
8	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2002*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,0584	204,00		216,00				233,00	
											17,00		
9	14	412-102-0116 *РСНБ РК 2002*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	км	17,9928	56,00		1008,00				1089,00	
											81,00		
			Итого по разделу 2: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия т=7см, площ=8,4 $м^2$					30969,00	2640,00	25815,00	4782,00	38610,00	
								1388,00	657,00	0,00	2889,00		
			Раздел 3: Опознавательные знаки-17шт										
10	15	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2002*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	17	8357,98	1203,04	142086,00	20452,00	15893,00	153453,00	319182,00	
						6220,03	462,04	105741,00	7855,00		23643,00		
11	16	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2002*	Покрытии щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	2,72	3227,19	250,79	8778,00	682,00	6823,00	8251,00	18391,00	
						468,12	87,07	1273,00	237,00		1362,00		
12	17	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2002*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		1,904	32120,64	1425,83	61158,00	2715,00	44127,00	55654,00	126157,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		7519,10	631,79	14316,00	1203,00		9348,00		
13	18	261-401-0327 РСНБ РК 2012	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100шт	0,17	152037,00		25846,00		25846,00		27914,00	
											2068,00		
14	19	214-205-0103 РСНБ РК 2012	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,58548	435742,00		255118,00		255118,00		275527,00	
											20409,00		
			Итого по разделу 3: Опознавательные знаки-17шт					492986,00	23849,00	347807,00	217358,00	767171,00	
								121330,00	9295,00	0,00	56827,00		
			Раздел 5: Трубопроводы ПЭ										
15	90	214-405-0201 РСНБ РК 2012	Поковки из квадратных заготовок	т	0,024	722519,00		17340,46		17340,46		18727,70	
											1387,24		
			Итого по разделу 5: Трубопроводы ПЭ					17340,46	0,00	17340,46	0,00	18727,70	
								0,00	0,00	0,00	1387,24		
			Раздел 6: Установка ГРПШ										
16	127	1119-0301-0101 РСНБ РК 2012	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	44165,42	1539,54	88331,00	3079,00	36677,00	86564,00	188887,00	
						24287,42	546,64	48575,00	1093,00		13992,00		
17	128	513-302-0207 РСНБ РК 2012	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДК-ЭКФО-К- 50Н-СГ	шт	2	1527324,00		3054648,00		3054648,00		3054648,00	
18	129	1101-0205-0402 РСНБ РК 2012	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3грунта	2,2	4554,37	0,00	10020,00	0,00		7214,00	18613,00	
						4554,37	0,00	10020,00	0,00		1379,00		
19	130	1111-0101-0203 РСНБ РК 2012	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^2$	0,05	8169,79	2742,01	408,00	137,00		384,00	855,00	
						5422,83	1262,71	271,00	63,00		63,00		
20	131	211-301-0404 РСНБ РК 2012	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^2$	0,064	5326,00		341,00		341,00		368,00	
											27,00		
21	132	1111-0101-1303 РСНБ РК 2012	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	0,5	6454,38	501,58	3227,00	251,00	2508,00	3034,00	6762,00	
						936,24	174,14	468,00	87,00		501,00		
22	133	1106-0101-0113 РСНБ РК 2012	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,756	16388,06	1782,98	12389,00	1325,00	3864,00	11274,00	25556,00	
						9824,42	464,86	7200,00	351,00		1893,00		
23	134	212-101-2003 РСНБ РК 2012	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,77112	18319,00		14126,00		14126,00		15256,00	
											1130,00		
24	135	218-103-0206 РСНБ РК 2012	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10м^2$	0,0567	7094,00		402,00		402,00		434,00	
											32,00		
25	136	1101-0205-0502 РСНБ РК 2012	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,394	1508,23	0,00	2102,00	0,00		1514,00	3905,00	
						1508,23	0,00	2102,00	0,00		289,00		
26	137	1108-0101-0307 РСНБ РК 2012	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,64	3825,11	27,41	33049,00	237,00	28623,00	30736,00	68888,00	
						484,94	4,64	4189,00	40,00		5103,00		
27	138	217-606-0201 РСНБ РК 2012	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,002074	973152,00		2018,00		2018,00		2179,00	
											161,00		
28	139	1109-0305-0301 РСНБ РК 2012	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,11776	182308,03	10291,64	21469,00	1212,00	1760,00	14813,00	39185,00	
						157068,29	736,51	18496,00	87,00		2903,00		
29	140	214-201-0102 РСНБ РК 2012	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10072	495467,00		49903,00		49903,00		53895,00	
											3992,00		
30	141	214-101-0201 РСНБ РК 2012	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01704	377881,00		6439,00		6439,00		6954,00	
											515,00		
31	142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2012	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,2	141,81	3,23	879,00	20,00	386,00	607,00	1605,00	
						76,28	0,46	473,00	3,00		119,00		
32	143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2012	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,2	249,49	4,76	1547,00	30,00	964,00	1067,00	2823,00	
						89,17	0,91	553,00	6,00		209,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	144	1101-0205-0402 РСНБ РК 20\2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$	1,1	4554,37 4554,37	0,00 0,00	5010,00 5010,00	0,00 0,00		3607,00 689,00	9306,00	
34	145	1111-0101-0203 РСНБ РК 20\2	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	0,5	8169,79 5422,83	2742,01 1252,71	4085,00 2711,00	1371,00 626,00	2,00	3840,00 634,00	8859,00	
35	146	211-301-0404 РСНБ РК 20\2	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,64	5326,00		3409,00		3409,00	273,00	3682,00	
36	147	1111-0101-1303 РСНБ РК 20\2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	1	6454,38 936,24	501,58 174,14	6454,00 936,00	501,00 174,00	5817,00	6067,00 1002,00	13523,00	
37	148	1106-0101-0113 РСНБ РК 20\2	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,26	16388,06 9524,42	1752,98 464,86	4261,00 2476,00	456,00 121,00	1329,00	3877,00 651,00	8789,00	
38	149	212-101-2003 РСНБ РК 20\2	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,2652	18319,00		4858,00		4858,00	389,00	5247,00	
39	150	218-103-0206 РСНБ РК 20\2	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10м^2$	0,0195	7094,00		138,00		138,00	11,00	149,00	
40	151	1101-0205-0502 РСНБ РК 20\2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	0,34	1508,23 1508,23	0,00 0,00	513,00 513,00	0,00 0,00		369,00 71,00	953,00	
41	152	1109-0301-0201 РСНБ РК 20\2	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,03116	40544,38 20313,44	15774,63 5602,59	1263,00 633,00	492,00 175,00	139,00	872,00 171,00	2306,00	
42	153	222-509-1401 РСНБ РК 20\2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,032406	1087386,00		35238,00		35238,00	2819,00	38057,00	
43	154	1113-0301-0406 РСНБ РК 20\2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,8	141,81 76,28	3,23 0,46	681,00 366,00	15,00 2,00	299,00	470,00 92,00	1243,00	
44	155	1113-0301-1406 РСНБ РК 20\2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,8	249,49 89,17	4,76 0,91	1198,00 428,00	22,00 4,00	747,00	826,00 162,00	2186,00	
45	156	1122-0301-0201 РСНБ РК 20\2	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,006	1277792,77 855778,56	341674,63 162746,75	7667,00 5135,00	2050,00 976,00	482,00	7890,00 1221,00	16478,00	
46	157	241-102-0101 РСНБ РК 20\2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	6,024	536,00		3229,00		3229,00	258,00	3487,00	
47	158	1122-0301-0201 РСНБ РК 20\2	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,006	1277792,77 855778,56	341674,63 162746,75	7667,00 5135,00	2050,00 976,00	482,00	7890,00 1221,00	16478,00	
48	159	241-102-0103 РСНБ РК 20\2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	6,024	347,00		2090,00		2090,00	167,00	2257,00	
49	160	1122-0301-0201 РСНБ РК 20\2	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,004	1277792,77 855778,56	341674,63 162746,75	5111,00 3423,00	1367,00 651,00	321,00	5060,00 814,00	10985,00	
50	161	241-102-0137 РСНБ РК 20\2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,016	1711,00		6871,00		6871,00	550,00	7421,00	
51	162	1122-0901-0201 РСНБ РК 20\2	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт	4	3368,15 2324,64	140,15 69,67	13473,00 9299,00	561,00 279,00	3613,00	13338,00 2145,00	28956,00	
52	163	242-103-0301 РСНБ РК 20\2	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	4	42414,00		169656,00		169656,00	13572,00	183228,00	
53	164	1122-1201-0101 РСНБ РК 20\2	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	1191,50 888,24	50,36 0,00	9532,00 7106,00	403,00 0,00	2023,00	9437,00 1518,00	20487,00	
54	165	241-116-0307 РСНБ РК 20\2	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	8	2612,00		20896,00		20896,00	1672,00	22568,00	
55	166	1113-0301-0406 РСНБ РК 20\2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,4	141,81 76,28	3,23 0,46	199,00 107,00	5,00 1,00	87,00	137,00 27,00	363,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2002	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,4	249,49 89,17	4,76 0,91	349,00 125,00	6,00 1,00	218,00	241,00 47,00	637,00	
57	168	1101-0205-0402 РСНБ РК 2002	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,24	4554,37 4554,37	0,00 0,00	10202,00 10202,00	0,00 0,00		7348,00 1404,00	18951,00	
58	169	1111-0101-0203 РСНБ РК 2002	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$	0,128	8169,79 5422,83	2742,01 1252,71	1046,00 694,00	351,00 160,00	1,00	983,00 162,00	2191,00	
59	170	211-301-0404 РСНБ РК 2002	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	$м^3$	0,16384	5326,00		873,00		873,00	70,00	943,00	
60	171	1111-0101-1303 РСНБ РК 2002	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$	1,28	6062,85 936,24	501,58 174,14	7760,00 1198,00	642,00 223,00	8920,00	7295,00 1204,00	16289,00	
61	172	211-201-0701 РСНБ РК 2002	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	$м^3$	0,047104	3487,00		163,00		163,00	13,00	176,00	
62	173	211-201-0704 РСНБ РК 2002	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20 мм	$м^3$	0,023552	3407,00		80,00		80,00	6,00	86,00	
63	174	211-201-0706 РСНБ РК 2002	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	$м^3$	0,076288	3383,00		258,00		258,00	21,00	279,00	
64	175	1106-0101-0102 РСНБ РК 2002	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,9	15337,89 8571,98	2636,01 678,32	13804,00 7715,00	2372,00 610,00	3717,00	12562,00 2109,00	28475,00	
65	176	212-101-2008 РСНБ РК 2002	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,918	18480,00		16965,00		16965,00	1357,00	18322,00	
66	177	218-103-0206 РСНБ РК 2002	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10м^2$	0,1377	7094,00		977,00		977,00	78,00	1055,00	
67	178	1108-0101-0307 РСНБ РК 2002	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6	3825,11 484,84	27,41 4,64	22951,00 2909,00	165,00 28,00	19877,00	21344,00 3544,00	47839,00	
68	179	217-606-0201 РСНБ РК 2002	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00144	973152,00		1401,00		1401,00	112,00	1513,00	
69	180	1109-0701-0101 РСНБ РК 2002	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,09912	303126,88 213188,98	83271,34 31019,56	30046,00 21131,00	8254,00 3075,00	661,00	20732,00 4062,00	54840,00	
70	181	1133-0109-0120 РСНБ РК 2002	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,09912	168133,15 78970,44	88675,23 27892,90	16665,00 7830,00	8790,00 2765,00	346,00	13332,00 2400,00	32397,00	
71	182	241-102-0106 РСНБ РК 2002	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,3	519,00		675,00		675,00	54,00	729,00	
72	183	241-102-0123 РСНБ РК 2002	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	1,5	1155,00		1733,00		1733,00	139,00	1872,00	
73	184	241-102-0139 РСНБ РК 2002	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,2	2002,00		4404,00		4404,00	352,00	4756,00	
74	185	241-102-0153 РСНБ РК 2002	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2717,00		8151,00		8151,00	652,00	8803,00	
75	186	241-102-0170 РСНБ РК 2002	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	5,6	4094,00		22926,00		22926,00	1834,00	24760,00	
76	187	214-101-0201 РСНБ РК 2002	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01256	377881,00		4746,00		4746,00	380,00	5126,00	
77	188	217-101-0101 РСНБ РК 2002	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,66	1010,00		667,00		667,00	53,00	720,00	
78	189	1113-0301-0406 РСНБ РК 2002	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,9736	141,81 76,28	3,23 0,46	422,00 227,00	9,00 1,00	185,00	291,00 57,00	770,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-отделочников	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-отделочников	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	190	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2012*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,4	249,49 89,17	4,76 0,91	349,00 125,00	6,00 1,00	218,00	241,00 47,00	637,00	
80	191	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2012*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	10	8360,88 2004,17	276,79 106,13	83609,00 20042,00	2768,00 1061,00	60799,00	60198,00 11505,00	188312,00	
81	192	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2012*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	1034,26 311,76	35,11 12,29	28959,00 8729,00	983,00 344,00	19247,00	20851,00 3985,00	53795,00	
82	193	1107-0111-0112 *РСНБ РК 2012*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	26	5442,06 3407,87	1672,88 704,86	141494,00 88597,00	43495,00 18326,00	9402,00	166962,00 24677,00	333133,00	
83	194	212-101-2003 *РСНБ РК 2012*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	0,3588	18319,00		6573,00		6573,00	826,00	7099,00	
84	195	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2012*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³	0,224	8169,79 5422,83	2742,01 1252,71	1830,00 1215,00	615,00 281,00	1,00	1720,00 284,00	3834,00	
85	196	211-301-0404 *РСНБ РК 2012*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,28672	5326,00		1527,00		1527,00	122,00	1649,00	
86	197	214-201-0102 *РСНБ РК 2012*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4489	495467,00		220929,00		220929,00	17674,00	238603,00	
87	198	214-201-0102 *РСНБ РК 2012*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29396	495467,00		145647,00		145647,00	11652,00	157299,00	
88	199	214-101-0201 *РСНБ РК 2012*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02052	377881,00		7754,00		7754,00	620,00	8374,00	
89	200	214-210-0101 *РСНБ РК 2012*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0209	353968,00		7398,00		7398,00	592,00	7990,00	
90	201	214-401-0113 *РСНБ РК 2012*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м	46,02	1871,00		86103,00		86103,00	6888,00	92991,00	
91	202	8601-0605-0503 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкции	2	133041,00 20653,00	864,00 258,00	266082,00 41306,00	1728,00 516,00	223048,00	242135,00 40657,00	548874,00	
92	203	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2012*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,08	141,81 76,28	3,23 0,46	579,00 311,00	13,00 2,00	254,00	399,00 78,00	1056,00	
93	204	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2012*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,08	249,49 89,17	4,76 0,91	1018,00 364,00	20,00 4,00	635,00	702,00 138,00	1858,00	
94	205	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2012*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³	3,207	3363,25 247,71	1566,27 417,98	10786,00 794,00	5023,00 1340,00	4969,00	11649,00 1795,00	24230,00	
95	206	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2012*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³	2,21	3363,25 247,71	1566,27 417,98	7433,00 547,00	3462,00 924,00	3424,00	8027,00 1237,00	16697,00	
96	207	1127-0602-0203 *РСНБ РК 2012*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ДХ толщиной 3 см. Устройство	м²	17	195,78 86,07	98,52 15,18	3328,00 1463,00	1675,00 258,00	190,00	3594,00 554,00	7476,00	
97	208	212-502-0104 *РСНБ РК 2012*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II	т	1,1764	13731,00		16153,00		16153,00	1292,00	17445,00	
98	209	217-606-0201 *РСНБ РК 2012*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00001	973152,00		10,00		10,00	1,00	11,00	
99	210	1127-0602-0206 *РСНБ РК 2012*	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа ДХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0203	м²	34	4,46 2,60	0,00 0,00	152,00 88,00	0,00 0,00	63,00	164,00 25,00	341,00	
100	211	212-502-0104 *РСНБ РК 2012*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II	т	0,391	13731,00		5369,00		5369,00	430,00	5799,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	212	1127-0201-1002 *РСНБ РК 20/2*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	34	2577,60 1332,06	47,38 21,17	87638,00 45290,00	1611,00 720,00	40737,00	94650,00 14883,00	196871,00	
102	213	255-101-0101 *РСНБ РК 20/2*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	0,544	44909,00		24430,00		24430,00	1954,00	26384,00	
			Итого по разделу 6: Установка ГРПШ					4937211,00 396227,00	97872,00 36385,00	1388761,00 3054648,00	915704,00 223963,00	6076778,00	
			ИТОГО по листу					5478506,47 518945,01	123961,00 46307,00	1779723,46 3054648,00	1137844,01 284936,24	6901286,72	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3054648,00			
			оборудование									3054648,00	
			Временные здания и сооружения	2,90%								111 553	
			Итого									3 958 191	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,27%								10 687	
			Итого									3 968 878	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								79 378	
			Итого									7 102 904	
			НДС 12%	12%								852 348,47	
			Итого									7 955 252	
			Итого с понижающим коэффициентом	0,950000006								7 557 490	
			в том числе НДС 12%									809 731,05	

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Руководитель _____ **Мадешев Д.С.**

Технадзор

ТОО "СтройСитиКТО"

_____ **Телеуов Е. А.**

Подрядчик:

ТОО "Газ-Сервис"

Директор _____ **Салимов К. Д.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"** — **050240008972**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан,Жамбылская область,г.Тараз,А.Аскарова,дом №297** — **990840000677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72 от 30.09.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	21.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"			услуга	1	39 658 567,00	39 658 567,00	4 249 132,18
				Итого	1	x	39 658 567,00	4 249 132,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Самиев К.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мадешев Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2023

М.П.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №72 от 30.09.2023г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"	77 255 732	77 255 732	77 255 732			41 745 860	41 745 860		
2	В том числе НДС	8 277 400	8 277 400	8 277 400			4 472 771	4 472 771		
3	Удержания 5%	3 862 787	3 862 787	3 862 787			2 087 293			
4	**Итого к оплате с НДС:**	**73 392 945**	**73 392 945**				**39 658 567**			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Мадешев Д.С.**

Технадзор
ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Телеуов Е. А.**

Подрядчик:
ТОО "Газ-Сервис"

Директор _____ **Салимов К. Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Газ-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72 от 30.09.2023г**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	1443,079994	216,19 0,00	216,19 59,39	311979,31 0,00	311979,64 85704,68		224629,89 42931,75	579540,95	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	5,67	3469,07 3469,07	0,00 0,00	19669,57 19669,57	0,00 0,00		14162,02 2706,56	36538,15	
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, ямы, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³	388,199994	1373,24 1373,24	0,00 0,00	533091,84 533091,84	0,00 0,00		383824,99 73354,18	990271,01	
4	4	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³	554,879997	47,65 0,00	47,65 16,05	26440,03 0,00	26440,02 8905,85		19037,94 3640,01	49117,98	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	604,879999	268,72 147,02	121,70 60,96	162543,29 88929,37	73613,72 36873,39		117032,15 22368,38	301943,82	
6	6	1101-0107-1801 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м²	85,8	168,14 168,14	0,00 0,00	14426,22 14426,22	0,00 0,00		10386,97 1985,22	26798,41	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1068150,26 656117,00	412033,38 131483,92	0,00 0,00	769073,96 146986,10	1984210,32	
			Раздел 2: Трубопроводы сталь										
7	7	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,027	1330529,42 858325,52	366574,32 174381,10	35924,00 23175,00	9897,00 4708,00	2852,00	35565,00 5719,00	77208,00	
8	8	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	27,108	2712,00		73517,00		73517,00	5881,00	79398,00	
9	9	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1277792,77 855778,56	341674,63 162746,75	7667,00 5135,00	2050,00 976,00	482,00	7590,00 1221,00	16478,00	
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,024	1711,00		10307,00		10307,00	825,00	11132,00	
11	11	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт	4	982,00		3928,00		3928,00	314,00	4242,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт	2	770,00		1540,00		1540,00	123,00	1663,00	
13	13	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт	2	502,00		1004,00		1004,00	80,00	1084,00	
14	14	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,28	141,81 76,28	3,23 0,46	1600,00 860,00	36,00 5,00	703,00	1104,00 216,00	2920,00	
15	15	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,28	249,49 89,17	4,76 0,91	2814,00 1006,00	53,00 10,00	1755,00	1942,00 380,00	5136,00	
16	16	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$	0,72	4554,37 4554,37	0,00 0,00	3279,00 3279,00	0,00 0,00		2361,00 451,00	6091,00	
17	17	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,72	16388,06 9524,42	1752,98 464,86	11799,00 6858,00	1262,00 335,00	3680,00	10737,00 1803,00	24339,00	
18	18	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,7344	17559,00		12895,00		12895,00	1032,00	13927,00	
19	19	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10м^2$	0,054	7094,00		383,00		383,00	31,00	414,00	
20	20	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	0,5	1508,23 1508,23	0,00 0,00	754,00 754,00	0,00 0,00		543,00 104,00	1401,00	
21	21	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,01376	37412,63 20313,44	15774,63 5602,59	515,00 280,00	217,00 77,00	18,00	355,00 70,00	940,00	
22	22	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	6,4	2712,00		17357,00		17357,00	1389,00	18746,00	
23	23	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,00172	514109,00		884,00		884,00	71,00	955,00	
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00012	353968,00		42,00		42,00	3,00	45,00	
25	25	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,08	141,81 76,28	3,23 0,46	153,00 82,00	3,00 0,00	67,00	106,00 21,00	280,00	
26	26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,08	249,49 89,17	4,76 0,91	269,00 96,00	5,00 1,00	168,00	186,00 36,00	491,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы сталь					186631,00 41525,00	13523,00 6112,00	131582,00 0,00	60489,00 19770,00	266890,00	
			Раздел 3: Трубопроводы ПЭ										
27	29	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	1,433	643940,68 362991,02	280949,66 95828,34	922767,00 520166,00	402601,00 137322,00		913539,00 146905,00	1983211,00	
28	30	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1447,33	1285,00		1859819,00		1859819,00	148786,00	2008605,00	
29	35	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт	10	1854,57 1691,68	162,89 0,46	18546,00 16917,00	1629,00 5,00		18360,00 2953,00	39859,00	
30	36	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	3	3250,00		9750,00		9750,00	780,00	10530,00	
31	37	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	7	1314,00		9198,00		9198,00	736,00	9934,00	
32	43	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		1	4752,00		4752,00		4752,00		5132,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	112	1339-0201-0516 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		184	5657,71	97,34	1041019,00	17911,00	45943,00	635021,00	1810123,00	
				стык		5310,68	0,00	977165,00	0,00		134083,00		
78	113	1339-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		184	549,81	0,00	101165,00	0,00		61710,00	175906,00	
				стык		549,81	0,00	101165,00	0,00		13031,00		
			Итого по разделу 3: Трубопроводы ПЭ					18712171,18	9500293,17	4182927,46	13722738,20	35029699,05	
								5028948,92	2823070,83	0,00	2594789,67		
			ИТОГО по акту					19966952,44	9925849,55	4314509,46	14552301,16	37280799,37	
								5726590,92	2960666,75	0,00	2761545,77		
			оборудование										
			Временные здания и сооружения	2,90%								1 081 143	
			Итого									38 361 943	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,27%								103 577	
			Итого									38 465 520	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								769 310	
			Итого									39 234 830	
			НДС 12%	12%								4 708 179,62	
			Итого									43 943 010	
			Итого с понижающим коэффициентом	0,950000006								41 745 860	
			в том числе НДС 12%									4 472 770,67	

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Руководитель _____ **Мадешев Д.С.**

Технадзор

ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Телеуов Е. А.**

Подрядчик:

ТОО "Газ-Сервис"

Директор _____ **Салимов К. Д.**

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №72 от 30.09.2023г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"	35 509 872	35 509 872	35 509 872			35 509 872	35 509 872		
2	В том числе НДС	3 804 629	3 804 629	3 804 629			3 804 629	3 804 629		
3	Удержания 5%	1 775 494	1 775 494	1 775 494			1 775 494			
4	**Итого к оплате с НДС:**	**33 734 378**	**33 734 378**				**33 734 378**			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Мадешев Д.С.**

Технадзор

ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Телеуов Е. А.**

Подрядчик:

ТОО "Газ-Сервис"

Директор _____ **Салимов К. Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Газ-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72 от 30.09.2023г**

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³	3000	216,19 0	216,19 59,39	648569,69 0	648570,36 178170,32		466980,11 89250,25	1204800,05	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,	м³	7	3469,07 3469,07	0 0	24283,43 24283,43	0 0		17483,98 3341,44	45108,85	
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³	800	1373,24 1373,24	0 0	1098592,16 1098592,16	0 0		790984,01 151167,82	2040743,99	
4	4	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³	2700	47,65 0	47,65 16,05	128654,97 0	128654,98 43335,15		92637,06 17711,99	239004,02	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³	2650	268,72 147,02	121,7 60,96	712107,71 389602,63	322504,28 161543,61		512721,85 97996,62	1322826,18	
6	6	1101-0107-1801 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м²	100	168,14 168,14	0 0	16813,78 16813,78	0 0		12106,03 2313,78	31233,59	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2629021,74 1529292	1099729,62 383049,08	0 0	1892913,04 361781,9	4883716,68	
			Раздел 2: Трубопроводы ПЭ										
7	7	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,122	643940,68 362991,02	280949,66 95828,34	78561 44285	34276 11691		77775 12507	168843	
8	8	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	123,22	350		43127		43127	3450	46577	
9	11	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	3,015	643940,68 362991,02	280949,66 95828,34	1941481 1094418	847063 288922		1922066 309084	4172631	
10	12	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	3045,15	2565		7810810		7810810	624865	8435675	
11	13	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт	24	1785,42 1655,19	130,23 0,46	42850 39725	3125 11		42422 6822	92094	
12	14	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	24	1085		26040		26040	2083	28123	
13	18	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	193	2033,48 1766,6	266,88 1,63	392462 340954	51508 315		388538 62480	843480	
14	19	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	9	7185		64665		64665	5173	69838	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	20	241-209-1508 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	8706		26118		26118	2089	28207	
16	21	241-209-1608 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х50х90 мм	шт.	1	8674		8674		8674	694	9368	
17	22	241-209-1608 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х50х90 мм	шт.	24	8674		208176		208176	16654	224830	
18	24	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	153	2674		409122		409122	32730	441852	
19	25	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3321,54 2930,1	391,44 5,81	3322 2930	392 6		3288 529	7139	
20	27	1125-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 100 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	8	192694,18 99112	91189,58 35219,81	1541553,23 792896	729516,92 281758,77	19140,92	1402813,54 235549,54	3179916,31	
21	28	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,022	643940,68 362991,02	280949,66 95828,34	14167 7986	6181 2108		14025 2255	30447	
22	29	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	22,22	2466		54795		54795	4384	59179	
23	30	1122-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	0,03	753506,81 402294,2	351212,61 110823,81	22605,29 12068,82	10536,47 3324,71		22379,41 3598,82	48583,52	
24	31	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	30	3946		118379,73		118379,73	9470,59	127850,32	
25	34	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,122	40494,38 15327,02	25167,36 7538,71	126423,45 47851,25	78572,2 23535,72		77118,59 16283,11	219825,15	
26	35	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3122	17		53074		53074	4245,72	57319,72	
27	36	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3122	532,51 253	221,61 83,77	1662495,88 789866	691866,23 261529,97	180763,66	1197006,24 228748,97	3088251,09	
28	37	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	3,122	615444		1921416,23		1921416,23	153713,58	2075129,81	
29	38	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	48	10947,92 6160,84	3433,16 1363,53	525500 295720	164791 65449	64988	520245 83660	1129405	
30	39	222-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	48	2197		105456		105456	8436	113892	
31	40	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	52	350		18200		18200	1456	19656	
32	41	241-213-0203 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	48	674		32352		32352	2588	34940	
33	42	241-201-0709 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм	м	24	4020		96480		96480	7718	104198	
34	43	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,2	18315,68 2195,86	1663,29 421,04	21979 2635	1996 505	17348	20001 3358	45338	
35	44	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,3	7094		2128		2128	170	2298	
36	45	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	31,68	1955,71 1926,44	14,05 0,77	61957 61030	445 24	482	60718 9814	132489	
37	46	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	31,68	350		11088		11088	887	11975	
38	47	1116-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1426,98 640,02	35,57 14,12	34248 15360	854 339	18033	33563 5425	73236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	51	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	96	1785,42 1655,19	130,23 0,46	171400 158898	12502 44		169687 27287	368374	
40	52	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	24	2103		50472		50472	4038	54510	
41	53	241-208-1803 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	24	2208		52992		52992	4239	57231	
42	54	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	10,32	2565		26471		26471	2118	28589	
43	55	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм**	шт.	24	255		6120		6120	490	6610	
44	56	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	24	5752,98 3350,43	0 0	138072 80410	0 0	57661	136691 21981	296744	
45	58	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	24	1957		46968		46968	3757	50725	
46	59	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	24	4782,41 3076,77	141,85 22,78	114778 73842	3405 547	37531	112482 18181	245441	
47	60	242-209-0804 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	24	20267		486408		486408	38913	525321	
48	61	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	48	1388		66624		66624	5330	71954	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы ПЭ					18640010,81 3860875,07	2637029,82 940110,17	12142103,54 0	6200818,78 1987255,33	26828084,92	
			ИТОГО по акту					21269032,55 5390167,07	3736759,44 1323159,25	12142103,54 0	8093731,82 2349037,23	31711801,6	
			оборудование										
			Временные здания и сооружения	2,90%								919 642	
			Итого									32 631 444	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,27%								88 105	
			Итого									32 719 549	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								654 391	
			Итого									33 373 940	
			НДС 12%	12%								4 004 872,77	
			Итого									37 378 812	
			Итого с понижающим коэффициентом	0,950000006								35 509 872	
			в том числе НДС 12%									3 804 629,15	

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Руководитель _____ **Мадешев Д.С.**

Технадзор

ТОО "СтройСити ЕСР"

_____ **Телеуов Е. А.**

Подрядчик:

ТОО "Газ-Сервис"

Директор _____ **Салимов К. Д.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"** — **050240008972**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан,Жамбылская область,г.Тараз,А.Аскарова,дом №297** — **990840000677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72 от 30.09.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	26.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"			услуга	1	19 902 220,58	19 902 220,58	2 132 380,78
				Итого	1	x	19 902 220,58	2 132 380,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сеитов К.Д.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Мадиев Д.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия работ (услуг)) 26.12.2023

М.П.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №72 от 30.09.2023г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"	105 762 927,87	105 762 927,87	105 762 927,87			20 949 705,87	20 949 705,87		
2	В том числе НДС	11 331 742,27	11 331 742,27	11 331 742,27			2 244 611,34	2 244 611,34		
3	Удержания 5%	5 288 146,39	5 288 146,39	5 288 146,39			1 047 485,29			
4	**Итого к оплате с НДС:**	**100 474 781,48**	**100 474 781,48**				**19 902 220,58**			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель _____ **Маденов Д.С.**

Технадзор

ТОО "СтройСити LTD"

_____ **Телеуов Е. А.**

Подрядчик:

ТОО "Газ-Сервис"

Директор _____ **Салимов К. Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Газ-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры газоснабжения массива "9 мая" и ул.Белкожа с.Бурыл"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№72 от 30.09.2023г**

(наименование)

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы ПЭ										
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметр 32мм из земли-24шт										
1	С1214-405-0201 214-405-0201 РСНБ РК 2022	**Поковки из квадратных заготовок**										
		СП - 8%	т	23,976		722519,00	–	17323116	–	17323116	–	18708964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–	–	–	–		1385849	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					17323116	–	17323116	–	18708964
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					–	–	–	1385849	
		Сметная прибыль	Тенге					17323116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					17323116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1385849				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					18708965				
		Временные здания и сооружения	2,90%					18708965				
		Итого										18708964
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,27%									542 560
		Итого										19 251 524
		Непредвиденные работы и затраты	2%									51 979
		Итого										19 303 503
		НДС 12%	12%									386 070
												19 689 573
												2 362 748,77

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										
		Итого с понижающим коэффициентом	0,950000006									22 052 322
		в том числе НДС 12%										20 949 705,87
												2 244 611,34

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель Жаксешев Д.С.

Технадзор

ТОО "StroiCity LTD"

Телеуов Е. А.

Подрядчик:

ТОО "Газ-Сервис"

Директор Салимов К. Д.