Заказчик: ТОО «ЕКМ COMPANY», БИН 201040022748
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск (без наружныз сетей) поз.3. Сметная документация.
(наименование, адрес)

Объект : Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.3)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № У-3 от 27.04.2022 года

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 год

Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.3)

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			У-3	27.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**58 029 715,87**	**51 812 246,31**	**51 812 246,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 217 469,56**	**0,00**
Акт выполненных работ № 1 за декабрь 2023 год	**58 029 715,87**	51 812 246,31	51 812 246,31		0,00	0,00		0,00	6 217 469,56	
Всего выполнено:	**58 029 715,87**									**58 029 715,87**

ТОО «ЕКМ COMPANY»,БИН 201040022748
Директор

Шакиров М. А.

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
Директор

Шотабаев Д. С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "OxyTrade"
Эксперт

Хусаинов М. Р.

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Заказчик: ТОО «ЕКМ COMPANY», БИН 201040022748
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 2022-5

Форма

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск (без наружныз сетей) поз.3. Сметная документация.
(наименование, адрес)

Объект: Строительство многоэтажного жилого дома в жилом массиве "Арай" 19 жилого района, участок №74 г. Усть-Каменогорск без наружных сетей" (поз.3)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № У-3 от 27.04.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 1

за декабрь 2023 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1386	146,30	146,30	202 772	202 772	-	-	202 772	
						-	14,39	-	19 945	-	-		

2	2	1101-0101-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1882,72	231,93 -	231,93 22,81	436 659 -	436 659 42 945	- -	- -	436 659	
3	3	1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	7105,85	269,40 -	269,40 26,50	1 914 316 -	1 914 316 188 305	- -	- -	1 914 316	
4	4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =1,6 Кстм =5	1 т·км	11369,36	345,00 -	- -	3 922 429 -	- -	- -	- -	3 922 429	
5	5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	7105,85	27,98 1,43	26,55 3,22	198 822 10 161	188 660 22 881	- -	- -	198 822	
6	6	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	472	1 655,72 1 655,72	- -	781 500 781 500	- -	- -	- -	781 500	

7	7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	472	570,73 570,73	- -	269 385 269 385	- -	- -	- -	269 385	
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	7060,72	40,32 -	40,32 4,95	284 688 -	284 688 34 951	- -	- -	284 688	
10	10	1101-0201-0502	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	7060,72	134,60 46,44	88,16 19,19	950 373 327 900	622 473 135 495	- -	- -	950 373	
Раздел 2 Фундамент													
11	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	194	1 768,90 580,61	1 188,29 111,33	343 167 112 638	230 528 21 598	- -	- -	343 167	
12	2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	1138	2 731,85 919,92	1 811,93 179,32	3 108 845 1 046 869	2 061 976 204 066	- -	- -	3 108 845	
13	3	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	150	1 472,08 184,85	1 287,23 118,67	220 812 27 728	193 085 17 801	- -	- -	220 812	
14	4	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	480	1 476,14 213,92	1 262,22 116,36	708 547 102 682	605 866 55 853	- -	- -	708 547	

15	5	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	332	1 933,41 325,51	1 607,90 148,23	641 892 108 069	533 823 49 212	- -	- -	641 892	
16	6	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	378	3 315,91 495,82	2 820,09 259,98	1 253 414 187 420	1 065 994 98 272	- -	- -	1 253 414	
18	8	1106-0801-0107	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	35,4	10 838,80 7 443,07	3 395,73 293,02	383 694 263 485	120 209 10 373	- -	- -	383 694	
19	9	1106-0701-0201	Обвязки спусков. Устройство НР=91%	м3	2,08	9 644,67 4 572,48	5 072,19 446,25	20 061 9 511	10 550 928	- -	- -	20 061	
20	10	1106-0701-0201	Обвязка фундаментов. Устройство НР=91%	м3	14,16	9 644,67 4 572,48	5 072,19 446,25	136 569 64 746	71 822 6 319	- -	- -	136 569	
24	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	956,928	151,14 128,22	22,92 1,23	144 630 122 697	21 933 1 177	- -	- -	144 630	
Раздел 3 Стены, перегородки													
3.1 Крепление перегородок первого этажа 1,2 блока													
25	1	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =2	т	0,1373	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	15 519 15 346	174 36	- -	- -	15 519	
28	4	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =2	м2 стяжки	16	178,79 159,03	19,76 6,53	2 861 2 544	316 104	- -	- -	2 861	

29	5	1107-0516-0105	Герметизация стыков пенополистиролом НР=118% Коб =2	м шва	89,6	56,10 45,28	10,82 2,46	5 027 4 057	969 220	- -	- -	5 027	
3.2 Крепление перегородок типового этажа 1,2 блока													
30	1	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =8	т	0,5492	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	62 077 61 382	694 143	- -	- -	62 077	
33	4	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94% Коб =8	м2 стяжки	64	178,79 159,03	19,76 6,53	11 443 10 178	1 265 418	- -	- -	11 443	
34	6	1107-0516-0105	Герметизация стыков пенополистиролом НР=118% Коб =8	м шва	358,4	56,10 45,28	10,82 2,46	20 106 16 228	3 878 882	- -	- -	20 106	
3.3 Стены													
35	1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =2	м3 кладки	1485,2	6 453,79 3 113,35	3 340,44 329,15	9 585 169 4 623 947	4 961 221 488 854	- -	- -	9 585 169	
36	2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =2	м3 кладки	1011,4	6 150,11 2 809,67	3 340,44 329,15	6 220 221 2 841 700	3 378 521 332 902	- -	- -	6 220 221	
3.4 Перегородки													
37	1	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93% Коб =2	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1729,7	1 229,58 920,76	308,82 29,66	2 126 805 1 592 639	534 166 51 303	- -	- -	2 126 805	
Раздел 4 Монолитный сердечники													

4.1 См1-См8а													
39	1	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	345,22	7 708,74 2 697,10	5 011,64 464,62	2 661 211 931 093	1 730 118 160 396	- -	- -	2 661 211	
4.2 См9-См10, монолитный пояс (по оси А)													
44	1	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	0,2312	2 697,10 2 697,10	- 464,62	624 624	- 107	- -	- -	624	
45	5	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	0,42	4 572,48 4 572,48	- 446,25	1 920 1 920	- 187	- -	- -	1 920	
4.3 См9-См10, монолитный пояс (по оси Е)													
49	1	1106-0501-0106	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	1,4377	7 708,74 2 697,10	5 011,64 464,62	11 083 3 878	7 205 668	- -	- -	11 083	
50	5	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	1,56	9 644,67 4 572,48	5 072,19 446,25	15 046 7 133	7 913 696	- -	- -	15 046	
Раздел 5 Перемычки													
56	1	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91% Коб =2	м3	125,16	11 543,88 6 866,50	4 677,38 414,53	1 444 832 859 411	585 421 51 883	- -	- -	1 444 832	
Раздел 6 Обрамление проемов													

60	1	1109-0606-0108	Обрамления каркасов кладки. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	6,36692	20 403,37 14 799,33	5 604,04 1 003,71	129 907 94 226	35 680 6 391	- -	- -	129 907	
65	6	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	260,78032	23,20 20,57	2,63 0,12	6 050 5 364	686 31	- -	- -	6 050	
66	7	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	260,78032	27,70 24,05	3,65 0,24	7 224 6 272	952 63	- -	- -	7 224	
67	8	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91% Коб =2	т	0,13608	159 468,97 157 308,48	2 160,49 446,57	21 701 21 407	294 61	- -	- -	21 701	
Раздел 7 Перекрытие													
68	1	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118%	шт. сборных конструкций	92	3 325,01 1 671,50	1 653,51 162,00	305 901 153 778	152 123 14 904	- -	- -	305 901	
69	2	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	824	1 368,10 392,43	975,67 86,65	1 127 314 323 362	803 952 71 400	- -	- -	1 127 314	
71	4	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,40128	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	45 357 44 850	507 105	- -	- -	45 357	

73	6	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	118,56	6 183,80 3 370,35	2 813,45 254,93	733 151 399 589	333 563 30 225	- -	- -	733 151	
76	9	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	376,32	9 644,67 4 572,48	5 072,19 446,25	3 629 482 1 720 716	1 908 767 167 933	- -	- -	3 629 482	
80	13	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,431	159 468,97 157 308,48	2 160,49 446,57	68 731 67 800	931 192	- -	- -	68 731	
81	14	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	133,072	7 152,73 4 303,35	2 849,38 259,26	951 828 572 655	379 173 34 500	- -	- -	951 828	
85	18	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92%	м3 утеплителя	47,2192	2 899,15 1 165,52	1 733,63 208,79	136 896 55 035	81 861 9 859	- -	- -	136 896	
86	19	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,0954	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	10 783 10 663	121 25	- -	- -	10 783	
Раздел 8 Лестница Л-1												
87	1	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	3,51352	41 701,62	24 518,84	146 519	86 147	-	-	146 519	

						17 182,78	3 866,13	60 372	13 584	-	-		
91	5	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118%	м ограждения	87,1	1 191,82 1 109,70	82,12 16,91	103 808 96 655	7 153 1 473	- -	- -	103 808	
93	7	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	194,89152	23,20 20,57	2,63 0,12	4 521 4 009	513 23	- -	- -	4 521	
94	8	1113-0301-1709	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР=69%	м2	194,89152	227,75 180,80	46,95 0,49	44 387 35 236	9 150 95	- -	- -	44 387	
95	9	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР=118%	м ступеней	169,4	660,81 609,64	51,17 10,58	111 941 103 273	8 668 1 792	- -	- -	111 941	
96	10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,59444	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	67 190 66 439	751 155	- -	- -	67 190	
97	11	1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР=91%	м3	0,42	21 435,28 2 785,14	18 650,14 1 483,74	9 003 1 170	7 833 623	- -	- -	9 003	

98	12	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР=91%	т	0,10528	8 009,38 5 483,53	2 525,85 202,65	843 577	266 21	- -	- -	843	
101	15	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР=91% Коб =4	м3	2,96	9 187,49 6 080,26	3 107,23 273,81	27 195 17 998	9 197 810	- -	- -	27 195	
104	18	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% Коб =13	т	0,38688	34 003,68 32 739,84	1 263,84 260,58	13 155 12 666	489 101	- -	- -	13 155	
105	19	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91% Коб =13	м3	0,52	2 633,02 2 043,79	589,23 106,29	1 369 1 063	306 55	- -	- -	1 369	
107	21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =13	т	0,08892	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	10 051 9 938	112 23	- -	- -	10 051	
108	22	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,01408	159 468,97 157 308,48	2 160,49 446,57	2 245 2 215	30 6	- -	- -	2 245	
Раздел 9 Шахта лифта													

109	1	1106-0401-0109	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	203	8 035,78 5 068,42	2 967,36 306,16	1 631 263 1 028 889	602 374 62 150	- -	- -	1 631 263	
Раздел 10 Кровля													
10.1 Кровля													
112	1	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	37,302	12 197,91 11 167,20	1 030,71 221,07	455 006 416 559	38 448 8 246	- -	- -	455 006	
113	2	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	21,5	11 763,92 10 999,49	764,43 134,56	252 924 236 489	16 435 2 893	- -	- -	252 924	
114	3	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство НР=90%	м2 покрытия	427,62	209,99 152,21	57,78 11,56	89 796 65 088	24 708 4 943	- -	- -	89 796	
115	4	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90%	м ходов	352	22,11 17,32	4,79 0,95	7 783 6 097	1 686 334	- -	- -	7 783	
116	5	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	47,76	205,46 190,27	15,19 3,44	9 813 9 087	725 164	- -	- -	9 813	
117	6	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	1997	539,18	23,41	1 076 742	46 750	-	-	1 076 742	

						515,77	1,98	1 029 993	3 954	-	-		
120	9	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	82,8	514,49	14,96	42 600	1 239	-	-	42 600	
						499,53	1,66	41 361	137	-	-		
122	11	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	10	3 934,34	809,71	39 343	8 097	-	-	39 343	
						3 124,63	164,07	31 246	1 641	-	-		
123	12	1112-0101-0705	Покрытия слуховых окон из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	56	539,18	23,41	30 194	1 311	-	-	30 194	
						515,77	1,98	28 883	111	-	-		
130	19	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	89,664	464,49	55,65	41 648	4 990	-	-	41 648	
						408,84	11,76	36 658	1 054	-	-		
131	20	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР=92%	м труб	142	702,40	94,37	99 741	13 401	-	-	99 741	
						608,03	11,49	86 340	1 632	-	-		
132	21	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	238	56,37	24,26	13 416	5 774	-	-	13 416	
						32,11	2,94	7 642	700	-	-		
134	23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	45,33576	23,20	2,63	1 052	119	-	-	1 052	
						20,57	0,12	933	5	-	-		

135	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	45,33576	27,70 24,05	3,65 0,24	1 256 1 090	165 11	- -	- -	1 256	
10.2 Стремянка													
136	1	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =4	т	0,00744	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	841 832	9 2	- -	- -	841	
137	2	1109-0304-0101	Конструкции металлические. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	0,0816	41 701,62 17 182,78	24 518,84 3 866,13	3 403 1 402	2 001 315	- -	- -	3 403	
140	5	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	3,4272	23,20 20,57	2,63 0,12	80 70	9 -	- -	- -	80	
141	6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3,4272	27,70 24,05	3,65 0,24	95 82	13 1	- -	- -	95	
10.3 Примыкание вент. шахт													
142	1	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =16	м2 покрытия	25,6	514,49	14,96	13 171	383	-	-	13 171	

						499,53	1,66	12 788	42	-	-		
144	3	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =16	т	0,17024	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	19 242 19 027	215 44	- -	- -	19 242	
145	5	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	6,36	12 197,91 11 167,20	1 030,71 221,07	77 579 71 023	6 555 1 406	- -	- -	77 579	
146	6	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	6,36	464,49 408,84	55,65 11,76	2 954 2 600	354 75	- -	- -	2 954	
147	7	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,5016	34 003,68 32 739,84	1 263,84 260,58	17 056 16 422	634 131	- -	- -	17 056	
148	8	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,17898	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	20 230 20 004	226 47	- -	- -	20 230	
149	9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	31,30668	23,20 20,57	2,63 0,12	726 644	82 4	- -	- -	726	
150	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм =2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	31,30668	27,70 24,05	3,65 0,24	867 753	114 8	- -	- -	867	
Раздел 11 Крыльца													

151	1	1106-0101-0115	Лестницы железобетонные. Устройство НР=91% Коб =2	м3	54,4	2 731,85 919,92	1 811,93 179,32	148 613 50 044	98 569 9 755	- -	- -	148 613	
153	3	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91% Коб =2	т	0,78408	34 003,68 32 739,84	1 263,84 260,58	26 662 25 671	991 204	- -	- -	26 662	
154	4	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118% Коб =2	м ограждения	82,4	1 191,82 1 109,70	82,12 16,91	98 206 91 439	6 767 1 393	- -	- -	98 206	
155	5	1109-0304-0101	Конструкции металлические. Монтаж НР=69% Коб =2	т конструкций	4,22212	41 701,62 17 182,78	24 518,84 3 866,13	176 069 72 548	103 521 16 323	- -	- -	176 069	
160	10	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94% Коб =2	м2 покрытия	112,056	614,85 489,02	125,83 27,57	68 898 54 798	14 100 3 089	- -	- -	68 898	
161	11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69% Коб =2	м2	160,44056	23,20 20,57	2,63 0,12	3 722 3 300	422 19	- -	- -	3 722	
162	12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	160,44056	27,70 24,05	3,65 0,24	4 444 3 859	586 39	- -	- -	4 444	

Раздел 12 Плита входной группы

163	1	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	28,4	6 183,80 3 370,35	2 813,45 254,93	175 620 95 718	79 902 7 240	- -	- -	175 620	
Раздел 13 Спуск в техподполье №1													
166	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,83	1 768,90 580,61	1 188,29 111,33	1 468 482	986 92	- -	- -	1 468	
167	2	1106-0101-0115	Лестницы железобетонные. Устройство НР=91%	м3	1,9	2 731,85 919,92	1 811,93 179,32	5 191 1 748	3 443 341	- -	- -	5 191	
168	3	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	0,24	7 499,79 4 801,38	2 698,41 262,17	1 800 1 152	648 63	- -	- -	1 800	
172	7	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,08064	34 003,68 32 739,84	1 263,84 260,58	2 742 2 640	102 21	- -	- -	2 742	
173	8	1109-0304-0101	Конструкции металлические. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,4157	41 701,62 17 182,78	24 518,84 3 866,13	17 335 7 143	10 192 1 607	- -	- -	17 335	
179	14	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	14,4	23,20 20,57	2,63 0,12	334 296	38 2	- -	- -	334	

180	15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	14,4	27,70 24,05	3,65 0,24	399 346	53 3	- -	- -	399	
181	16	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	м2 покрытия	18,9	324,85 169,30	155,55 22,67	6 140 3 200	2 940 428	- -	- -	6 140	
182	17	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	5,46	514,49 499,53	14,96 1,66	2 809 2 727	82 9	- -	- -	2 809	
Раздел 14 Спуск в техподполье №2													
183	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	1,18	1 768,90 580,61	1 188,29 111,33	2 087 685	1 402 131	- -	- -	2 087	
184	2	1106-0101-0115	Лестницы железобетонные. Устройство НР=91%	м3	2,56	2 731,85 919,92	1 811,93 179,32	6 994 2 355	4 639 459	- -	- -	6 994	
185	3	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	0,34	7 499,79 4 801,38	2 698,41 262,17	2 550 1 632	917 89	- -	- -	2 550	
187	5	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,07056	34 003,68 32 739,84	1 263,84 260,58	2 399 2 310	89 18	- -	- -	2 399	

188	6	1109-0304-0101	Конструкции металлические. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,48006	41 701,62 17 182,78	24 518,84 3 866,13	20 019 8 249	11 771 1 856	- -	- -	20 019	
194	12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	15,97	23,20 20,57	2,63 0,12	371 329	42 2	- -	- -	371	
195	13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	15,97	27,70 24,05	3,65 0,24	442 384	58 4	- -	- -	442	
196	14	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	м2 покрытия	24,1	324,85 169,30	155,55 22,67	7 829 4 080	3 749 546	- -	- -	7 829	
197	15	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	7,2	514,49 499,53	14,96 1,66	3 704 3 597	108 12	- -	- -	3 704	
Раздел 15 Световые приямки													
198	1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91%	м3	8,32	6 772,23 3 870,59	2 901,64 508,99	56 345 32 203	24 142 4 235	- -	- -	56 345	

201	4	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,034	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	3 843 3 800	43 9	- -	- -	3 843	
202	5	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,02588	34 003,68 32 739,84	1 263,84 260,58	880 847	33 7	- -	- -	880	
203	6	1109-0304-0101	Конструкции металлические. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,30964	41 701,62 17 182,78	24 518,84 3 866,13	12 912 5 320	7 592 1 197	- -	- -	12 912	
208	11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	10,28	23,20 20,57	2,63 0,12	238 211	27 1	- -	- -	238	
209	12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	10,28	27,70 24,05	3,65 0,24	285 247	38 2	- -	- -	285	
210	13	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69%	м2 покрытия	12	324,85 169,30	155,55 22,67	3 898 2 032	1 867 272	- -	- -	3 898	
211	14	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,0022	159 468,97 157 308,48	2 160,49 446,57	351 346	5 1	- -	- -	351	

212	15	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР=72%	м2 щитов	4	752,79 749,54	3,25 0,74	3 011 2 998	13 3	- -	- -	3 011	
Раздел 16 Опоры													
213	1	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	4,2	2 912,62 1 988,28	924,34 167,09	12 233 8 351	3 882 702	- -	- -	12 233	
214	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,4	1 768,90 580,61	1 188,29 111,33	708 232	475 45	- -	- -	708	
215	3	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	2,32	2 633,02 2 043,79	589,23 106,29	6 109 4 742	1 367 247	- -	- -	6 109	
217	5	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,24684	113 030,88 111 767,04	1 263,84 260,58	27 901 27 589	312 64	- -	- -	27 901	
Раздел 17 Прочие работы													
17.1 Подготовка под перегородку лист-14 КР													
218	1	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91% Коб =2	м3	1,68	4 104,82 1 959,55	2 145,27 191,45	6 896 3 292	3 604 322	- -	- -	6 896	
221	4	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР=93% Коб =2	м2 поверхности	6	207,14	10,82	1 243	65	-	-	1 243	

						196,32	2,46	1 178	15	-	-	
Раздел 20 Отмостка												
222	1	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	76,896	1 768,90	1 188,29	136 021	91 375	-	-	136 021
						580,61	111,33	44 647	8 561	-	-	

Итого	**50 831 613,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22044968,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24864214,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2502848,00
перевозка грузов, тенге	3922429,00
Всего	**50 831 613,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	457484,52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	523148,79
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**51 812 246,31**
НДС (12%)	6217469,56
Итого	**58 029 715,87**

ТОО «ЕКМ COMPANY»,БИН 201040022748

Директор

_____ **Шакиров М. А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "OxyTrade"

_____ Хусаинов М. Р.

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

Директор

_____ **Шотабаев Д. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN", БИН 990540001085

Эксперт

_____ Бейбітжанұлы Е.