Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Отдел строительства акимата г. Костаная,г. Костанай** ИИН/БИН **060140015369**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой",Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный, Горняков, дом № 70** **001040003175**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 296 от 29.12.2022 доп.согл № 1 от 30.12.22 г, № 2 от 10.01.23, №3 от 11.08.23

Номер документа	Дата составления
00000000685	06.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			услуга	1	430 000 000	430 000 000
				Итого	1		430 000 000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор АО "Рудныйсоколовстрой" / _____ / Орымбаев Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай" / _____ / Иманбеков Д.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2023

М.П.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: *ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"*

Подрядчик: Акционерное обьщество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: *Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика договор	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
	договор	296	29.12.2022				
	доп. Согл.	1	30.12.2022				
	Доп. Согл.	2	10.01.2023				
	Доп. Согл.	3	11.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	***1 380 685 786***	***383 928 571***							***46 071 429***	***430 000 000***

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ Иманбеков Д.Р.

Подрядчик: АО "Рудныйсоколовстрой", БИН 001040003175

Генеральный директор _____ Орымбаев Н.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурелем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Заказчик: Государственноу Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: Акционерное Общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес:	***Строительно-монтажные работы по объекту:"Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт в г. Костанай (без наружных внутренних сетей и благоустройства)***

РЕЕСТР

стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2023г.

в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ				Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце (с НДС)
		В отчетный месяц в ц.2023г. (с НДС)	В отчетном месяце в ц.2023г. (без НДС)	Строительно-монтажных работ			
				В сметных ценах 4 кв. 2023г.	из них В отчетном месяце		
	А	1	2	3	4	9	9
1	Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ГЖС	105 977 929	94 623 151			11 354 778	105 977 929
2	Смета 02-01-02К Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ГЖС	66 850 327	59 687 792			7 162 535	66 850 327
3	Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы. ГЖС	18 805 788	16 790 882			2 014 906	18 805 788
4	Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы ОС	30 489 394	27 222 673			3 266 721	30 489 394
5	Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы. ОС	62 148 545	55 489 772			6 658 773	62 148 545
6	Смета 02-01-03 К1,К2. Архитектурные решения. Остаточные работы. ОС	38 578 576	34 445 157			4 133 419	38 578 576
7	Смета 02-01-03 К1, К2. Архитектурные решения. Остаточные работы. Корректировка	46 895 322	41 870 823			5 024 499	46 895 322
8	Смета 02-01-04. Водопровод и канализация. Остаточные работы. УМР	-800 962	-715 145			-85 817	-800 962
9	Смета 02-01-05.Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы. УМР	27 988 850	24 990 045			2 998 805	27 988 850
10	Смета 02-01-05 К1.Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы.Корретировка №1. УМР	7 009 619	6 258 588			751 031	7 009 619
11	Смета 02-01-05 К1.Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы.Корретировка №2. УМР	14 980 233	13 375 208			1 605 025	14 980 233
12	Смета 02-01-06 Электрооборудование. Остаточные работы Э	-954 877	-852 569			-102 308	-954 877

13	Смета 02-01-06К1 Электрооборудование. Остаточные работы	1 355 323	1 210 110	отде		145 213	1 355 323
14	Смета 02-01-06К2 Электрооборудование. Остаточные работы	10 675 934	9 532 084			1 143 850	10 675 934
	Всего по объекту:	**430 000 000**	**383 928 571**			**46 071 429**	**430 000 000**

Заказчик:
Руководитель Государственного Учреждения
Отдел строительства акимата города Костаная

Иманбеков Д.Р.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного Общества "Рудныйсоколовстрой"

Н.Б. Орымбаев

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-02 Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Стены наружные и внутренние				**17281933,06**
		Стены наружные				
10	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	28,0675	25919	727482
		Стены внутренние				
23	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	$м^3$ изоляции	2,91	144561	420673
24	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	2,9973	25919	77687
		Армирование стен				
25	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	13,9854	263422	3684062
26	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	4,1334	405165	1674709
		Перемычки				
27	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	101	1487	150187

1	2	3	4	5	6	7
29	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	4,5565	109337	498194
30	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,4278	109337	374785
32	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5,4702	109337	598095
33	С1222-102-0108 222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	14,42	109337	1576640
38	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	4,1464	305418	1266385
40	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,9464	1041284	4109323
41	С1222-525-0102 222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,05623	1032818	2123711
	Раздел 3.	**Перекрытие**				**12288091,62**
		Плиты сборные ж/б				
59	У6104-0401-0106 6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 $м^2$	шт.	177	8515	1507155
60	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$	шт.	25	6967	174175
61	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	1253,35	7644	9580607
62	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	12,188	54454	663685
		Плита монолитная ПМ-1 (2шт)				
63	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,38	100663	138915

1	2	3	4	5	6	7
64	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,4007	29177	40868
65	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,13478	331233	44644
66	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0018	376424	678
		Анкерные связи				
75	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,24	56998	13680
76	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,24	347963	83511
77	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,9811	351	3503
78	У6112-0202-0102 6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 прим.*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок**	$м^2$	9,9811	3674	36671
	Раздел 4.	**Кровля**				**27941321,41**
		Элементы утепления перекрытия 9-го этажа (тех.этаж)				
90	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$ **изолируемой поверхности**	959,41	477	457639
91	С1261-107-0509 261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,4317345	521019	224942
92	У6111-0201-0301 6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо**	$м^3$ **изоляции**	199,07	55995	11146925
93	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	160,577	39847	6398512
94	С1234-101-0207 234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	44,4651	65632	2918333

1	2	3	4	5	6	7
99	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**$м^3$ утеплителя**	**101**	**33551**	**3388651**
100	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$**	**535**	**1507**	**806245**
101	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**535**	**676**	**361660**
102	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,97425**	**56998**	**55530**
103	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,97425**	**405165**	**394732**
104	У6110-0101-0104 6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**$м^2$**	**322,5**	**2696**	**869460**
105	С1235-103-0202 235-103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка**	**$м^2$**	**728,85**	**831**	**605674**
106	С1235-103-0204 235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка**	**$м^2$**	**370,875**	**844**	**313019**
	Раздел 5.	**Лестницы**				**1379416**
		Плиты перекрытия				
151	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	**шт.**	**40**	**6967**	**278680**
152	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**144**	**7644**	**1100736**
	Раздел 6.	**Лифтовые шахты**				**3479314,47**
		Плита монолитная Пм-1				
169	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**10,76**	**100663**	**1083134**

1	2	3	4	5	6	7
170	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	10,9214	29177	318654
171	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,50796	331233	830719
172	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00924	347963	3215
173	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,10032	323426	32446
174	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,00698	1967156	13731
		Плита монолитная Пм-3				
184	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	5,68	100663	571766
185	С1212-101-0901 212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	5,7652	29177	168211
186	С1261-102-0252 261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,30646	331233	432743
187	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00462	347963	1608
188	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,05016	323426	16223
189	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,00349	1967156	6865
	Раздел 11.	**Разные работы**				**14016833,39**
		Ограждение лоджии Л-1 (20шт)				
389	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	1,9424	255049	495407

1	2	3	4	5	6	7
390	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *т.ч.тб.7*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,9424	1036893	2014061
		Ограждение лоджии Л-2 (36шт)				
400	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	3,49632	255049	891733
401	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *т.ч.тб.7*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,49632	1036893	3625310
		Ограждение лоджии Л-3 (10шт)				
411	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,88176	255049	224892
412	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *т.ч.тб.7*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,88176	1036893	914291
		Ограждение балконов (18шт)				
422	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	2,47032	255049	630053
423	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *т.ч.тб.7*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,47032	1036893	2561458
		Ограждение лоджии Л-4 (16шт)				
433	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	1,49064	255049	380186
434	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022* *т.ч.тб.7*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,49064	1036893	1545634
		Ограждение лоджии Л-5 (8шт)				
444	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,5679893	255049	144865

1	2	3	4	5	6	7
445	**С1222-525-0101** **222-525-0101** ***РСНБ РК 2022*** ***т.ч.тб.7***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,5679893**	**1036893**	**588944**

	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			76 386 910
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ		Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом	Тенге			4 812 375
	Итого:		Тенге			81 199 285
	Сметная прибыль, 5%	Сметная прибыль	Тенге			4 059 964
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2 435 979
	Итого:		Тенге			87 695 228
	Итого в ценах 2023г к=1,079		Тенге			94 623 151
	НДС 12 %		Тенге			11 354 778
	ИТОГО с НДС		Тенге			105 977 929

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Прораб _____ **Байтурсынов Т.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ИҮрәләм-Құрылыс»
_____ **Мендекинов Р.Р.**
БИН 061240021957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ **Тумутзинов Н.Н.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961140000226
Эксперт авторского надзора _____ **Мехбалиев А.М.**
Приказ №13 21.04.2021 г.

ВДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 2

приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-02К Общестроительные работы надземной части. Остаточные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48184466,47**
	Раздел 1.	**Стены наружные и внутренние**				**44317747,4**
		Стены наружные				
		ДОБАВИТЬ				
11	**У6105-0201-0101** **6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	**32,66**	**63662**	**2079201**
12	**У6105-0201-0101** **6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	**9,19**	**63905**	**587287**
15	**У6105-0201-1001** **6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм $м^3$**	$м^3$	**127,29**	**71349**	**9082014**
16	**У6105-0201-0201** **6105-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщина 380 мм**	$м^3$	**184,67924**	**69312**	**12800487**
		Стены внутренние				
		ДОБАВИТЬ				
22	**У6105-0201-0301** **6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	**39,55**	**62631**	**2477056**

1	2	3	4	5	6	7
23	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	114,32	62631	7159976
26	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	4,37	62631	273697
		Армирование стен				
		Добавить				
28	С1217-202-0402 217-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м**	$м^2$	456	1174	535344
		Армопояс АП-2 на отм. +13,680				
29	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	26	59857	1556282
30	С1212-101-0603 212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	26,39	25117	662838
31	Е11-260201-505 1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	$м^3$ изоляции	4	49391	197564
32	С1234-102-0203 234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$**	$м^3$	4,08	66216	270161
33	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,5504	347963	539482
		Устройство распределительной балки РБ-1 на отм. +19,280; +24,880				
34	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	48	59857	2873136
35	С1212-101-0603 212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	$м^3$	48,72	25117	1223700
36	Е11-260201-505 1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	$м^3$ изоляции	8	49391	395128
37	С1234-102-0203 234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$**	$м^3$	8,16	66216	540323

1	2	3	4	5	6	7
38	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,058	347963	1064071
	Раздел 2.	**Вентшахты**				**3558204,65**
		Добавить				
40	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	55,055	64630	3558205
	Раздел 3.	**Перекрытие**				**308514,42**
		Плиты сборные ж/б				
		Добавить				
41	У6104-0401-0105 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 $м^2$**	шт.	10	6967	69670
42	С1222-203-0405 222-203-0405 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	31,246	7644	238844

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			48 184 466
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			3 035 621
	Итого:	Тенге			51 220 087
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			2 561 004
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			1 536 603
	Итого:	Тенге			55 317 694
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			59 687 792
	НДС 12 %	Тенге			7 162 535
	ИТОГО с НДС	Тенге			66 850 327

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудный соловетрой" СУ "Горжилстрой"
БИН 001040000375
Прораб Байтурсынов Т.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем Құрылыс»

Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист Гумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №3 от 2023-08-11

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за сентябрь, 2023 г.

Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Внутренние стены(АР-4)**				**13554860,35**
				Межквартирные перегородки		
1	**У6105-0101-0601** **6105-0101-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки**	**м³**	**81,42**	**25005**	**2035907**
2	**С1213-304-0101** **213-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	**шт.**	**5844,90499**	**334**	**1952198**
3	**У6105-0201-0501** **6105-0201-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/4 кирпича**	**м²**	**825,937692**	**8623**	**7122061**
				Утепление тамбура, стены		
7	**У6105-0201-0503** **6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича**	**м²**	**5,4166667**	**12574**	**68109**
				Крепление кирпичных перегородок, t=65(КС-94)		
11	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,41184**	**1967156**	**810154**
12	**С1214-210-0601** **214-210-0601** *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**1,02804**	**381392**	**392086**

1	2	3	4	5	6	7
13	С1261-107-0991 261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**1872**	**5**	**9360**
				Крепление кирпичных перегородок, t=120(КС-94)		
14	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,06336**	**1967156**	**124639**
15	С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,2175**	**381392**	**82953**
16	С1261-107-0991 261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**288**	**5**	**1440**
				Крепление керамзитобетонных перегородок, t=190(КС-94)		
17	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,4752**	**1967156**	**934793**
18	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,04512**	**405165**	**18281**
19	С1261-107-0991 261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**576**	**5**	**2880**

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13 554 860
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			853 956
	Итого:	Тенге			14 408 816
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			720 441
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			432 264
	Итого:	Тенге			15 561 521
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			16 790 882
	НДС 12 %	Тенге			2 014 906
	ИТОГО с НДС	Тенге			18 805 788

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Горжилстрой"
БИН001040003175
Прораб Байтурсынов Т.Т.
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурэлам-Курылыс»
Меплекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист Тумурзинов Н.Н.
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 06140000226
Эксперт авторского надзора Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т №4

приемки выполненных работ
за сентябрь, 2023 г.

Смета 02-01-02.Общестроительные работы надземная часть. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				**21976183,56**
		затраты на труд рабочих	тенге			1770490
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*881497*
		машины и механизмы	тенге			165697
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53169*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20039998
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	468		
	Раздел 9.	**Окна(АР-40)**				
		из них:				**16335748,56**
		затраты на труд рабочих	тенге			1303120
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*648809*
		машины и механизмы	тенге			124306
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39885*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14908324
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	345		
348	**У6108-0102-0108** **6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**72**	**8058**	**580176**
349	**С1223-102-0208** **223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**72**	**54905**	**3953160**

1	2	3	4	5	6	7
350	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	66,6	9345	622377
351	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - имост и поворотно-откидная створка**	м²	66,6	54905	3656673
352	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м²	10,8	11099	119869
353	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м²	10,8	65829	710953
354	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м²	42	11099	466158
355	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м²	42	65829	2764818
356	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	34,56	9345	322963
357	С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м²	34,56	58626	2026115
360	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой**	м²	25,92	10542	273249
361	С1223-102-0201 223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м²	25,92	32378	839238
	Раздел 10.	**Двери(АР-39)**				**5640435**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			467370
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*232688*
		машины и механизмы	тенге			41391
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13284*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5131674
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	123		
				Двери балконные		
378	**У6108-0202-0105** **6108-0202-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12***	**Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м²**	**м²**	**81**	**11349**	**919269**
379	**С1223-204-0201** **223-204-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7**	**м²**	**81**	**58286**	**4721166**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21976183,56**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1770490
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*881497*
		машины и механизмы	тенге			165697
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53169*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20039998
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	468		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**21976183,56**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			1 384 500
		ИТОГО	тенге			**23 360 684**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			1 168 034
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			700 821
		ИТОГО	тенге			**25 229 539**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**27 222 673**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			3 266 721
		ВСЕГО с НДС	тенге			**30 489 394**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тлеубулинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОАТ", БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за сентябрь, 2023 г.

Смета 02-01-03. Архитектурные решения. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44795508,97**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26337685
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13224658*
		машины и механизмы	тенге			643916
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*231197*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17812982
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6444		
	Раздел 1.	**Внутренние стены(АР-4)**				**641984,51**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			641985
				Межквартирные перегородки		
5	**С1234-101-0201 234-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**$м^3$**	**32,67263**	**19649**	**641985**
	Раздел 2.	**Двери(АР-39)**				**7442777,6**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7442778

1	2	3	4	5	6	7
				Двери внутриквартирные		
21	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	**198,1947**	**11755**	**2329779**
22	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	**124,8813**	**14911**	**1862105**
23	С1223-201-0112 223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	$м^2$	**108,1062**	**15536**	**1679538**
24	С1223-201-0111 223-201-0111 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П**	$м^2$	**95,6802**	**16423**	**1571356**
	Раздел 3.	**Полы(АР-38)**				**7224111,29**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3386420
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1702018*
		машины и механизмы	тенге			322879
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104825*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3514810
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1033		
				Деталь пола 3-1137,51 $м^2$(тамбуры, коридоры, площадки лестниц. колясочные)		
34	У6109-0302-0201 6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм**	$м^2$	**252,78**	**1737**	**439079**
35	У6109-0302-0202 6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=4*	**Устройство покрытий цементных, Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201**	$м^2$	**252,78**	**682**	**172396**
36	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**126,39**	**7669**	**969285**
				Деталь пола 6-5982,88 $м^2$ (жилые помещения, прихожие, коридоры, кухни)		

1	2	3	4	5	6	7
51	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	$м^2$	1495,72	2453	3669001
52	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06* *К=6*	**Устройство стяжек легкобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	$м^2$	1495,72	1320	1974350
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка(АР-38)**				**29486635,57**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22951265
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11522640*
		машины и механизмы	тенге			321037
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*126372*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6213409
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5411		
				Потолок		
70	У6104-0802-0204 6104-0802-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Промазка и расшивка снизу шва панелей перекрытий раствором**	м	1449,82	1552	2250121
73	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	274,98	2314	636304
				Стены или перегородки		
80	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	$м^2$	850	3532	3002200
81	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	867,38	1411	1223873
85	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	$м^2$	1895,59	1810	3431018

1	2	3	4	5	6	7
86	С1236-202-0401 236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**1080,4863**	**266**	**287409**
				Низ стен, перегородок(панели)		
90	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**$м^2$**	**72,75**	**3532**	**256953**
91	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**36,37**	**1411**	**51318**
94	Е11-150203-0401 1115-0203-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**314,34**	**4272**	**1342860**
95	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**$м^2$**	**1344,25**	**11852**	**15932051**
				Откосы		
104	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**41,38**	**25919**	**1072528**

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44795508,97**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			26337685
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13224658*
	машины и механизмы	тенге			643916
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*231197*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			17812982
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	6444		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**44795508,97**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			2 822 117
		ИТОГО	тенге			**47 617 626**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			2 380 881

1	2	3	4	5	6	7
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			1 428 529
		ИТОГО	тенге			**51 427 036**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**55 489 772**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			6 658 773
		ВСЕГО с НДС	тенге			**62 148 545**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұралем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Гумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за сентябрь, 2023 г.

Смета 02-01-03 К1, К2. Архитектурные решения. Остаточные работы. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27806716,48**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15858438
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7941564*
		машины и механизмы	тенге			720025
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*238266*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11228252
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4457		
Отдел 2.		**ВКЛЮЧИТЬ**				**27806716,48**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15858438
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7941564*
		машины и механизмы	тенге			720025
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*238266*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11228252
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4457		
Раздел 6.		**Внутренние стены(АР-4)**				**5072822,32**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3016667
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1501875*
		машины и механизмы	тенге			46313
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13323*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2009842

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	719		
				Межквартирные перегородки		
19	У6107-201-401 6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**м²**	**634,42**	**7996**	**5072822**
	Раздел 7.	**Двери(АР-39)**				**8655693,1**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3296122
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1641588*
		машины и механизмы	тенге			127138
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37989*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5232433
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	873		
				Двери внутриквартирные		
22	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²**	**м²**	**526,86**	**5697**	**3001521**
23	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**3216**	**318**	**1022688**
24	С1223-503-0101 223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**м**	**3601,92**	**679**	**2445704**
25	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**640**	**508**	**325120**
26	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	**пара**	**320**	**3633**	**1162560**
27	С1223-502-0401 223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**	**шт.**	**320**	**1575**	**504000**
28	С1223-502-0402 223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**	**шт.**	**60**	**3235**	**194100**
	Раздел 8.	**Полы(АР-38)**				**11517044**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7574326
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3807816*
		машины и механизмы	тенге			520511
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*179486*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3422207
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2380		
				Деталь пола 6-5982,88 $м^2$ (жилые помещения, прихожие, коридоры, кухни)		
30	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**5982,88**	**1783**	**10667475**
31	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**$м^2$**	**5982,88**	**142**	**849569**
	Раздел 9.	**Внутренняя отделка(АР-38)**				**2369718,06**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1887713
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*948267*
		машины и механизмы	тенге			18474
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5038*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			463531
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	461		
				Стены или перегородки		
37	**У6112-301-201** **6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**1679,46**	**1411**	**2369718**
	Раздел 10.	**Наружная отделка(АР-5,6)**				**191439**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			83610
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*42018*
		машины и механизмы	тенге			7590
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2430*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			100239
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		

1	2	3	4	5	6	7
51	У6109-306-101 6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном раствор**	$м^2$	30	3459	103770
52	С1231-301-0202 231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм /прим. толщ.30мм/**	$м^2$	30,6	2865	87669

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27806716,48**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15858438
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7941564*
		машины и механизмы	тенге			720025
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*238266*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11228252
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4457		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**27806716,48**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			1 751 823
		ИТОГО	тенге			**29 558 539**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			1 477 927
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			886 756
		ИТОГО	тенге			**31 923 222**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**34 445 157**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			4 133 419
		ВСЕГО с НДС	тенге			**38 578 576**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "АОМ"" БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 7

приемки выполненных работ
за сентябрь, 2023 г.

Смета 02-01-03 К1, К2. Архитектурные решения. Остаточные работы. Корректировка

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33801270,82**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21654681
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10883785*
		машины и механизмы	тенге			151415
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33419*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11991283
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5249		
	Отдел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**33801270,82**
	Раздел 1.	**Внутренняя отделка(АР-38)**				**33801270,82**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21654681
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10883785*
		машины и механизмы	тенге			151415
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33419*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11991283
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5249		
				Потолок		
35	**У6112-0501-0201** **6112-0501-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06***	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) одноуровневого**	**м²**	**3891,2**	**1927**	**7498342**

1	2	3	4	5	6	7
36	С1232-401-0501 232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	**3891,2**	**2505**	**9747456**
				Стены или перегородки		
38	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	$м^2$	**8354,725**	**1810**	**15122052**
39	С1261-201-0385 261-201-0385 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	**4762,19325**	**301**	**1433420**

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33801270,82**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			21654681
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10883785*
	машины и механизмы	тенге			151415
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33419*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			11991283
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	5249		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**33801270,82**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	тенге			2 129 480
		ИТОГО	тенге			**35 930 751**
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	**тенге**			1 796 538
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	тенге			1 077 923
		ИТОГО	тенге			**38 805 212**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**тенге**			**41 870 823**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**			5 024 499
		ВСЕГО НДС	тенге			**46 895 322**

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" СУ "Отделстрой"
БИН001040003175
Главный инженер _____ Онжанов С.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ" БИН 961400022
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т №8

приемки выполненных работ (с акта выполненных работ за август месяц)

за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-04. Водопровод и канализация. Остаточные работы.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				-577319
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			-141393
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68848*
		машины и механизмы	тенге			-3885
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-504*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-432041
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-33		
	Отдел 1.	В1				-48762
	Раздел 1.	Исключить				-48762
15	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	18	-2709	-48762
	Отдел 2.	Т3,Т4				-251769
	Раздел 2.	Исключить				-251769
72	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	-21	8503	-178563
73	С1242-301-0301 242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	21	-3486	-73206
	Отдел 3.	К1				-276788

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	Исключить				-276788
161	С1241-208-0510 241-208-0510 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм	шт.	22	-7654	-168388
164	С1241-208-0506 241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм	шт.	6	-1550	-9300
165	С1241-208-0505 241-208-0505 *РСНБ РК 2022* *примин*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	100	-991	-99100
	Итого в ценах 2023 г		Тенге			-577 319
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		Тенге			-36 371
	Сметная прибыль (5%)		Тенге			-30 685
	Итого в текущих ценах 2023 г		Тенге			-644 375
	Непредвиденные работы и затраты 3%		Тенге			-18 411
	Итого в ценах 2023г		Тенге			-662 785
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:					-715 145
	НДС 12 %		Тенге			-85 817
	ИТОГО с НДС		Тенге			-800 962

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник_____Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"» БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора_____Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ № 9

приемки выполненных работ

за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-05. Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				20173840
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6428699
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3146807*
		машины и механизмы	тенге			274160
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*63298*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13470981
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1519		
	Раздел 1.	**Отопление**				**20173840**
				Отопительное оборудование		
1	У6116-0301-0102 6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	530,016	3352	1776617
				Трубопроводная арматура		
5	С1242-207-1002 242-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	3989	23934
6	С1242-207-0604 242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9164	36656
7	С1242-207-0605 242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16165	32330
8	С1242-207-0606 242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	22515	67545

1	2	3	4	5	6	7
9	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	405	8503	3443715
10	С1242-207-1001 242-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2725	49050
11	С1242-309-0501 242-309-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый,пружинный,регулируемый,прямого действия,Т до+150°С,PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	387	7278	2816586
13	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	6	8581	51486
14	С1245-507-0127 245-507-0127 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1 1/4",Qmax 2,0 м^3/ч,DN 32	шт.	4	73187	292748
15	С1245-507-0128 245-507-0128 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1 1/2",Qmax 4,0 м^3/ч,DN 40	шт.	2	64161	128322
				Другие элементы системы		
21	У6116-0602-0210 6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка воздухоотводчиков	шт.	18	8584	154512
22	С1245-405-1502 245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10,DN 15	шт.	18	3686	66348
				Узлы управления квартирных систем		
49	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	192	8503	1632576
50	С1242-207-1001 242-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	96	2725	261600
51	С1242-207-1002 242-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	96	3989	382944
52	У6116-0605-0101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	41	4129	169289
54	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 25 мм	шт.	54	8503	459162

1	2	3	4	5	6	7
55	С1242-312-0301 242-312-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	54	77364	4177656
56	У6125-1001-0101 6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	54	4939	266706
57	С1244-301-0901 244-301-0901 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В,DN 20,Qn 2,5 м^3/ч,Tmax 90°	шт.	54	71927	3884058

	Итого в ценах 2023 г	Тенге			20 173 840
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные	Тенге			1 270 952
	Сметная прибыль (5%)	Тенге			1 072 240
	Итого в текущих ценах 2023 г	Тенге			22 517 032
	Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге			643 344
	Итого в ценах 2023г	Тенге			23 160 375
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:				24 990 045
	НДС 12 %	Тенге			2 998 805
	ИТОГО с НДС	Тенге			27 988 850

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник _____ Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нурэлэм-Курылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961240000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 10

приемки выполненных работ

за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-05 К1. Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы. Корректировка №1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5052402**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5052402
	Отдел 1.	**Отопление**				**5052402**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5052402
	Раздел 1.	**Добавить**				**5052402**
		из них:				
				Трубопроводная арматура		
20	С1245-507-0122 245-507-0122 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1/2", Qmax 0,375 $м^3$/ч, DN 15	шт.	6	45951	275706
21	С1245-507-0134 245-507-0134 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 2", Qmax 8,58 $м^3$/ч, DN 50	шт.	3	142740	428220
				Другие элементы системы		
22	С1245-510-0203 245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	387	6921	2678427
23	С1245-405-1201 245-405-1201 *РСНБ РК 2022*	Гарнитур подключения для конвекторов, Т 120°С, PN 10 для однотрубных систем, DN 20\комплект монтажный для ал. радиаторов\	шт.	468	2439	1141452
				Узлы управления квартирных систем		
59	С1242-207-1902 242-207-1902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	81	3534	286254

1	2	3	4	5	6	7
60	С1242-404-0602 242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	81	2507	203067
61	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	54	345	18630
62	С1241-211-1802 241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	54	237	12798
63	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	18	57	1026
64	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	54	71	3834
65	С1241-209-2006 241-209-2006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х20 мм	шт.	36	83	2988
	Итого в ценах 2023 г		Тенге			5 052 402
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		Тенге			318 301
	Сметная прибыль (5%)		Тенге			268 535
	Итого в текущих ценах 2023 г		Тенге			5 639 238
	Непредвиденные работы и затраты 3%		Тенге			161 121
	Итого в ценах 2023г		Тенге			5 800 360
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:					6 258 588
	НДС 12 %		Тенге			751 031
	ИТОГО с НДС		Тенге			7 009 619

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник_____Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 96140000226
Эксперт авторского надзора _____Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ № 11

приемки выполненных работ

за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-05 К2. Сантехнические работы ОВ. Остаточные работы. Корректировка №2

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				10797472
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10797472
	Раздел 1.	Иключить				10797472
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10797472
	Раздел 2.	Добавить				10797472
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10797472
				Отопительное оборудование		
6	С1245-103-0110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	3268	3304	10797472
	Итого в ценах 2023 г		Тенге			10 797 472
	Затраты на организацию ии управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		Тенге			680 241
	Сметная прибыль (5%)		Тенге			573 886
	Итого в текущих ценах 2023 г		Тенге			12 051 598
	Непредвиденные работы и затраты 3%		Тенге			344 331
	Итого в ценах 2023г		Тенге			12 395 930
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:					13 375 208

1	2	3	4	5	6	7
	НДС 12 %		Тенге			1 605 025
	ИТОГО с НДС		Тенге			14 980 233

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" УМР
БИН001040003175
Начальник_____ Бурмагин А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961140000226
Эксперт авторского надзора_____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ №12

приемки выполненных работ

за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-06 Электрооборудование. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-688258,15**
13	У6124-0303-0304 6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт.**	**6**	**49207**	**295242**
14	С1247-201-1202 247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**6**	**54170**	**325020**
43	Ц13-080206-0803 1308-0206-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**360**	**189**	**68040**
49	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**-5681**	**1007**	**-5720767**
50	С1243-141-0112 243-141-0112 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2**	**км**	**0,3672**	**346867**	**127370**
55	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,35056**	**-480684**	**-168509**
56	С1243-106-0501 243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,05588**	**-309939**	**-17319**

1	2	3	4	5	6	7
58	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	53	1193	63229
61	С1261-301-0123 261-301-0123 *РСНБ РК 2022*	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	9,964	2300	22917
63	У6124-0202-0601 6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	200	3812	762400
64	У6124-0202-0601 6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	130	3812	495560
66	У6124-0202-0602 6124-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	620	3804	2358480
68	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	200	383	76600
69	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	130	430	55900
71	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	410	490	200900
72	С1247-214-0119 247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	150	614	92100
74	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	677	40620
				Заземление и молниезащита		
91	У6124-0203-0307 6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	150	1337	200550
				Уравнивание потенциалов		
93	У6124-0203-0308 6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	14	2017	28238
94	С1243-142-0309 243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,021	246241	5171

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			-688 258
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ		Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%		Тенге			-43 360
	Итого:		Тенге			-731 618
	Сметная прибыль, 5%		Тенге			-36 581
	Непредвиденные работы и затраты, 3%		Тенге			-21 949
	Итого:		Тенге			-790 148
	Итого в ценах 2023г к=1,079		Тенге			-852 569
	НДС 12 %		Тенге			-102 308
	ИТОГО с НДС		Тенге			-954 877

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" "Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМР _____ Хабибулин В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____ Менлекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)

договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

АКТ № 13

приемки выполненных работ

за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-06К1 Электрооборудование. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**976892**
		включить				
2	**Ц13-080206-2203** **1308-0206-2203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	556	400	222400
3	**Ц13-080206-1901** **1308-0206-1901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	556	1193	663308
4	**С1241-207-0102** **241-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	556	164	91184

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			976 892
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			61 544
	Итого:	Тенге			1 038 436
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			51 922
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			31 153
	Итого:	Тенге			1 121 511
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			1 210 110

1	2	3	4	5	6	7
	НДС 12 %		Тенге			145 213
	ИТОГО с НДС		Тенге			1 355 323

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" "Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМР_____Хабибулин В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

_____Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961140000226
Эксперт авторского надзора _____ Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Рудныйсоколовстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: " Строительство многоквартирного жилого дома №19-20-21 в мкр. Аэропорт г. Костанай (без внешних инженерных сетей и благоустройства)
договор №296 от 2022-12-29; доп. Соглашение №1 от 2022-12-30

А К Т № 14
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 г.

Смета 02-01-06К2 Электрооборудование. Остаточные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7695014,39**
		включить				
5	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах /п.49/**	м	476	1007	479332
6	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 /п.55/**	км	0,48552	480684	233382
		включить				
11	С1247-204-1612 247-204-1612 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	54	653	35262
12	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Установка прибора или аппарата /п.15/**	шт.	178	5514	981492
13	С1247-204-2809 247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА /п.17/**	шт.	124	4533	562092
15	У6124-0303-0303 6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт.	108	29210	3154680
16	С1247-201-1004 247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	108	3594	388152

1	2	3	4	5	6	7
18	У6124-0103-2201 6124-0103-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	108	2171	234468
19	"Прайс" "Прайс"	Шина РЕ "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-6-Д-Ж IEK YNN10-69-6D-K05	шт	54	439,86	23752
20	"Прайс" "Прайс"	Шина РЕ "Шина нулевая ШНИ-6х9-6-Д-С на DIN-изол. ШНИ IEK YNN10-69-6D-K07	шт	54	374,06	20199
		включить				
24	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1026	767	786942
25	С1243-106-0503 243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	1,04652	759910	795261

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7 695 014
	в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге			0
	Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом, 6,3%	Тенге			484 786
	Итого:	Тенге			8 179 800
	Сметная прибыль, 5%	Тенге			408 990
	Непредвиденные работы и затраты, 3%	Тенге			245 394
	Итого:	Тенге			8 834 184
	Итого в ценах 2023г к=1,079	Тенге			9 532 084
	НДС 12 %	Тенге			1 143 850
	ИТОГО с НДС	Тенге			10 675 934

Сдал (Подрядчик):
АО "Рудныйсоколовстрой" "Энергохозяйство"
БИН001040003175
Начальник участка ЭМР_____Хабибулин В.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»
_____Мендекинов Р.Р.
БИН 061240011957
№ KZ30VJE00036420 от 29.03.2018 г; приказ №10-ТН01 от 20.04.2021г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист_____ Тумурзинов Н.Н.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Архитектурное Ателье "ДОМ"", БИН 961400000226
Эксперт авторского надзора _____Мехбалиев А.М.
Приказ №13 21.04.2021 г.