Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сайрам Курылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "Общеобразовательная средняя школа№6 им. Ж.Аймауытова", расположенной по ул. Майлыкожа, в городе Сарыагаш, Туркестанской области

Договор подряда (контракт) №260 от 16.06.2022 г., дополнительное соглашение №260/1 от 24.05.2023

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4		6	7	9	10	11	12
Капитальный ремонт КГУ "Общеобразовательная средняя школа№6 им. Ж.Аймауытова", расположенной по ул. Майлыкожа, в городе Сарыагаш, Туркестанской области	146 571 447,68	15 704 083,68							4 201 390,66	39 212 979,53

Заказчик:
ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель_____Акатов Д.А.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сайрам Курылыс"

Зам. директор_____А.Шегебаева

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор_____Момбеков Ж.А.

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области, БИН 060240013366, Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, С.ИСМАЙЛОВ, 37, Тел: 2-12-04**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН:040940024224, город Шымкент, ТОЛСТОГО, №119, Тел: 87474422684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Общеобразовательная средняя школа №6 им. Ж.Аймауытова", расположенной по ул. Майлыкожа, в городе Сарыагаш, Туркестанской облас ти**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №260 от 16.06.2022 г., дополнительное соглашение №260/1 от 24.05.2023

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 года на работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	17	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	69,1425	1753,32 299,41	15,75 5,3	121229 20702	1089 367	99438	15170 10912	147311
2	19	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	333,417	1753,32 299,41	15,75 5,3	584588 99830	5250 1768	479509	73150 52619	710358
3	23	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	257,27	848,36 618,68	4,14 1,99	218257 159168	1065 511	58024	114969 26658	359884
4	25	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	349,902	1753,32 299,41	15,75 5,3	613492 104766	5509 1855	503217	76767 55221	745479
5	28	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридн ые. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	941,6946	375,89 132,13	0,99 0,47	353970 124422	929 443	228619	89903 35510	479383
6	29	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	923,23	848,36 618,68	4,14 1,99	783229 571185	3820 1834	208224	412574 95664	1291467
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									**3733882**
			Раздел: 2. Проемы									
7	**30**	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей повор отных (откидных, поворотно-откидных) одностворчаты х**	**м2**	**2**	**3464,99** **1634,81**	**209,1** **95,56**	**6930** **3270**	**418** **191**	**3242**	**2492** **754**	**10175**
8	**32**	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**2,2**	**1106,45** **255,63**	**5,97** **2,88**	**2434** **562**	**13** **6**	**1859**	**409** **227**	**3071**
9	**34**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оц инкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,66**	**3098,65** **1172,57**	**17,27** **4,23**	**2045** **774**	**11** **3**	**1260**	**559** **208**	**2813**
10	**35**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площа дью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. У становка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**79,2**	**1820,86** **1223,66**	**93,54** **40,49**	**144212** **96914**	**7408** **3207**	**39890**	**72087** **17304**	**233603**
11	**38**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные ста льные однопольные площадью до 2 м2. Установка в ки рпичных стенах**	**м2**	**1,89**	**3065,28** **2524,1**	**58,5** **23,57**	**5793** **4771**	**111** **45**	**912**	**3467** **741**	**10001**
12	**40**	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные ст альные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,082**	**2797,81** **2348,2**	**61,65** **25,1**	**14218** **11934**	**313** **128**	**1972**	**8684** **1832**	**24735**
			Итого по разделу: 2. Проемы									**284398**

			Раздел: 3. Наружняя отделка									
13	144	**Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**		1241,78	176,17	1,7	218762	2113	111363	76507	318891
			фасады. окраска с лесов по п одготовленной поверхности, поливинилацетатная			84,79	0,78	105286	973		23622	
14	145	**Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**		315	576,63	0,97	181638	305	35970	104662	309204
				м откосов		461,47	0	145364	0		22904	
15	146	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке откосы**		63	860,1	3,88	54186	244	14882	28208	88985
				м2 окрашиваемой поверхности		620,01	1,86	39060	117		6592	
			Итого по разделу: 3. Наружняя отделка									717080
			Раздел: 4. Ворота Вр-1 и Калитка К-1									
16	151	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэта жных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высо той до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /стойки СТ-1/**		226,62	28772,12	14019,88	6520339	3177184	484869	2674715	9930658
				т конструкций		12612,68	3779,38	2858286	856595		735604	
17	154	**Е11-090501-0202**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зд аний. Электродуговая сварка при монтаже**		226,62	3409,86	634,24	772742	143731	64670	406582	1273670
				т		2490,26	1,57	564342	355		94346	
18	155	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиатор ы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. О краска масляная, количество окрасок 2**		6571,98	961,21	1,25	6317053	8196	884595	3908314	11043397
				м2 окрашивае мой поверхности		825,36	0,6	5424262	3952		818029	
			Итого по разделу: 4. Ворота Вр-1 и Калитка К-1									22247725
			Раздел: 5. Отопление									
19	1	**Е11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**		25	19415,48	191,15	485387	4779	457747	18116	543783
				квт		914,46	92	22862	2300		40280	
20	2	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, во допровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		687	96,54	1,56	66322	1069	2437	45227	120474
				м трубопровода		91,44	0	62816	0		8924	
21	3	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-6 5 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,687	66025,46	0	45359	0	2678	30731	82177
				км трубопровода		62127,03	0	42681	0		6087	
			Итого по разделу: 5. Отопление									746434
			Раздел: 6. Пожарная сигнализация									
22	15	**Ц13-100701-0103 К=0,3**	**Демонтаж приемно-контрольного прибора**		1	763,71	0,09	-764	0	0	-550	-1419
				луч		763,62	0	-764	0		-105	
23	16	**Ц13-100701-0202 К=0,3**	**Демонтаж пожарный извещатели**		67	866,16	0,9	-58033	-60	0	-41740	-107755
				шт		865,26	0	-57972	0		-7982	
			Итого по разделу: 6. Пожарная сигнализация									**-109174**
			Раздел: 7. Видеонаблюдение									
24	27	**Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированны е. Монтаж**		6	4526,99	7,21	27162	43	0	19525	50422
				камера		4519,78	0	27119	0		3735	
25	29	**Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**		1	5277,78	13,18	5278	13	0	3791	9794
				камера		5264,61	0	5265	0		725	
26	31	**Ц13-110401-0201**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**		1	1732,35	526	1732	526	0	1049	3004
				шт.		1206,35	250,8	1206	251		223	
27	35	**Ц13-100202-0206**	**Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**		1	19504,87	2434,3	19505	2434	1566	11660	33658
				шт.		15504,3	689,7	15504	690		2493	
28	38	**Ц13-080206-0101**	**Короба пластмассовые шириной до 4 0 мм. Монтаж оборудования**		6,28	255,34	2,85	1604	18	133	1047	2862
				м		231,36	0,13	1453	1		212	
			Итого по разделу: 7. Видеонаблюдение									**99740**
			Раздел: 8. Демонтажные работы									
29	1	**Е11-460201-0802**	**Отбивка штукатурки внутренних стен**		75	230,41	0	17281	0	0	12442	32101
				м2		230,41	0	17281	0		2378	

30	2	Е12-120104-0501	Зачистка от набелов потолков	м2	19,4	179,73	0	3487	0	0	2510	6477
						179,73	0	3487	0		480	
31	3	Е11-460201-0802	Отбивка штукатурки наружных стен	м2	64,8	230,41	0	14931	0	0	10750	27735
						230,41	0	14931	0		2054	
32	4	Е11-460201-0802	Отбивка штукатурки цоколя	м2	9	230,41	0	2074	0	0	1493	3852
						230,41	0	2074	0		285	
33	5	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	0,72	2001,2	201,92	1441	145	0	985	2620
						1799,28	101,49	1295	73		194	
34	6	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и ворот ных проемов деревянное. Разборка	м2	3,78	1193,54	201,92	4512	763	0	2975	8086
						991,62	101,49	3748	384		599	
35	7	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементн ых листов. Разборка покрытий	м2 кровли	30	292,29	2	8769	60	0	6270	16242
						290,29	0	8709	0		1203	
36	8	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элемент ов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м 2 кровли	30	183	24	5490	720	0	3590	9806
						159	7,21	4770	216		726	
37	9	Е11-460401-0801	Разборка бетонной отмостки	м3	3,84	18139,21	7938,25	69655	30483	0	37998	116265
						10200,96	3542,55	39172	13603		8612	
38	10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,92	94		368			29	398
39	11	С341-020102-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км /строительный мусор/	т	3,92	187		733			59	792
			Итого по разделу: 8. Демонтажные работы									224374
			Раздел: 9. Монтажные работы									
40	12	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,4	682,26	34,13	13236	662	5404	5394	20121
						369,55	16,65	7169	323		1490	
			Итого по разделу: 9. Монтажные работы									20121
			Раздел: 10. Проемы									
41	13	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные пл ощадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей г лухих	м2	0,72	3244,12	201,7	2336	145	942	949	3547
						1734,18	95,56	1249	69		263	
42	14	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профи лей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной констр укции со стеклопакетом однокамерным, не открывающи еся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,72	12875		9270		9270	742	10012
43	15	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1,4	1106,45	5,97	1549	8	1183	261	1954
						255,63	2,88	358	4		145	
44	16	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профил ей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1,4	2011		2815		2815	225	3041
45	17	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэр ы, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оц инкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,42	3098,65	17,27	1301	7	802	356	1790
						1172,57	4,23	492	2		133	
46	18	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площад ью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Ус тановка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	3,6	1820,86	93,54	6555	337	1813	3277	10618
						1223,66	40,49	4405	146		787	
47	19	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с гл ухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,6	4293		15455		15455	1236	16691
48	20	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3544		7088		7088	567	7655
			Итого по разделу: 10. Проемы									55308
			Раздел: 11. Кровля									
49	21	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата . Установка	м3 древесины в конструкции	0,6	98069,3	1715,18	58842	1029	42609	11240	75689
						25338,76	680,66	15203	408		5607	
50	22	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм , арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6	8921,1	69,56	5353	42	4735	428	6243
						959,79	30	576	18		462	
51	23	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев , коньковый брус. Укладка по фермам		0,2065	85481,26	1596,2	17652	330	13213	3058	22366

72	44	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпакле вка третья при высококачественной окраске по штука турке и сборным конструкциями, подготовленным подо краску	84,3	156,37	1,56	-13182	-131	0	-9442	-24433
			м2 окрашиваемой поверхности		154,81	0,75	-13050	-63		-1810	
73	45	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и две рные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	1,94	3260,99	67,18	6326	130	1432	3477	10588
			м2 оштукатуриваемой поверхности		2455,79	33,76	4764	66		784	
74	46	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливини лацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1,94	684,42	6,82	1328	13	330	714	2205
			м2 окрашиваемой поверхности		507,7	3,27	985	6		163	
			Итого по разделу: 12. Внутренняя отделка								456524
			Раздел: 13. Наружняя отделка								
75	47	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цемент но-известковым раствором по камню	9	1250,6	47,3	11255	426	2900	5965	18598
			м2 оштукатуриваемой поверхности		881,12	39,34	7930	354		1378	
76	48	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	64,8	2202,44	52,07	142718	3374	38820	73499	233515
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1551,29	24,05	100524	1559		17297	
77	49	С121-050309-0301	Сетки арматурны е сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметр ом от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0503885	287262		14475		14475		15633
			т							1158	
78	50	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по под готовленной поверхности, известковая	73,8	57,67	0,89	4256	65	432	2728	7542
			м2 фасада		50,94	0,39	3759	29		559	
79	51	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство отмостки	3,84	19239,47	12,75	73880	49	58266	11206	91893
			м3 подстилающего слоя		4053,27	0	15565	0		6807	
			Итого по разделу: 13. Наружняя отделка								367181
			ИТОГО:				20185316	3876633	4759393	10009354	33769895
							11548199	896451		3575225	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,2 %		405238,74				
			Итого с временными								34175133,76
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		0,7 %		239225,94				
			Итого с дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время								34414359,70
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		688287,19				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								35102646,89
			в текущих ценах на 2020 год - 100% К=1,049901								36854304,07
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95								35011588,87
			НДС		12 %		4201390,66				
			Итого с НДС								39212979,53

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью
"УниверсалСтройСервис"
(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Сайрам Курылыс"
(наименование организации)

Зам. директор: _____ **А.Шегебаева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт _____ **Бейсенбеков Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)