Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г., Кайргали Смагулов, дом № 52А** ИИН/БИН **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103** **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д.с №1 от 2021-11-22, №2 от 2021-12-20, №3 от 2022-03-17, №4 от 02.06.2022, №5 от 2022-08-05, №6 от 2022-11-03, №7 от 2022-12-21, №8 от 2023-02-16 г.,№9 от 09.06.2023 г. к договору №113 от 25.10.2021 Береке

Номер документа	Дата составления
16	**30.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области				1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Бекбосынов А.Н.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик:ТОО"АЙКОМ Ltd."

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№113	25.10.2021	1	22.11.2021				
				2	20.12.2021				
				3	17.03.2022				
				4	02.06.2022				
				5	05.08.2022				
				6	03.11.2022				
				7	21.12.2022				
				8	15.02.2023				
				9	09.06.2023				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1				Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС	Всего
				в отчетном месяце			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4			5	6	7	8		9
Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области	1 874 277 115,20	89 285 714,29									10 714 285,71	100 000 000,00
	сто миллионов,00 тнын											

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства" Камалов У.С.

Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd." Директор Бекбосынов А.Н.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd."
Договор подряда: № 113 от 25.10.2021 г. Доп. соглашение №1 от 2021-11-22, №2 от 2021-12-20, №3 от 2022-03-17, №4 от 02.06.2022, №5 от 2022-08-05, №6 от 2022-11-03, №7 от 2022-12-21, №8 от 2023-02-16 г.,№9 от 09.06.2023 г.
Наименование стройки: Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке
Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ
за июнь 2023 года

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	общая стоимость работ по договору с НДС	всего выполнено с начала года	остаток	дек.21	МАРТ	МАЙ	АВГУСТ	нояб.22	декабрь №1-2022	декабрь№2 2022	ФЕВРАЛЬ 2023	к оплате за июнь 2023	к оплате за июнь 2023
1	3													
1	Демонтажные работы	18 646 236,42	-	18 646 236,42							-			
2	РП-6 кВ со встроенной двухтрансформаторной	337 200 443,55	337 200 443,55	-				8 302 087,10	17 730 528,58		8 141 792,73	298 000 000,00	5 026 035,14	
3	ТП-6/0,4 кВ на два трансформатора 5 шт	504 194 680,01	504 194 680,01	-				23 627 288,22	8 545 396,62		9 542 026,83		462 479 968,34	
4	Расширение существующей ПС110/35/6кВ №11 Монтаж ЗРУ-6кВ	135 607 426,02	135 607 426,02	-				-	119 650 753,39		-		15 956 672,62	
5	Сети электроснабжения ВЛ-0,4 кВ	341 686 919,81	341 686 919,81	-	100 000 000,00	195 000 000,00	- 8 315 848,06	- 10 314 498,42	-	69 295 499,97	-		- 3 978 233,68	
6	Сети электроснабжения КЛ-6 кВ	311 864 902,94	230 799 494,93	81 065 408,01			59 718 679,28	- 2 999 120,21	-	-	-		74 079 935,86	100 000 000,00
7	Наружное освещение	255 903 377,00	255 903 377,00	-			85 576 168,78	81 184 243,31	54 073 321,40	38 818 174,92	-		- 3 748 531,41	
8	Освещение подъездной дороги	68 884 773,88	68 884 773,88	-						16 384 440,31	42 316 180,44		10 184 153,13	
9	Благоустройство	6 275 839,41	-	6 275 839,41							-			
	ВСЕГО ПО АКТУ	1 980 264 599,04	1 874 277 115,20	105 987 483,84	100 000 000,00	195 000 000,00	136 979 000,00	99 800 000,00	200 000 000,00	124 498 115,20	60 000 000,00	298 000 000,00	560 000 000,00	100 000 000,00

Принял
Руководитель [illegible] Камалов У С

Сдал
Директор ТОО"АЙКОМ Ltd." Бексосынов А Н

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd."

Стройка: Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда: № 113 от 25.10.2021 г. Доп. соглашение №1 от 2021-11-22, №2 от 2021-12-20, №3 от 2022-03-17, №4 от 02.06.2022, №5 от 2022-08-05, №6 от 2022-11-03, №7 от 2022-12-21, №8 от 2023-02-16 г.,№9 от 09.06.2023 г.

А К Т

о приемке выполненных работ

ИЮНЬ 2023 г.

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ									
			Раздел: 2. ФУТЛЯРЫ									
1	29	С1243-101-0311	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240-10		5,814	7317749		42545393		42545393		45949024
				км							3403631	
2	30	С1243-101-0308	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120-10		6,1736916	4919790		30373266		30373266		32803128
				км							2429861	
			Итого по разделу 2. ФУТЛЯРЫ									78752151
			ИТОГО:					72918659	0	72918659		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1 890 051,62				
			Итого с временными									80 642 202,40
			Зимние удорожания			0,6 %		483 853,21				
			Итого с зимними удорожаниями									81 126 055,61
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 622 521,11				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									82 748 576,73
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									89 285 714,29
			НДС			12 %		10 714 285,71				
			Итого с НДС									100 000 000,00

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Кыдралов У.С.

Заместитель руководителя _____ Кадымов К.Т.

Технический

ТОО "Alatau Sapa Kurylys"

Представитель _____

Сдал:

ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ Бекбосынов А.Н.

ТОО "POLIGRAM" 02
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Ф.И.О. Арыстанов Н.Н.
Дата
Подпись
Гос. лицензия №0011105

Автор: Arystanov N.N.
Program: Poligram