Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г., Кайргали Смагулов, дом № 52А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020740003270**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440007501**
Договор (контракт)	доп.согл №1 от 22.11.2021, №2 от 20.12.2021, №3 от 17.03.2022, №4 от 02.06.2022, №5 от 05.08.2022, №6 от 03.11.2022 г к дог №113 от 25.10.2021	

Номер документа	Дата составления
116	**20.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области				1	60 000 000,00	60 000 000,00
				Итого	1	x	60 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Калиев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик:ТОО"АЙКОМ Ltd."

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за декабрь 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		113	2021-10-25	1	2021-11-22				
				2	2021-12-20				
				3	2022-03-17				
				4	2022-06-02				
				5	2022-08-05				
				6	2022-11-03				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимостьпрочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области	**916 277 115,19**	**53 571 428,57**							**6 428 571,43**	**60 000 000,00**
Всего	*шестьдесят миллионов тенге ноль тиын*									

Заказчик:ГУ "Городской отдел строительства"

Заместитель руководителя_____**Калимов К.**

Подрядчик:ТОО"АЙКОМ Ltd."

Директор_____**Жәдігеров А.Ә.**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Договор подряда: №113 от 25.10.2021 г. Доп. соглашение№1 от 2021-11-22, №2 от 2021-12-20, №3 от 2022-03-17, №4 от 2022-06-02, №5 от 2022-08-05, №6 от 2022-11-03

Наименование стройки: Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за декабрь 2022 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за декабрь 2021 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за март 2022 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за май 2022 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за август 2022 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за ноябрь 2022 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за декабрь 2022 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за декабрь 2022 г. месяц, тенге с НДС
	Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области	916 277 115,20	100 000 000,00	195 000 000,00	136 979 000,00	99 800 000,00	200 000 000,00	124 498 115,20	60 000 000,00

Заказчик:ГУ "Городской отдел строительства"

Заместитель руководителя_____Калимов К.

Подрядчик:ТОО"АЙКОМ Ltd."

Директор_____Жәдігеров А.Ә.

Форма по приложению 3-1

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик ТОО"АЙКОМ Ltd."

Форма 2в

Стройка Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда №113 от 25.10.2021 г.; доп. соглашение№1 от 2021-11-22, №2 от 2021-12-20, №3 от 2022-03-17, №4 от 2022-06-02, №5 от 2022-08-05, №6 от 2022-11-03

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4 кВ									
			Освещение подъездной дороги									
1	1	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под опоры из бетона кл.В20. Устройство	$м^3$	47	50468,4 / 7334,71	2505,88 / 580,43	2372015 / 344731	117776 / 27280	1909507	338531 / 216843	2927389
2	2	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг типа ЗФ-300-М20-1625-4(ЗФ-3). Установка	т	1,9928	1068095,71 / 36525,6	1940,11 / 843,21	2128501 / 72788	3866 / 1680	2051847	67766 / 175701	2371968
3	3	Е11-330304-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры одностоечные с кабельным вводом.Сборка и установка	опора	94	20404,12 / 11516,71	8887,41 / 4014,73	1917987 / 1082571	835417 / 377385	0	1167964 / 246876	3332827
4	5	Ц13-080205-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	94	14247,39 / 6780,99	6751,66 / 3194,89	1339255 / 637413	634656 / 300320	67186	675167 / 161154	2175576
5	7	Е11-330207-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники. Установка	светильник	94	8115,2 / 3540,57	4547,34 / 1609,63	762829 / 332814	427450 / 151305	2565	387295 / 92010	1242134
6	8	Коммерческое предложение ТОО "БатысМассив"	Светильник Philips BRP121 LED104NW 80W 220-240V	шт.	94	95625		8988750		8988750	719100	9707850
7	9	Ц13-080304-0306 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	7631 / 4051,32	3328,77 / 1409,94	7631 / 4051	3329 / 1410	251	3932 / 925	12488
8	11	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные.Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,8708	137704,37 / 63265,57	43092,8 / 14780,59	395322 / 181623	123711 / 42432	89988	179244 / 45965	620531
9	12	С1243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,096696	298845		28897		28897	2312	31209
10	13	С1243-701-0720	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	2,83152	2288123		6478866		6478866	518309	6997175
11	14	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	545	593,47 / 292,56	214,35 / 80,08	323441 / 159445	116821 / 43644	47175	146224 / 37572	507237
12	15	С1243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5-1	км	0,5559	133443		74181		74181	5934	80115

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	16	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	3744,3	13,4	59909	214	28963	22127	88599
						1920,72	0	30732	0		6563	
14	17	С1247-204-3402	Выключатель автоматический типа BA88 32 3P 16A 25кА	шт.	1	15282		15282		15282		16505
											1223	
15	18	С1247-204-2014	Выключатель автоматический типа M06N 2P 16A	шт.	15	12578		188670		188670		203764
											15094	
16	19	С1252-207-0803	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	186	175		32550		32550		35154
											2604	
17	20	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	186	647		120342		120342		129969
											9627	
18	21	С1252-207-0104	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	237	48		11376		11376		12286
											910	
19	22	С1252-207-0419	Наконечник кабельный типа SAL1.27	шт.	80	6497		519760		519760		561341
											41581	
20	23	С1252-207-0419	Наконечник кабельный типа SAL1.272	шт.	79	6497		513263		513263		554324
											41061	
21	24	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	318	2097		666846		666846		720194
											53348	
22	25	С1252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	2	12612		25224		25224		27242
											2018	
23	26	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	78	3860		301080		301080		325166
											24086	
24	27	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	88	2873		252824		252824		273050
											20226	
25	28	С1247-207-0807	Корпус предохранителя	шт.	79	1038		82002		82002		88562
											6560	
26	29	С1247-207-0605	Предохранитель SVV10.10,10A	шт.	79	823		65017		65017		70218
											5201	
27	30	С1243-902-1210	Гильза медно-алюминиевая марки ГМЛ-70-13	100 шт.	0,6	34404		20642		20642		22293
											1651	
28	31	Е11-330106-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,1503377	7859,11	0	1182	0	0	945	2297
						7859,11	0	1182	0		170	
29	32	Ц13-080206-0501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,035	130717,79	18497,42	4575	648	159	2899	8072
						107668,44	7389,94	3768	259		598	
30	33	С1243-907-6323	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, 50х100-1,2	м	20	4232		84640		84640		91411
											6771	
31	34	Е11-330101-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	8	7388,41	5619,8	59107	44958	0	28037	94116
						1768,61	2612,17	14149	20897		6972	
32	35	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные из бетона кл.В15. Устройство	$м^3$	1,04	53388,22	2766,12	55524	2876	41681	10592	71405
						10544,69	647,46	10966	673		5289	
33	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0163392	399352		6525		6525		7047
											522	
34	37	Е11-330202-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ до 35 кВ одинарные. Установка	оттяжка	8	6544,98	1457,35	52360	11659	1808	35130	94489
						4861,68	627,45	38893	5020		6999	
35	38	С1214-212-0115	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 12 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	5,6	7037		67555		67555		72959
			Итого по разделу: 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4 кВ Освещение подъездной дороги								5404	
												33576962
			Раздел: 2. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КЛ-0,4 кВ Освещение подъездной дороги									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	39	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях	$м^3$ грунта	121,2	2473,18	0	299749	0	0	215820	556815
						2473,18	0	299749	0		41246	
37	40	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$	80,8	1291,2	0	104329	0	0	75117	193802
						1291,2	0	104329	0		14356	
38	41	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	673,5	328,07	211,05	220955	142142	0	103935	350880
						117,02	97,32	78813	65545		25990	
39	42	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	40,41	11359		459017		459017		495738
40	43	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	48	185,9	9,94	8923	478	152	5988	16104
						172,79	0,47	8294	23		1193	
41	44	С1241-204-0401	Труба двухслойная полимерная SN 16,диаметр 90 мм	м	48	2245		107760		107760		116381
42	45	Ц13-080201-3411 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	50	302,99	61,25	15150	3063	159	9329	26438
						238,57	20,57	11929	1029		1959	
43	46	С1241-204-0402	Труба двухслойная полимерная SN 16,диаметр 160 мм	м	50	6234		311700		311700		336636
44	47	Ц13-080201-0902 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	98	601,9	252,04	58986	24700	5615	27421	93320
						292,56	96,07	28671	9415		6913	
45	48	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	575,5	494,66	205,55	284677	118294	31687	129752	447584
						234,05	79,09	134696	45516		33155	
46	49	Ц13-080201-0811 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м кабеля	224,5	711,57	273,94	159747	61500	19433	73416	251817
						351,07	103,13	78815	23153		18654	
47	50	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,91596	3426120		3138189		3138189		3389244
											251055	
48	51	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	673,5	7,78	0,85	5240	573	0	3549	9489
						6,93	0,39	4667	263		700	
49	52	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	673,5	40		26940		26940		29095
											2155	
			Итого по разделу: 2. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КЛ-0,4 кВ Освещение подъездной дороги									6313343
			Раздел: 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ Освещение подъездной дороги									
50	53	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	62,7	701,32	18,59	43973	1166	23857	13943	62550
						302,23	6,63	18950	416		4634	
			Итого по разделу: 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ Освещение подъездной дороги									62550
			ИТОГО:					33269265	2675296	26909931	3724123	39952855
								3684038	1117664		2959467	
			РП-6 кВ со встроенной двухтрансформаторной подстанцией.Строительная часть									
			Раздел: 4. ОКНА									
1	17	С1261-302-0120	Решетки жалюзийные 15.01	$м^2$	9,592	4767		45725		45725		49383
			Итого по разделу: 4. ОКНА								3658	
												49383

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. ДВЕРИ									
2	22	С1223-207-0203	**Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	$м^2$	5,4	46884		253174		253174	20254	273428
3	23	С1223-207-0204	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	$м^2$	18,72	55568		1040233		1040233	83219	1123452
4	24	С1223-502-0902	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	6	3246		19476		19476	1558	21034
5	25	С1223-502-0304	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	6	5075		30450		30450	2436	32886
			Итого по разделу: 5. ДВЕРИ									1450800
			Раздел: 6. КРОВЛЯ									
6	26	Е11-120101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	$м^2$ кровли	144	2648,7	91,64	381413	13197	327756	38591	453605
						280,98	10,31	40461	1485		33601	
	26.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	165,6	324				53654,4		
	26.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1025,28	221				226586,88		
7	27	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	144	1402,48	74,84	201957	10777	77613	106893	333558
						788,66	18,2	113567	2621		24708	
	27.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	289,44	221				63966,24		
8	28	С1234-101-0206	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	$м^3$	17,7984	49780		886004		886004	70880	956884
9	29	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	144	1287,47	153,39	185396	22088	114594	49923	254144
						338,29	38,55	48714	5551		18825	
	29.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,4064	11359				50052,3		
	29.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,2032	28325				62405,64		
10	30	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до толщины 40мм/**	$м^2$ стяжки	144	811,11	57,5	116800	8280	104010	6123	132757
						31,32	14,9	4510	2146		9834	
	30.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,672	28325				104009,4		
11	31	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	4,2289	201362,17	1095,73	851540	4633	696394	137119	1067752
						35591,44	435,43	150513	1841		79093	
	31.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,6766	139141				94146,14		
	31.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,51	139141				488383,1		
12	32	Е11-100114-0503 Кзтр и Кэм=1,08	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам**	$м^2$ покрытия	170	3608,54	57,52	613452	9778	523420	75976	744583
						472,08	24,5	80254	4165		55155	
	32.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	4,471	93036				415963,96		
13	33	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	4,2289	11808,32	86,22	49936	365	43979	5178	59523
						1322,57	38,04	5593	161		4409	
	33.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0283	1512552				42856,09		
14	34	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	218	411,84	4	89781	872	77979	10185	107962
						50,14	1,77	10931	386		7996	
	34.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0501	1512552				75839,36		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	35	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**24,8**	**4895,8**	**20,48**	**121416**	**508**	**80816**	**37008**	**171098**
						1616,63	**5,37**	**40092**	**133**		**12674**	
	35.1	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1414	565637				79958,45		
16	36	**С1217-102-0104**	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,01344**	**2200599**		**29576**		**29576**		**31942**
											2366	
17	37	**С1217-101-0401**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**6,12**	**308**		**1885**		**1885**		**2036**
											151	
18	38	**Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**192**	**7481,69**	**29,79**	**1436484**	**5720**	**1110282**	**295972**	**1871053**
						1669,18	**6,39**	**320483**	**1227**		**138597**	
	38.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,0368	139141				144261,39		
	38.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,96	139141				133575,36		
	38.3	224-101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	212,352	3720				789949,44		
			Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ									**6186897**
			ИТОГО:					**6354698**	**76218**	**5463366**	**762968**	**7 687 080,00**
			3шт-15,01		2шт-30,01			**815118**	**19716**		**569414**	
ТП-6/0,4 кВ на два трансформатора - 5 шт. Строительная часть												
			Раздел: 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-6/0,4 кВ - 5 ШТ. Строительная часть									
1	2	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,09**	**399352**		**35942**		**35942**		**38817**
											2875	
2	3	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**276,675**	**1241,83**	**153,39**	**343583**	**42439**	**207548**	**95920**	**474663**
						338,29	**38,55**	**93596**	**10666**		**35160**	
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,4663	11359				96168,19		
	3.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	4,2331	25342				107275,92		
3	4	**Е11-120101-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство**	**м² кровли**	**276,675**	**2648,7**	**91,64**	**732829**	**25355**	**629734**	**74146**	**871534**
						280,98	**10,31**	**77740**	**2853**		**64559**	
	4.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м²	318,1762	324				103089,1		
	4.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1969,926	221				435353,65		
4	5	**Е11-120101-0107 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	**м² кровли**	**276,675**	**939,72**	**101,59**	**259997**	**28107**	**183436**	**51177**	**336069**
						175,13	**25,92**	**48454**	**7171**		**24895**	
	5.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	830,025	221				183435,52		
5	6	**С1211-601-0101 прим.**	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м³**	**2,9050875**	**9567**		**27793**		**27793**		**30016**
											2223	
6	8	**С1215-202-0502**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м³**	**4,015**	**139141**		**558651**		**558651**		**603343**
											44692	
7	9	**С1215-204-0401**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м³**	**2,55**	**139141**		**354810**		**354810**		**383195**
											28385	
8	24	**С1222-509-0501**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**3,1836**	**975442**		**3105417**		**3105417**		**3353850**
											248433	
9	27	**С1223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**40**	**527**		**21080**		**21080**		**22766**
											1686	
10	28	**С1223-502-0501**	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016**	**шт.**	**20**	**538**		**10760**		**10760**		**11621**
											861	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	29	С1223-502-0304	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	10	5075		50750		50750		54810
											4060	
12	30	С1223-502-0902	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	10	3246		32460		32460		35057
											2597	
13	31	Е11-090403-0403 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	39	3818,41	68,92	148918	2688	20021	87941	255808
						3236,14	31,83	126209	1241		18949	
	31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,02	1957				13738,14		
	31.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15,2139	308				4685,88		
14	32	С1223-207-0204	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м²	39	55568		2167152		2167152		2340524
											173372	
15	33	С1223-502-0902	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	5	3246		16230		16230		17528
											1298	
16	34	С1223-502-0304	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	10	5075		50750		50750		54810
											4060	
17	36	С1261-302-0120	**Решетки жалюзийные**	м²	14,28	4767		68073		68073		73519
											5446	
18	52	С1221-102-0101	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м³ до 0,5 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24.3.6т)**	м³	0,9701998	48850		47394		47394		51186
											3792	
			Итого по разделу: 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ТП-6/0,4 кВ - 5 ШТ. Строительная часть									9009112
			ИТОГО:					8032589	98589	7588001	309184	9009112
								345999	21931		667343	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			56 649 047,13					
			Временные здания и сооружения 2,4%		2,4%		1 359 577,13					
			Итого с временными зданиями и сооружениями				58 008 624,26					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%		0,6%		348 051,75					
			Итого				58 356 676,01					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		2%		1 167 133,52					
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				59 523 809,53					
			Итого с понижающим коэффициентом		**0,90**		53 571 428,57					
			НДС-12%				6 428 571,43					
			Итого с НДС		**12%**		**60 000 000,00**					

Заказчик:ГУ "Городской отдел строительства"

Заместитель руководителя _____ **Калимов К.**

Технический надзор: ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Представитель _____

Подрядчик:ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Главный специалист _____ Қибатоллаев А.Қ