Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г., Кайргали Смагулов, дом № 52А** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 4, тел.: 87292301103** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) доп.согл №1 от 22.11.2021,№2 от 20.12.21,№3 от 17.03.22,№4 от 02.06.22,№5 от 05.08.22,№6 от 03.11.2022 г к дог №113 от 25.10.2021

Номер документа	Дата составления
89	**04.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области				1	200 000 000,00	200 000 000,00
				Итого	1	x	200 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жәдігеров А.Ә.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Калимов К.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик:ТОО"АЙКОМ Ltd."

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		113	2021-10-25	1	2021-11-22				
				2	2021-12-20				
				3	2022-03-17				
				4	2022-06-02				
				5	2022-08-05				
				6	2022-11-03				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		Стоимостьпрочих затрат,не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области	**531 779 000,00**	**178 571 428,57**							**21 428 571,43**	**200 000 000,00**
Всего	*двести миллионов восемьсот тысяч*									

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. Руководителя _____ **Калимов К.**

Подрядчик:

ТОО"АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО"АЙКОМ Ltd."
Договор подряда: №113 от 25.10.2021 г. Доп. соглашение №1 от 2021-11-22, №2 от 2021-12-20, №3 от 2022-03-17, №4 от 2022-06-02, №5 от 2022-08-05, №6 от 2022-11-03
Наименование стройки: Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке
Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ
за ноябрь 2022 года

№ п/п	Наименование объекта		Всего с начало года, тенге с НДС	в том числе за декабрь 2021 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за март 2022 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за май 2022 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за август 2022 г. месяц, тенге с НДС	в том числе за ноябрь 2022 г. месяц, тенге с НДС
	Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области		731 779 000,00	100 000 000,00	195 000 000,00	136 979 000,00	99 800 000,00	200 000 000,00

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. Руководителя _____ **Калимов К.**

Сдал:
ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Заказчик ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2в

Подрядчик ТОО"АЙКОМ Ltd."

Стройка Строительство электрических сетей жилых массивов в селе Береке Алмалинском сельском округе Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда №113 от 25.10.2021 г. Доп. соглашение №1 от 2021-11-22, №2 от 2021-12-20, №3 от 2022-03-17, №4 от 2022-06-02, №5 от 2022-08-05, №6 от 2022-11-03

А К Т
о приемке выполненных работ
ноябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Курс валют НБ РК принят на 14 сентября 2022 г.									
		К стоимости строительных материалов,принятых по прайс-листам,применены заготовительно-складские расходы 2%,к стоимости оборудования 1,2% (Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан,глава 5,п.п.64,69)									
		РАЗДЕЛ 1.ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗРУ-6 кВ - 2 КОМПЛ.									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	0,16	16441,44	2593,86	2631	415	2008	357	3227
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	208	177		239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	24	3202,66	1749,44	76864	41986	--	60615	148477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1453,22	687,13	34877	16491		10998	
3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФБС24.4.6-Т.ФБС12.4.6-Т)**	$м^3$	5,416	48850,00	--	264572	--	264572	--	285738
		СП - 8%			--	--	--	--		21166	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	57,6	1201,97	28,12	69233	1620	43716	22436	99003
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	23897	229		7334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1308-0103-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф комплектных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	2	172859,49	115178,96	345719	230358	6139	142712	527506
		НР - 72%; СП - 8%			54611,20	44494,68	109222	88989		39075	
6	Коммерческое предложение АО "ГК Электрощит-ТМ Самара"	**Блочно-модульное здание совместно с ячейками КРУ-СЭЩ К-70, напряжение 6 кВ**	**шт.**	2	56930768,40	--	113861537	--		--	113861537
					--	--	--	--	113861537	--	
7	1308-0301-0228 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая постоянного тока,поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	2	10859,29	141,74	21719	284	5230	11736	36131
		НР - 72%; СП - 8%			8102,64	47,37	16205	95		2676	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				114642275	274663	321665	237856	114961619
							184409	105981	113861537	81488	
Стоимость оборудования			Тенге				112511400				
Заготов.складские расходы			Тенге				1350137				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				113861537				
Стоимость монтажных работ			Тенге				367438				
Материалы			Тенге				11369				
Всего заработная плата			Тенге					214511			
		Накладные расходы	Тенге				154448				
		Сметная прибыль	Тенге				41751				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				563637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					214511			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				413300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				45725				
	Всего заработная плата		Тенге					75879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264572				
		Накладные расходы	Тенге				83408				
		Сметная прибыль	Тенге				39737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				536445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					75879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				114961619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					290390			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ РП-6 кВ со встроенной двухтрансформаторной подстанцией									
8	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	144	52245,86	4251,24	7523404	612178	5531176	1426090	9665453
		НР - 93%; СП - 8%			9583,68	1065,14	1380050	153380		715959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1108-0401-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	$м^3$ кладки	40,84	22432,62	2532,85	916148	103442	311317	488180	1516674
		НР - 93%; СП - 8%			12276,91	576,29	501389	23536		112346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Калькуляция №1	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	$м^3$	37,1644	14567,64	--	541398	--	541398	--	584710
		СП - 8%			--	--	--	--		43312	
11	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	460,8	1180,24	63,78	543855	29390	175367	327965	941567
		НР - 93%; СП - 8%			735,89	29,41	339098	13552		69747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
12	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	668,62	1958,14	75,05	1309252	50180	466022	671789	2139524
		НР - 80%; СП - 8%			1186,10	69,83	793050	46690		158483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛЫ									
13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	249,76	700,15	46,72	174869	11669	136898	28677	219831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	26302	4206		16284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ**	**м³**	**12,73776**	**10744,00**				**136854**		
14	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³	24,976	44580,63	7,49	1113446	187	978927	126272	1338895
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	134332	--		99177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**25,47552**	**32664,00**				**832132**		
15	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м² покрытия	249,76	1544,00	127,34	385629	31804	260265	99257	523676
		НР - 94%; СП - 8%			374,60	48,18	93560	12033		38790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	**212-401-0107**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**м³**	**5,095104**	**33892,00**				**172683**		
16	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия цементные. Железнение**	м² покрытия	249,76	211,68	5,11	52869	1276	4526	44665	105336
		НР - 94%; СП - 8%			188,45	1,79	47067	447		7803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	**216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**0,149856**	**29927,00**				**4485**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12560870	840126	8405896	3212895	17035666
							3314848	253844	--	1261901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12560870				
	Материалы		Тенге				7864497				
	Всего заработная плата		Тенге					3568692			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				541398				
		Накладные расходы	Тенге				3212895				
		Сметная прибыль	Тенге				1261901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17035666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					3568692			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17035666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					3568692			
		РАЗДЕЛ 3.Стены ТП-6/0,4 кВ на два трансформатора - 5 шт. Строительная часть									
17	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	481,313	1958,14	75,05	942478	36122	335471	483594	1540158
		НР - 80%; СП - 8%			1186,10	69,83	570885	33610		114086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м³	7,604745	36376,00				276630		
17.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м²	25,413326	910,00				23126		
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	56,376	52218,74	4251,24	2943884	239668	2163926	558314	3782374
		НР - 93%; СП - 8%			9583,68	1065,14	540290	60048		280176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	13,53024	32990,00				446363		
18.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	21,42288	80165,00				1717365		
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	24,66	51727,47	4251,24	1275599	104835	946545	232951	1629234
		НР - 93%; СП - 8%			9092,41	1065,14	224219	26266		120684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	5,9184	32990,00				195248		
19.2	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	9,3708	80165,00				751210		
20	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	283,2	1180,24	63,78	334244	18063	107777	201562	578671
		НР - 93%; СП - 8%			735,89	29,41	208404	8329		42865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,104784	878606,00				92064		
		ПОЛЫ									
21	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	80,24	700,15	46,72	56180	3749	43981	9213	70625
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	8450	1351		5232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	4,09224	10744,00				43967		
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	8,024	41951,07	7,49	336615	60	293398	40567	407357
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	43157	--		30175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.1	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**8,18448**	**30086,00**				**246238**		
23	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м² покрытия**	80,24	1544,00	127,34	123891	10218	83615	31888	168241
		НР - 94%; СП - 8%			374,60	48,18	30058	3866		12462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	**212-401-0107**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	**м³**	**1,636896**	**33892,00**				**55478**		
24	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия цементные. Железнение**	**м² покрытия**	80,24	211,68	5,11	16985	410	1454	14349	33841
		НР - 94%; СП - 8%			188,45	1,79	15121	144		2507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	**216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**0,048144**	**29927,00**				**1441**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6029876	413125	3976167	1572438	8210501
							1640584	133614	--	608187	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6029876				
	Материалы		Тенге				3976167				
	Всего заработная плата		Тенге					1774198			
		Накладные расходы	Тенге				1572438				
		Сметная прибыль	Тенге				608187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8210501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1065
		Сметная заработная плата	Тенге					1774198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8210501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1065
		Сметная заработная плата	Тенге					1774198			
		РАЗДЕЛ 4.МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ Наружное освещение									
25	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники. Установка**	**светильник**	446	8115,20	4547,34	3619379	2028114	12171	1837591	5893529
		НР - 80%; СП - 8%			3540,57	1609,63	1579094	717895		436558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**4,46**	**2266,00**				**10106**		
26	Коммерческое предложение ТОО "БатысМассив"	**Светильник Philips BRP121 LED104NW 80W 220-240V**	**шт.**	446	95625,00	--	42648750	--	42648750	--	46060650
		СП - 8%			--	--	--	--		3411900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				46268129	2028114	42660921	1837591	51954179
							1579094	717895	--	3848458	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42648750				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42648750				
		Сметная прибыль	Тенге				3411900				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46060650				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3619379				
	Материалы		Тенге				12171				
	Всего заработная плата		Тенге					2296989			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1837591				
		Сметная прибыль	Тенге				436558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5893528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1358
		Сметная заработная плата	Тенге					2296989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51954178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1358
		Сметная заработная плата	Тенге					2296989			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								192161965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6718935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3556028			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1211334			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55364649		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						113861537		
		- Накладные расходы	Тенге							6860780	
		- Сметная прибыль	Тенге							5800034	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		192 161 965,24						
		оборудование			113 861 537,00						
		акт без оборудование			78 300 428,24						
		Временные здания и сооружения 2,4%			1 879 210,28						
		Итого с временными зданиями и сооружениями			80 179 638,52						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%			481 077,83						
		Итого			194 522 253,35						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			3 890 445,07						
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами			198 412 698,42						
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			23 809 523,81						
		Итого по смете			222 222 222,23						
		Итого с понижающим коэффициентом			**200 000 000,00**						

Принял:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. Руководителя _____ **Калимов К.**

Сдал:
ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

Технический надзор:
ТОО "Алатау Сана Курылыс"

Представитель _____