Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Форма3

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **«Корректировка проекта «Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области»**

Договор подряда (контракт) **№ 40-Г** от **04.07.2023 г.**

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40-Г	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Корректировка проекта «Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области»	352 926,45	315 112,90							37 813,55	352 926,45
Итого:	**352 926,45**	315 112,90							**37 813,55**	**352 926,45**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

_____ **Жуматаев Б.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

Субподрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Объект : **«Корректировка проекта «Реконструкция парка в микрорайоне Аксу, г.Аксу, Павлодарской области»**

Договор подряда (контракт) № 40-Г от 04.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Фундамент ФМ-2 под шкаф управления фонтаном									
1	1	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,36	27087,95	2533,77	9752,00	912,00	7740,00	1196,00	11824,00
						3054,46	595,09	1100,00	214,00		876,00	
2	2	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,004544	1156904,71	25899,42	5257,00	117,70	4745,70	401,40	6111,10
						86613,30	10455,27	393,60	47,50		452,70	
3	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,28	1208,66	28,22	1547,00	36,00	966,00	511,00	2223,00
						425,41	4,08	545,00	5,00		165,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент ФМ-2 под шкаф управления фонтаном					16556,00	1065,70	13451,70	2108,40	20158,10
								2038,60	266,50	0,00	1493,70	
			Раздел 2: Кабели и провода									
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10,8855	2536,38	0,00	27609,75	0,00		19879,00	51287,90
						2536,38	0,00	27609,75	0,00		3799,15	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	14,514	1205,26	0,00	17493,10	0,00		12595,10	32495,20
						1205,26	0,00	17493,10	0,00		2407,00	
6	6	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	72,57	263,55	263,55	19126,00	19126,00		5487,00	26582,00
						0,00	105,01	0,00	7621,00		1969,00	
			Итого по разделу 2: Кабели и провода					64228,85	19126,00	0,00	37961,10	110365,10
								45102,85	7621,00	0,00	8175,15	
			Раздел 3: Освещение									
7	7	1133-0303-0109 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	5	11432,71	7397,55	57163,58	36987,76		29103,36	93168,28
						4035,16	3240,68	20175,82	16203,43		6901,34	
8	8	1133-0303-0501 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м³	1,35675	24240,01	32,40	32887,65	43,95	29417,25	2741,10	38479,05
						2525,47	0,00	3426,45	0,00		2850,30	
9	9	1133-0101-0201 РСНБ РК 2022	Подножники стальные. Установка	т	0,296173	63808,95	22244,25	18898,50	6588,15	2707,95	9680,70	30865,50
						32421,60	8435,76	9602,40	2498,40		2286,30	
10	10	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	4948,47	2160,39	14845,40	6481,20	6015,40	3444,20	19752,80
						782,95	652,15	2348,90	1956,50		1463,20	
			Итого по разделу 3: Освещение					123795,13	50101,06	38140,60	44969,36	182265,63
								35553,57	20658,33	0,00	13501,14	
			Раздел 4: Водомерный узел									
11	11	1116-0901-0301 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные с обводной линией диаметром ввода до 300 мм диаметром водомера до 200 мм. Устройство с изготовлением обвязки на месте монтажа	узел	0,03	1499116,74	11005,46	44973,51	330,15	41763,51	2919,00	51723,90
						95994,08	3291,39	2879,82	98,73		3831,39	
		519-101-0201	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	0,09							
12	12	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления. диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	31201,27	564,59	31201,00	565,00	27982,00	2769,00	36688,00
						2654,95	170,67	2655,00	171,00		2718,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 4: Водомерный узел					76174,51	895,15	69745,51	5688,00	88411,90
								5534,82	269,73	0,00	6549,39	
			Раздел 5: Водопровод									
13	13	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	32069,83	605,92	32070,00	606,00	6454,00	24711,00	61323,00
						25010,38	205,04	25010,00	205,00		4542,00	
14	14	1118-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы конденсатоотводчиков, диаметр 15 мм. Установка	узел	3	12194,64	249,43	36584,00	748,00	19705,00	16130,50	56931,50
						5376,81	109,74	16130,50	329,00		4217,00	
15	15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1795,47	43,60	10773,00	261,00	971,00	9566,00	21966,00
						1590,02	20,38	9540,00	122,00		1627,00	
16	16	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4344,64	305,20	13034,00	916,00	1269,00	11165,00	26135,00
						3616,43	142,66	10849,00	428,00		1936,00	
17	17	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9070,64	2740,95	9071,00	2741,00	532,00	6683,00	17014,00
						5798,13	952,10	5798,00	952,00		1260,00	
18	18	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0292	631273,75	297872,49	18433,00	8698,00		12257,50	33146,00
						333401,26	90616,77	9735,50	2646,00		2455,50	
19	19	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02045	687045,01	333814,57	14050,00	6826,50		9120,50	25024,00
						353230,44	97262,31	7223,50	1989,00		1853,50	
20	20	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0947	702562,01	340851,90	66533,00	32279,00		43133,00	118439,00
						361710,11	98360,44	34254,00	9315,00		8773,00	
			Итого по разделу 5: Водопровод					200548,00	53075,50	28931,00	132766,50	359978,50
								118540,50	15986,00	0,00	26664,00	
			ИТОГО по акту					481302,49	124263,41	150268,81	223493,36	761179,23
								206770,34	44801,56	0,00	56383,38	
			Временные здания и сооружения	%	0,80			6089,43				
			Итого с временными									767268,66
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			15345,37				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									782614,04
			2023 год-100%, К=1,006603773									787782,25
			Итого с понижающим коэффициентом К=40%									315112,90
			НДС	%	12,00			37813,55				
			Итого с НДС									352926,45

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"
Жуматаев Б.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Нурбаева Ж.Д.