Заказчик: Маханбетов Ж.Ж.
Генподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Наименование объекта -Строительства склада с магазином

А К Т №1
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**23,0000**		**162,57**	**3739**
		Накладные расходы	%	72		41,12	946
		Сметная прибыль	%	8		16,29	375
		Сметная стоимость:				**219,98**	**5060**
2	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**4,6000**		**2457,68**	**11305**
		Накладные расходы	%	72		1769,53	8140
		Сметная прибыль	%	8		338,18	1556
		Сметная стоимость:				**4565,39**	**21001**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**24,0000**		**30,63**	**735**
		Накладные расходы	%	72		7,54	181
		Сметная прибыль	%	8		3,05	73
		Сметная стоимость:				**41,22**	**989**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**4,3000**		**706,64**	**3039**
		Накладные расходы	%	72		508,78	2188
		Сметная прибыль	%	8		97,23	418
		Сметная стоимость:				**1312,65**	**5644**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**21,0000**		**131,75**	**2767**

		Накладные расходы	%	72		70,17	1474
		Сметная прибыль	%	8		16,15	339
		Сметная стоимость:				**218,07**	**4579**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21585**
		Накладные расходы -	Тенге				**12928**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2761**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**37273**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		ФЛ					
7	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1455,17**	**5821**
		Накладные расходы	%	118		1052,94	4212
		Сметная прибыль	%	8		200,65	803
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**10835**
8	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована д 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**8,0000**		**1930,81**	**15446**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	11058
		Сметная прибыль	%	8		265,05	2120
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**28625**
10	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**29562,28**	**5912**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	693
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	528
		Сметная стоимость:				**35671,33**	**7134**
		Фундаменты ФБС					
13	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**5,0000**		**1463,30**	**7317**
		Накладные расходы	%	118		834,31	4172
		Сметная прибыль	%	8		183,81	919
		Сметная стоимость:				**2481,42**	**12407**
14	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**10,0000**		**2074,15**	**20742**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	11724
		Сметная прибыль	%	8		259,72	2597
		Сметная стоимость:				**3506,23**	**35062**

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**55238**
		Накладные расходы -					**31859**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6968**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**94064**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**3,6300**		**12645,18**	**45902**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	20869
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	5342
		Сметная стоимость:				**19865,68**	**72112**
56	**2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,4600**		**28541,00**	**13129**
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	1050
		Сметная стоимость:				**30824,28**	**14179**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**59031**
		Накладные расходы -					**20869**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6392**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**86292**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**11,8000**		**4527,66**	**53426**
		Накладные расходы	%	92		1480,69	17472
		Сметная прибыль	%	8		480,67	5672
		Сметная стоимость:				**6489,02**	**76570**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					**53426**
		Накладные расходы -					**17472**
		Сметная прибыль -					**5672**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					**76570**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Окна					
101	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**2,9600**		**2372,51**	**7023**

		Накладные расходы	%	90		755,68	2237
		Сметная прибыль	%	8		250,26	741
		Сметная стоимость:				**3378,44**	**10000**
		Двери					
109	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,9680**		**2415,43**	**4754**
		Накладные расходы	%	69		1324,47	2607
		Сметная прибыль	%	8		299,19	589
		Сметная стоимость:				**4039,09**	**7949**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**11776**
		Накладные расходы -					**4843**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1330**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**17949**
		Итого по смете	**Тенге**				**274875**

Отопление

Составлена в ценах 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,6000**		**1540,22**	**14786**
		Накладные расходы	%	98		322,32	3094
		Сметная прибыль	%	8		149,00	1430
		Сметная стоимость:				**2011,54**	**19310,78**
2	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**81,0000**		**1321,51**	**107042**
		Накладные расходы	%	98		612,63	49623
		Сметная прибыль	%	8		154,73	12533
		Сметная стоимость:				**2088,87**	**169198,47**

6	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**44,0000**		**70,76**	**3113**
		Накладные расходы	%	98		67,56	2973
		Сметная прибыль	%	8		11,07	487
		Сметная стоимость:				**149,39**	**6573,16**
7	**1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**3,0000**		**2779,59**	**8339**
		Накладные расходы	%	98		252,57	758
		Сметная прибыль	%	8		242,57	728
		Сметная стоимость:				**3274,73**	**9824,19**
8	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**5,9200**		**18028,96**	**106731**
		Накладные расходы	%	98		738,59	4372
		Сметная прибыль	%	8		1501,40	8888
		Сметная стоимость:				**20268,95**	**119992,18**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**324899**

электрооборудования и электроосвещение

Составлена в текущих ценах 4-го квартала 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		РАЗДЕЛ 1.Щиты и шкафы					
1	**Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**1,0000**		**4451,41**	**4451,41**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,42	554,42
		Сметная стоимость:				**7484,67**	**7484,67**

3	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2422,83**	**4845,66**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	1542,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,52	511,04
		Сметная стоимость:				**3449,47**	**6898,94**
9	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,0000**		**1640,22**	**3280,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		913,88	1827,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,33	408,66
		Сметная стоимость:				**2758,43**	**5516,86**
13	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	92,88
		Сметная стоимость:				**626,98**	**1253,96**
14	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**343,84**	**687,68**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	473,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	92,88
		Сметная стоимость:				**626,98**	**1253,96**
17	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**409,18**	**818,36**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	554,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	109,86
		Сметная стоимость:				**741,49**	**1482,98**
21	**Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**47,0000**		**757,72**	**35612,84**

		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		338,35	15902,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,69	4121,43
		Сметная стоимость:				**1183,76**	**55636,72**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**79528**

		Покрытие					
24.1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,2000**		**1071,37**	**6642**
		Накладные расходы	%	108		328,24	2035
		Сметная прибыль	%	8		111,97	694
		Сметная стоимость:				**1511,58**	**9371,80**
26.1	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**62,0000**		**1472,10**	**91270**
		Накладные расходы	%	88		1214,58	75304
		Сметная прибыль	%	8		214,93	13326
		Сметная стоимость:				**2901,61**	**179900**
28.1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий**	**м**	**19,0000**		**1858,47**	**35311**
		Накладные расходы	%	108		684,64	13008
		Сметная прибыль	%	8		203,45	3866
		Сметная стоимость:				**2746,56**	**52185**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**241456**
		Итого по акту	**Тенге**				**920758**

Заказчик: Маханбетов Ж.Ж.

_Маханбетов Ж.Ж.

Генподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Директор **Алтынбекулы А.**

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қызылорда қ. Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «Р и А - Сервис ЛТД» Товарищество с Ограниченной Ответственностью РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН г. КЫЗЫЛОРДА