Приложение 2
к перечню некоторых приказов в сфере строительной
деятельности, в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_27_» октября 2023г.

Заказчик _ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент», 160023,

Шымкент, Каратауский район, Назарбаева , 10, заместитель руководителя Калыбаев У.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): «_26_» октября.2023г, ТОО "СК Дар",

Түркістан облысы, Сайрам ауданы,Ақсукент а.о., Ақсу а., Балун Шолақ , 12
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): «_26_» октября.2023г,

ТОО "Банур-1", генеральный директор Анарбеков Н.Ж., эксперт технического надзора Серикбаев Б,

KZ83VJE00021595 от 16.12.2021 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):

«_26_» октября.2023г, ТОО "CRB Construction", директор Ержанова М.Л.,(ГИП) Болысбеков М.У.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,№ и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Интернациональная в г. Шымкент»
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, ул. Атасу
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждаем, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «17»_июня_2020года № 339

_Решение о пре доставлении соответствующего права на землю выдано Шымкент қаласының әкімдігі
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от «__»_____ 20 года № _____
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или

определенных действий: _ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

г. Шымкент» KZ45REA00337716 от 19.06.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона;

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "CRB Construction" 262-2021/АД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент" №117 от 17.05.2022 года

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2023г.;
месяц, год

окончание работ октябрь 2023г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ; фактически, месяц 4 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мост	шт	1	1	1	1
Полная длина моста	м	21,1	21,1	21,1	21,1
Схема моста	м	1х15	1х15	1х15	1х15
Габариты: -ширина моста (мостового сооружения, перехода) - ширина проезжей части (включая трамвайные проезды) с полосами безопасности - ширина тротуаров с бортовыми ограждениями -ширина краевой полосы безопасности -нормативная нагрузка по СТ РК 1380-2017	м м м м м	Г-9+2х0,75 7,0 2х0,75 1,0	Г-9+2х0,75 7,0 2х0,75 1,0	Г-9+2х0,75 7,0 2х0,75 1,0	Г-9+2х0,75 7,0 2х0,75 1,0
Автомобильные дороги	м2	235,0	235,0	783,0	783,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,м2		число квартир	площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _ _Мост - Сваи СМ8-35Т2-32шт, Монолитные жел.бет. насадки со шкафной стенкой с открылками (опоры 1,2), Плиты пролетного строения П15А14МК120. L= 15,0м. шт12, Тротуарные блоки Т75.75 -14шт, Перильное ограждение металлическое-14шт, Деформационные швы, Сопряжение моста с насыпью, асфальтобетонное покрытие проезжей части - 783м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 106600,078 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 106600,078 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 86643203,32 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 86643203,32 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

9. . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100___% и фактически применено _100__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «*Капитальный ремонт моста через реку Кошкар ата по улице Интернациональная в г. Шымкент*»

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Калыбаев У.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Аккредитованная организация:
ТОО "Банур-1" Генеральный директор Анарбеков Н.Ж.

(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

26.10.2023

Аттестованный эксперт: Серикбаев Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата),подпись, дата

Авторский надзор:

Организация ТОО "CRB Construction", директор Ержанова М.Л.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата Место печати (при наличии)

Аттестованный эксперт ТОО "CRB Construction", ГИП Болысбеков М.У.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата),подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик): Жумашбеков Г.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	15,05		
2	Ширина между перилами	м	11,45		
3	Ширина тротуаров	м	0,75	Тротуарный блок Т75.75	
4	Высота моста	м			
5	Высота пролетного строения	м			
6	Длина пролетного строения	м	15	Плиты пролетного. стр. П15А14МК120	
7	Ширина пролетного строения	м	12,5		
8	Сечение пролетного строения				
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение				

Заказчик _____ **Калыбаев У.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **Ержанова М.Л.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)