Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

Стройка: **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Бауырластар-5" г.Актобе"**

Договор подряда (контракт) №210484/00 от 08.11.2021г.

Акт выполненных работ №6
за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 2020г.

№ п/п	№ поз. по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			По лок.смете №2-1. Сети ВЛИ-0,4кВ										
			ОТДЕЛ 1.Воздушная прокладка										
			РАЗДЕЛ 1.Промежуточная одностоечная опора П23 (1592шт)										
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные.Установка**	опора	200		7365,44	3120,62	1473088	624124	133536	822096	2478799
							3577,14	1560,96	715428	312192		183615	
2	2	2104-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-3**	шт.	200		26445,00	--	5289000	--	5289000	--	5712120
							--	--	--	--		423120	
3	3	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	114,2		478,79	21,07	54678	2406	28482	17639	78102
							208,32	6,20	23790	708		5785	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6816766	626530	5451018	839735	8269021
									739218	312900	--	612520	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					54678				
			Материалы	Тенге					28481				
			Всего заработная плата	Тенге						24498			
			Накладные расходы	Тенге					17639				
			Сметная прибыль	Тенге					5785				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					78102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
			Сметная заработная плата	Тенге						24498			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					6762088				
			Материалы	Тенге					133536				
			Всего заработная плата	Тенге						1027620			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Местные материалы		Тенге				5289000				
			Накладные расходы	Тенге				822096				
			Сметная прибыль	Тенге				606735				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8190919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786
			Сметная заработная плата	Тенге					1027620			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8269021				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
			Сметная заработная плата	Тенге					1052118			
			РАЗДЕЛ 3.Переходная ответвительная анкерная двухстоечная опора ПОА23 (129шт)									
4	25	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры двухстоечные.Установка**	опора	10	14871,90	7213,60	148719	72136	6677	84802	252202
						6990,62	3609,60	69906	36096		18682	
5	26	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ105-3,6**	шт.	20	35719,00	--	714380	--	714380	--	771530
						--	--	--	--		57150	
6	27	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плита П-3и.Установка**	шт.	20	2513,70	1389,85	50274	27797	--	26737	83172
						1123,85	547,20	22477	10944		6161	
7	28	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит П-3и**	м3	1	49202,00	--	49202	--	49202	--	53138
						--	--	--	--		3936	
8	30	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,2068	709915,73	16665,60	146811	3446	128912	11252	170708
						69888,00	5679,36	14453	1174		12645	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1109386	103379	899171	122791	1330750
								106836	48214	--	98574	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				146811				
		Материалы		Тенге				128911				
		Всего заработная плата		Тенге					15627			
			Накладные расходы	Тенге				11252				
			Сметная прибыль	Тенге				12645				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				170708				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					15627			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				962575				
		Материалы		Тенге				6677				
		Всего заработная плата		Тенге					139423			
		Местные материалы		Тенге				763582				
			Накладные расходы	Тенге				111539				
			Сметная прибыль	Тенге				85929				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1160043				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					139423			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1330751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
			Сметная заработная плата	Тенге					155050			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4.Переходная ответвительная анкерная двухстоечная опора ПОА24 (45шт)									
9	41	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры двухстоечные.Установка	опора	5	14871,90 6990,62	7213,60 3609,60	74360 34953	36068 18048	3339	42401 9341	126102
10	43	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плита П-3и.Установка	шт.	10	2513,70 1123,85	1389,85 547,20	25137 11238	13898 5472	--	13368 3080	41586
11	44	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Стоимость плит П-3и	м3	0,5	49202,00 --	-- --	24601 --	-- --	24601	-- 1968	26569
12	45	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9,55	478,79 208,32	21,07 6,20	4572 1989	201 59	2382	1475 484	6531
13	46	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,1034	709915,73 69888,00	16665,60 5679,36	73405 7226	1723 587	64456	5626 6322	85353
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				202075 55406	51890 24166	94778 --	62870 21195	286141
			Стоимость монтажных работ	Тенге				77977				
			Материалы	Тенге				66838				
			Всего заработная плата	Тенге					9861			
			Накладные расходы	Тенге				7101				
			Сметная прибыль	Тенге				6806				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				91884				7
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9861			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				124098				
			Материалы	Тенге				3338				
			Всего заработная плата	Тенге					69711			
			Местные материалы	Тенге				24601				
			Накладные расходы	Тенге				55769				
			Сметная прибыль	Тенге				14389				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				194256				52
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					69711			
			Сметная заработная плата	Тенге				286140				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								59
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					79572			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 8.Переходная промежуточная одностоечная опора ПП24 (21шт)									
14	102	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные.Установка	опора	5	7365,44 3577,14	3120,62 1560,96	36827 17886	15603 7805	3338	20552 4590	61970
15	104	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5,07	478,79 208,32	21,07 6,20	2427 1056	106 31	1265	783 257	3467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				39254	15709	4603	21335	65437
			Стоимость монтажных работ	Тенге				18942	7836	--	4847	
			Материалы	Тенге				2427				
			Всего заработная плата	Тенге				1264				
			Накладные расходы	Тенге					1087			
			Сметная прибыль	Тенге				783				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3467				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1087			
			Материалы	Тенге				36827				
			Всего заработная плата	Тенге				3338				
			Накладные расходы	Тенге					25691			
			Сметная прибыль	Тенге				20552				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61969				
			Сметная заработная плата	Тенге								19
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					25691			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65436				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
									26778			

РАЗДЕЛ 10.Угловая анкерная трехстоечная опора УА23 (162шт)

16	130	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры трехстоечные.Установка**	опора	10	22801,10	11612,42	228011	116124	6677	130663	387368
						10521,00	5811,84	105210	58118		28694	
17	131	2104-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-3**	шт.	30	26445,00	--	793350	--	793350	--	856818
						--	--	--	--		63468	
18	132	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плита П-3и.Установка**	шт.	30	2513,70	1389,85	75411	41695	--	40105	124757
						1123,85	547,20	33716	16416		9241	
19	133	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит П-3и**	м3	1,5	49202,00	--	73803	--	73803	--	79707
						--	--	--	--		5904	
20	134	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	16,7	478,79	21,07	7996	352	4165	2579	11421
						208,32	6,20	3479	104		846	
21	135	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	1,31118	709915,73	16665,60	930827	21852	817339	71339	1082340
						69888,00	5679,36	91636	7447		80173	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2109398	180023	1695334	244686	2542411
			Стоимость монтажных работ	Тенге				234041	82085	--	188326	
			Материалы	Тенге				938823				
			Всего заработная плата	Тенге				821505				
			Накладные расходы	Тенге					102666			
								73918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				81019				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1093760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					102666			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1170575				
		Материалы		Тенге				6677				
		Всего заработная плата		Тенге					213460			
		Местные материалы		Тенге				867153				
			Накладные расходы	Тенге				170768				
			Сметная прибыль	Тенге				107307				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1448650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					213460			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2542410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
			Сметная заработная плата	Тенге					316126			
			РАЗДЕЛ 15.Гидроизоляция									
22	198	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	250	876,17	19,84	219042	4960	143910	65886	307722
						280,69	2,69	70172	672		22794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				219042	4960	143910	65886	307722
								70172	672	--	22794	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				219042				
		Материалы		Тенге				143910				
		Всего заработная плата		Тенге					70844			
			Накладные расходы	Тенге				65886				
			Сметная прибыль	Тенге				22794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				307722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					70844			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				307722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					70844			
			РАЗДЕЛ 16.Провода									
23	199	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	30,4	66996,60	24210,96	2036697	736013	--	1283662	3585988
						42785,64	9996,52	1300683	303894		265629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге				2036697	736013	--	1283662	3585988
								1300683	303894	--	265629	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2036697				
		Всего заработная плата		Тенге					1604577			
			Накладные расходы	Тенге				1283662				
			Сметная прибыль	Тенге				265629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3585988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1260
			Сметная заработная плата	Тенге					1604577			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3585988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1260
			Сметная заработная плата	Тенге					1604577			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				12532618	1718504	8288814	2640965	16387470
								2525298	779767	--	1213885	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1220716				
		Материалы		Тенге				1046999				
		Всего заработная плата		Тенге					153739			
			Накладные расходы	Тенге				110693				
			Сметная прибыль	Тенге				106512				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1437921				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
			Сметная заработная плата	Тенге					153739			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11311902				
		Материалы		Тенге				297476				
		Всего заработная плата		Тенге					3151326			
		Местные материалы		Тенге				6944336				
			Накладные расходы	Тенге				2530272				
			Сметная прибыль	Тенге				1107373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14949547				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2432
			Сметная заработная плата	Тенге					3151326			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				16387468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2546
			Сметная заработная плата	Тенге					3305065			
			ОТДЕЛ 2.Кабельная прокладка									
			РАЗДЕЛ 17.Монтаж									
24	210	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Стоимость поливинилхлоридных труб диаметром 100мм**	м	722	550,00	--	397100	--	397100	--	428868
						--	--	--	--		31768	
25	217	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	160	1401,00	--	224160	--	224160	--	242093
						--	--	--	--		17933	
26	218	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента ЛСЭ-150**	кг	29,48	652,00	--	19221	--	19221	--	20759
						--	--	--	--		1538	
27	219	2306-0137-0739 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,241	1705576,00	--	411044	--	411044	--	443928
						--	--	--	--		32884	
28	220	2306-0137-0740 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,810	2185864,00	--	1770550	--	1770550	--	1912194
						--	--	--	--		141644	
29	221	2306-0137-0741 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,579	2569458,00	--	1487716	--	1487716	--	1606733
						--	--	--	--		119017	
30	222	2306-0137-0742 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,036	3168042,00	--	114050	--	114050	--	123174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	224	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая 4КНТп-1х(70-120)**	**шт.**	**120**	--	--	--	--		9124	
						12570,00	--	1508400	--	1508400	--	1629072
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**		--	--	--	--		120672	
								5932241	--	5932241	--	6406821
			Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	474580	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5291760				
			Сметная прибыль	Тенге				5291760				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				423341				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5715101				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19221				
			Сметная прибыль	Тенге				19221				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1538				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				20759				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				621260				
			Сметная прибыль	Тенге				621260				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				49701				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				670961				
								6406821				

РАЗДЕЛ 18.Заземление опор

32	225	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**125,6**	250,75	49,32	31494	6195	317	21336	57056
						198,90	13,44	24982	1688		4226	
33	226	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**314**	256,50	16,63	80541	5222	9907	48130	138965
						208,32	4,57	65412	1435		10294	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				112035	11417	10224	69466	196021
			Стоимость монтажных работ	Тенге				90394	3123	--	14520	
			Материалы	Тенге				80541				
			Всего заработная плата	Тенге				9907				
			Накладные расходы	Тенге					66847			
			Сметная прибыль	Тенге				48130				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				138965				
			Сметная заработная плата	Тенге								51
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					66847			
			Материалы	Тенге				31494				
			Всего заработная плата	Тенге				318				
			Накладные расходы	Тенге					26670			
			Сметная прибыль	Тенге				21336				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57056				
			Сметная заработная плата	Тенге								24
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					26670			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				196021				
			Сметная заработная плата	Тенге								75
									93517			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				6044276	11417	5942465	69466	6602842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								90394	3123	--	489100	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5372301				
			Материалы	Тенге				9907				
			Всего заработная плата	Тенге					66847			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5291760				
			Накладные расходы	Тенге				48130				
			Сметная прибыль	Тенге				433635				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5854066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					66847			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				50715				
			Материалы	Тенге				318				
			Всего заработная плата	Тенге					26670			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19221				
			Накладные расходы	Тенге				21336				
			Сметная прибыль	Тенге				5764				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77815				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					26670			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				621260				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				621260				
			Сметная прибыль	Тенге				49701				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				670961				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6602842				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					93517			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1:	**Тенге**								**22990310**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2615692				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1729921			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					782890			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14231277		
			- Накладные расходы	Тенге							2710431	
			- Сметная прибыль	Тенге							1702985	

По лок.смете №2-2. Сети КЛ-10кВ

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

34	**1**	**1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**6000**	**944,52**	**576,27**	**5667120**	**3457620**	**274140**	**2281392**	**8584393**
						322,56	**205,54**	**1935360**	**1233240**		**635881**	
35	**3**	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**6000**	**485,83**	**405,19**	**2914980**	**2431140**	**--**	**1051963**	**4284299**
						80,64	**162,87**	**483840**	**977220**		**317355**	
36	**4**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**120**	**1725,00**	**--**	**207000**	**--**	**207000**	**--**	**223560**
						--	**--**	**--**	**--**		**16560**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	6000	424,93	344,29	2549580	2065740	--	946210	3775453
						80,64	138,39	483840	830340		279663	
38	8	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Стоимость пластиковых труб диаметром 100мм	м	1473	550,00	--	810150	--	810150	--	874962
						--	--	--	--		64812	
39	13	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента ЛСЭ-150	кг	933,504	652,00	--	608645	--	608645	--	657337
						--	--	--	--		48692	
40	22	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	25	21173,26	243,60	529332	6090	120042	292067	887110
						16128,00	97,92	403200	2448		65712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13286807	7960590	2019977	4571632	19287114
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3306240	3043248	--	1428675	
		Материалы		Тенге				11661012				
		Всего заработная плата		Тенге				394182				
			Накладные расходы	Тенге					6349488			
			Сметная прибыль	Тенге				4571632				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1298611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17531255				
			Сметная заработная плата	Тенге								4442
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6349488			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				815645				
		Местные материалы		Тенге				608645				
			Сметная прибыль	Тенге				207000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65252				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				880897				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				810150				
			Сметная прибыль	Тенге				810150				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64812				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				874962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19287114				
			Сметная заработная плата	Тенге								4442
									6349488			
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы									
41	27	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1080	41,17	41,17	44464	44463	--	11765	60727
						--	15,13	--	16340		4498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				44464	44463	--	11765	60727
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	16340	--	4498	
		Всего заработная плата		Тенге				44464				
			Накладные расходы	Тенге					16340			
			Сметная прибыль	Тенге				11765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4498				
								60727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					16340			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					16340			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-2:	**Тенге**								**19347841**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3306240				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8005053			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3059588			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2019977		
			- Накладные расходы	Тенге							4583397	
			- Сметная прибыль	Тенге							1433173	
			По лок.смете №2-3. Распределительные пункты,трансформаторные подстанции									
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
42	1	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Комплектное распределительное устройство №1.Монтаж**	**шт.**	**1**	**53587,41**	**8155,62**	**53587**	**8156**	**1079**	**34047**	**94645**
						44352,00	**2935,68**	**44352**	**2936**		**7011**	
43	3	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Комплектное распределительное устройство №2.Монтаж**	**шт.**	**1**	**53587,41**	**8155,62**	**53587**	**8156**	**1079**	**34047**	**94645**
						44352,00	**2935,68**	**44352**	**2936**		**7011**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**107174**	**16312**	**2158**	**68094**	**189290**
								88704	**5872**	**--**	**14022**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				107174				
			Материалы	Тенге				2160				
			Всего заработная плата	Тенге					94576			
			Накладные расходы	Тенге				68094				
			Сметная прибыль	Тенге				14022				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				189290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					94576			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
			Сметная заработная плата	Тенге					94576			
			РАЗДЕЛ 3.Заземление РП№1 и РП №2(2шт)									
44	18	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**22**	**1672,11**	**183,68**	**36786**	**4041**	**6965**	**19544**	**60836**
						1171,80	**62,02**	**25780**	**1364**		**4506**	
45	20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**78**	**263,27**	**23,12**	**20535**	**1803**	**4514**	**10640**	**33669**
						182,28	**7,18**	**14218**	**560**		**2494**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	22	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	Рытье траншей для контура заземления	м3 грунта	31,2	325,19	308,05	10146	9611	--	2093	13218
						17,14	76,03	535	2372		979	
47	23	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей для контура заземления	м3 грунта	31,2	41,17	41,17	1285	1284	--	340	1755
						--	15,13	--	472		130	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68752	16739	11479	32617	109478
			Стоимость монтажных работ	Тенге				40533	4768	--	8109	
			Материалы	Тенге				57321				
			Всего заработная плата	Тенге				11480				
			Накладные расходы	Тенге					41922			
			Сметная прибыль	Тенге				30184				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94505				
			Сметная заработная плата	Тенге								32
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					41922			
			Всего заработная плата	Тенге				11431				
			Накладные расходы	Тенге					3379			
			Сметная прибыль	Тенге				2433				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14973				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3379			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109478				
			Сметная заработная плата	Тенге								34
									45301			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-3:	Тенге								298768
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				129237				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33051			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10640			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13640		
			- Накладные расходы	Тенге							100711	
			- Сметная прибыль	Тенге							22131	
			По лок.смете №2-5. Наружное освещение									
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж									
48	5	2307-0103-1004 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	500	95038,00	--	47519000	--	47519000	--	51320520
			СП - 8%			--	--	--	--		3801520	
49	16	2306-0137-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	14,361	932403,00	--	13390239	--	13390239	--	14461458
			СП - 8%			--	--	--	--		1071219	
50	23	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Поливинилхлоридная труба диаметром 50мм	м	5380	269,00	--	1447220	--	1447220	--	1562998
			СП - 8%			--	--	--	--		115778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	27	2306-0137-0405 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	76	932403,00	--	70862628	--	70862628	--	76531638
			СП - 8%			--	--	--	--		5669010	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133219087	--	133219087	--	143876614
			Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	10657527	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				131771867				
			Сметная прибыль	Тенге				131771867				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10541749				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				142313616				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1447220				
			Сметная прибыль	Тенге				1447220				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				115778				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1562998				
								143876614				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-5:	**Тенге**								**143876614**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						133219087		
			- Сметная прибыль	Тенге							10657527	
			По лок.смете №7-3. Ограждение									
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
52	1	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	секция	112	62950,00	6892,00	7050400	771904	4453792	1826608	9587200
						16292,00	2322,00	1824704	260064		710192	
53	2	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками**	конструкция	16	91131,00	776,00	1458096	12416	1192432	183824	1773280
						15828,00	214,00	253248	3424		131360	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8508496	784320	5646224	2010432	11360480
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2077952	263488	--	841552	
			Материалы	Тенге				8508496				
			Всего заработная плата	Тенге				5646224				
			Накладные расходы	Тенге					2341440			
			Сметная прибыль	Тенге				2010432				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				841552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11360480				
			Сметная заработная плата	Тенге								1763
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2341440			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11360480				
			Сметная заработная плата	Тенге								1763
			ИТОГО ПО СМЕТЕ №7-3:	**Тенге**					2341440			
												11360480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2077952				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					784320			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					263488			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5646224		
			- Накладные расходы	Тенге							2010432	
			- Сметная прибыль	Тенге							841552	

ВСЕГО по акту:		**197 874 013**
в т.ч. оборудование		0
Временные здания и сооружения	2,4%	4 748 976
Итого с временными		202 622 989
Зимние удорожания	2,74%	5 551 870
Итого с зимними удорожаниями		208 174 859
Непредвиденные работы и затраты	2%	4 163 497
Итого с непредвиденными работами и затратами		**212 338 356**
Итого в текущих ценах 2021 года - 60%, К=1,050036		133 777 751
Итого в текущих ценах 2022 года - 40%, К=1,1025918		93 649 012
Итого:		227 426 763
Итого с К=0,899999986485		**204 684 083,63**
НДС	12%	24 562 090,04
Итого с НДС		**229 246 173,67**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Танкиев Ө.К.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ **Ысқақов М.Э.**

Авторский надзор: ПК "Актюбгражданпроект"

Эксперт _____ **Абдрахманова Э.Р.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**