Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма в редакции приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 9.08.2019 № 632
Форма с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 08.02.2021 №53

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

«09»_июня 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «ГИМАТС транс», Ұлытау область, г.Жезказган, ул. Абая, дом 46, квартира 2

наименование организации, юридический адрес

в лице Байбатыров Куаныш Габдуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство автокемпинга по адресу: Карагандинская обл., г.Жезказган, п.Аварийний, уч.район автотрассы Жезказган-Караганды, уч.397»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Мусина Молдир Ергазыевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО Корпорация "Әділ-Құрылыс" БИН 210240020252, ТОО "Ulytau building" БИН 050340015760, ТОО "RespectBuildGroup KZ" БИН 181040032411, ТОО «Атакент-TTS» БИН 131040023740, ТОО "НиКонстрой" БИН 010240014266, ТОО "Градостроймонтаж" БИН 200440004355, ТОО "Компакт и К" БИН 050440001437, ТОО "L.M. Electric" БИН 090240001161, ТОО "FeraPlast" БИН 071040016090, ТОО «Нұрлы табыс» БИН 060940003483, ТОО "ISMIR COMPANY" БИН 100840010422;

наименование организации

3. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «АльпинСтрой» (государственная лицензия №09227 от 22 июля 2004года), шифр 2021-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденым(ой) Мусиной Молдир Ергазыевной, приказом №1 от 11.11.2022г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2022 г.;**

окончание работ **март 2023 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: **4;**

5. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$М^2$	701,4	701,4	701,4	701,4
Площадь общая	$М^2$	861,7	861,7	861,7	861,7
Объем строительный	$М^3$	3762,0	3762,0	3762,0	3762,0
Этажность	этаж	2	2	2	2
Количество рабочих мест	чел.	8	8	8	8

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

6. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основное направление деятельности предприятия – оказание услуг в сфере общественного питания, отдых для проезжающих и оказание ремонтных услуг.

Все основные функциональные группы помещений в структуре предприятия имеют четкое зонирование и удобную функционально-техническую связь.

Здание автокемпинга имеет простую форму в плане с размером 12,0*6,2м и 18,0*30,7м.

Здание по функциональной пожарной опасности соответствует классу Ф5.1. При проектировании предусмотрены мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную, и пожарную безопасность.

Фундаменты –ж/б стаканного типа.

Стены – стеновая панель.

Колонна – ж/б колонна.

Кровля – металлочерепица.
Внутренняя отделка:
Стены и потолок – штукатурка «Левкас».
Полы – керамогранит.
Окна – из стеклопакетов с переплетами из металлопластика.
Наружная отделка:
Стены – металлосайдинг (протокол пересогласования).
Окна из стеклопакетов с переплетами из металлопластика.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

8. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

9. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 22000,000 тысяч тенге; в том числе: строительно-монтажных работ 15 800,000 тысяч тенге, оборудования инструмента инвентаря 6 200,000 тысяч тенге

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 22000,000 тысяч тенге; в том числе: строительно-монтажных работ 15 800,000 тысяч тенге, оборудования инструмента инвентаря 6 200,000 тысяч тенге

11. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации не требуется % и фактически применено не требуется % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

12. Класс энергоэффективности здания С (нормальный);

13. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство автокемпинга по адресу: Карагандинская обл., г.Жезказган, п.Аварийний, уч.район автотрассы Жезказган-Караганды, уч.397» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): _____Байбатыров К.Г.

«09» июня 2022 г.