Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **К/Х «Мухамеджан и К», Жамбылская область, Байзакский район, село Байзак, ул. Уалиханова, д.5, ИИН 730107302062;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Capital Energy Service», г.Алматы мкр.Таугуль, ул. Цветочная 2А кв7, БИН 180540003394;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Электроснабжение К/Х «Мухамеджан и К» с установкой КТПН-63кВА с подводом линии 10-кВ расположенного по адресу: ул. Уалиханова, д. 5, с. Байзак, Байзакский р-н, Жамбылская область.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2 от 18 марта 2022 года

Акт выполненных работ

за **Апрель 2022** (месяц, год) на **«Электроснабжение К/Х «Мухамеджан и К» с установкой КТПН-63кВА с подводом линии 10-кВ расположенного по адресу: ул. Уалиханова, д. 5, с. Байзак, Байзакский р-н, Жамбылская область.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э903: 1	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	стилающего слоя	0,25	13521,88 5667,73	2742,01 1252,71	3380 1417	685 313	1278	1626 401	5407	
2	Э903: 2	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	стилающего слоя	1	8169,79 5422,83	2742,01 1252,71	8170 5423	2742 1253	5	6275 1156	15601	
3	Э903: 3	1133-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 1	котлован	4	4446,7 1091,49	3355,21 1625,62	17787 4366	13420 6502		8695 2119	28601	
4	Э903: 4	1133-0108-0113 *РСНБ РК 2022*	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т.Установка в стаканы подножников	ых конструкций	4	27625,87 11407,62	15375,91 6781,71	110503 45630	61504 27127	3369	58206 13497	182206	
5	Э903: 5	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	4	31115		124460		124460	9957	134417	
6	Э903: 6	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	7,2	4058,66 484,84	27,41 4,64	29222 3491	197 33	25534	3278 2600	35100	
7	Э903: 7	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,3 т.Установка	т	0,0682	77339,06 35505,6	38485,48 14876,12	5275 2421	2625 1015	228	2749 642	8666	
8	Э903: 8	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,9778	283,62 152,55	6,47 0,91	561 302	13 2	246	209 62	832	
9	Э903: 9	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9778	249,49 89,17	4,76 0,91	493 176	10 2	308	123 49	665	
10	Э903: 10	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА.Монтаж оборудования	подстанция	1	128937,07 62099,73	58678,28 26104,89	128937 62100	58678 26105	8159	63507 15396	207840	
11	Э903: 11	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1149252		1149252		1149252		1149252	
12	Э903: 12	515-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	672093		672093		672093		672093	
13	Э903: 13	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники.Установка с помощью механизмов	комплект	1	16177,2 7738,68	8090,05 2484,88	16177 7739	8090 2485	348	8179 1948	26304	

14	Э903: 14	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	34415		103245				103245
										103245		
15	Э903: 15	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	3	7248,85	588,69	21747	1766	6181	10502	34829
						4599,98	261,93	13800	786		2580	
16	Э903: 16	247-302-0512 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015,марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	5402		16206		16206		17502
											1296	
17	Э903: 17	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2238,3	120,16	2238	120	40	1536	4076
						2078,06	55,86	2078	56		302	
18	Э903: 18	СТПРАЙС	Счетчик электронный трехфазный СЕ303	шт	1	103849,11		103849		103849		112157
											8308	
19	Э903: 19	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	19,2	123,99	116,55	2381	2238		545	3160
						7,44	32,01	143	615		234	
20	Э903: 20	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	19,2	47,65	47,65	915	915		222	1228
						0	16,05	0	308		91	
21	Э903: 21	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	19,2	268,72	121,7	5159	2336		2875	8677
						147,02	60,96	2823	1170		643	
22	Э903: 22	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	5033,44	238,6	40268	1909	25888	9429	53673
						1558,8	78,2	12470	626		3976	
23	Э903: 23	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	96	729,98	25,49	70078	2447	33426	25168	102866
						356,3	7,82	34205	751		7620	
24	Э903: 24	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	24893,8	6466,57	24894	6467	200	16962	45204
						18227,08	2975,89	18227	2976		3348	
25	Э903: 25	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	185990		185990				185990
										185990		
26	Э903: 26	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	12650,13	5543,82	12650	5544	926	7102	21332
						6180,22	2697,21	6180	2697		1580	
27	Э903: 27	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт.	1	100097		100097		100097		108105
											8008	
28	Э903: 28	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03	194830,73	94453,72	5845	2834	113	3163	9729
						96622,45	35159,92	2899	1055		721	
29	Э903: 29	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,09135	496841		45386		45386		49017
											3631	
30	Э903: 30	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	7	67		469		469		507
											38	
31	Э903: 31	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	7	2884		20188		20188		21803
											1615	
32	Э903: 32	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1	1010		1010		1010		1091
											81	
33	Э903: 33	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	60112,15	23424,96	12022	4685	342	7246	20809
						34978,22	10311,1	6996	2062		1541	
34	Э903: 34	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,2	820291		164058		164058		177183
											13125	
			ИТОГО по акту					3205005	179225	682314	237597	3549167
								232886	77939	2110580	106565	
			Сатвка НДС	12%								425 900
			ВСЕГО по акту									3 975 067

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Capital Energy Service"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Амирханов М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

К/Х "Мухамеджан и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекмуратов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)