Дополнительная информация для подтверждения выполненных ТОО «Восток-Котлы» подвидов лицензируемых работ по объекту «Строительство тепловой сети для п.Степной в г. Семей, ВКО»

Вид строительства – новое строительство

Уровень ответственности объекта – II (нормальный)

Объект относится к технически не сложным

1. Специальные работы в грунтах, в том числе: **1) устройство оснований**		
АВР №3 за август 2022г., АВР №4 за декабрь 2022г., АВР №5 за май 2023г., АВР №6 июнь 2023г.	ЛС 2-1-1 Тепломеханические решения тепловых сетей Раздел 1 Земляные работы	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство
1. Специальные работы в грунтах, в том числе: **2) буровые работы в грунте**		
АВР №8 за август 2023г.	ЛС 4-1-1 Линии электропередач (п. 75,89,102,122,141,172)	Опоры железобетонные…Установка (в состав работ по установке опор линий электропередач входят работы по бурению ям с доработкой вручную)
2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: **1) монтаж металлических конструкций**		
АВР №4 за декабрь 2022г., АВР №5 за май 2023г., АВР №6 за июнь 2023г., АВР №7 за июль 2023г.	ЛС 2-1-1 Тепломеханические решения тепловых сетей Раздел 7 Индивидуальный тепловой пункт	Центральный тепловой пункт в блочно-модульном исполнении "Силумин-Сервис" SS-HB4640, 37-21.11/28 (включая доставку на объект, монтаж и пуско-наладочные работы). Выполнен из сендвич-панелей на металлическом каркасе.
2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: **8) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов**		
АВР №4 за декабрь 2022г. АВР №7 за июль 2023г. АВР №8 за август 2023г	ЛС 2-1-2 Тепловые сети. Конструкции железобетонные	Устройство тепловых камер из сборных железобетонных блоков и плит
4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: **3) Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых**		

стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации		
АВР №1 за июнь 2022г., АВР №2 за июль 2022г., АВР №3 за август 2022г., АВР №4 за декабрь 2022г., АВР №5 за май 2023г., АВР №6 за июнь 2023г., АВР №7 за июль 2023г.	ЛС 2-1-1 Тепломеханические решения тепловых сетей	Монтаж тепловых сетей
4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: **4) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления.**		
АВР №8 за август 2023г.	ЛС 4-1-1 Линии электропередач ЛС 4-1-2 Электрооборудование (п.75-п.216)	Установка опор, устройство электротехнического оборудования, кабельные изделия – подвеска, силовое оборудование
5. Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: **3) основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными**		
АВР №8 за август 2023г.	ЛС 7-1-1 Покрытия и проезды Разделы 1, 2 и 4 (п.222-п.240)	Устройство асфальтобетонных покрытий
6. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: **4) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.**		
АВР №8 за август 2023г.	ЛС 2-1-1 Тепломеханические решения тепловых сетей Раздел 3 Система ОДК (п.1-п.18)	Монтаж системы оперативного дистанционного контроля, выполняющей функцию мониторинга состояния влажности пенополиуретанового слоя теплоизоляции, а также позволяющей выявлять участки с повышенной влажностью при помощи детекторов