Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Кентау" акимата города Кентау

Технический надзор: ТОО "Даут инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование обьекта - Капитальный ремонт котельной ст. №5, №11, №12 ТЭЦ-5 по улице Рыскулбекова 111, поселок Хантаги, г.Кентау ЮКО

Договор: №89 от 11 июля 2017 года

СПРАВКА № 1 от 20.07.2017 г
за июль месяц 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	80 148 214,00	89 766 000	80 148 214	89 766 000,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	80 148 214,00	89 766 000	80 148 214	89 766 000,00

Заказчик:	Технический надзор:	Подрядчик:
Заместитель акима города Кентау	ТОО "Даут инжиниринг"	ТОО "Даулет"
_____ Б.К. Кнатов	Директор _____ Г.Т. Алтынбеков	Директор _____ А. Байметов

аказчик: ГУ "Аппарат акима города Кентау" акимата города Кентау

Технический надзор: ТОО "Даут инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки - Капитальный ремонт котельной ст. №5 ТЭЦ-5 по улице Рыскулбекова 111, поселок Хантаги, г.Кентау ЮКО

Договор: №89 от 11 июля 2017 года

Акт выполненных работ

за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	13-060101-0413 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа. Демонтаж экранных труб оборудования**	7,604	55274,48	20985,35	420307	159573	139881	41,40	315
		т		34289,14	4377,84	260735	33289	40,6	4,59	35
		Накладные расходы -		*18395,77*		*139881*				
		Сметная стоимость				*605004*				
2	13-060101-0704 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа. Демонтаж оборудования**	3,536	10311,42	3397,26	36461	12013	12894	8,10	29
		т		6914,16	808,90	24448	2860	40,6	0,86	3
		Накладные расходы -		*3646,55*		*12894*				
		Сметная стоимость				*53304*				
3	11-090201-0201	**Демонтаж шахтных мельниц "А","Б"**	3,752	11639,89	1154,64	43673	4332	27496	13,11	49
		т		10485,25	407,88	39341	1530	60,9	0,39	1
		Накладные расходы -		*7328,32*		*27496*				
		Сметная стоимость				*76862*				
4	13-120302-0208	**Элементы БЦУ. Демонтаж оборудования**	13,448	23382,39	6268,66	314446	84301	116890	19,20	258
		т		17113,73	1403,00	230145	18868	40,6	1,28	17
		Накладные расходы -		*8692,00*		*116890*				
		Сметная стоимость				*465843*				
5	11-090201-0201	**Демонтаж дымососа,вентилятора**	3,36	11639,89	1154,64	39110	3880	24623	13,11	44
		т		10485,25	407,88	35230	1370	60,9	0,39	1
		Накладные расходы -		*7328,32*		*24623*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*68832*				
6	13-060101-0802	Демонтаж нижнего куба воздухоподогревателя	8,032	6729,53	2603,27	54052	20909	18077	5,10	41
		т		4126,26	607,53	33142	4880	40,6	0,63	5
		Накладные расходы -		*2250,67*		*18077*				
		Сметная стоимость				*77900*				
7	11-260301-0102 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция ВЗП. Демонтаж каркаса изоляции из сетки	150	42,81	2,98	6422	446	3794	0,05	8
		м2 изолируемой поверхности		39,83	1,39	5975	209	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*25,29*		*3794*				
		Сметная стоимость				*11033*				
8	11-450601-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Обмуровка алюмосиликатными шамотными прямыми изделиями	40	13402,45	3050,64	536098	122026	286110	10,68	427
		м3 кладки		10351,80	1221,89	414072	48876	55,3	1,62	65
		Накладные расходы -		*7152,76*		*286110*				
		Сметная стоимость				*887985*				
9	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	4,22	4673,86	215,39	19724	909	11790	5,64	24
		м3 изоляции		4458,48	99,39	18815	419	55,3	0,12	1
		Накладные расходы -		*2793,89*		*11790*				
		Сметная стоимость				*34035*				
10	11-450601-0105	Демонтаж обмуровки наклонного потолка	8	10078,88	3079,41	80631	24635	40738	6,78	54
		м3		6999,47	1204,50	55996	9636	55,3	1,60	13
		Накладные расходы -		*5092,19*		*40738*				
		Сметная стоимость				*131078*				
11	13-121202-0901 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Демонтаж оборудования	30	3294,79	583,66	98844	17510	39651	3,00	90
		шт.		2711,13	127,98	81334	3840	40,6	0,13	4
		Накладные расходы -		*1321,68*		*39651*				
		Сметная стоимость				*149574*				
12	13-121202-0902 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Демонтаж оборудования	20	8616,67	817,69	172333	16354	72871	8,40	168
		шт.		7798,98	69,81	155980	1396	40,6	0,07	1
		Накладные расходы -		*3643,56*		*72871*				
		Сметная стоимость				*264821*				
13	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Демонтаж	2	939,10	496,08	1878	992	825	0,52	1
		комплект		443,02	141,49	886	283	62,1	0,14	—
		Накладные расходы -		*412,46*		*825*				
		Сметная стоимость				*2919*				
14	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Демонтаж	3	1503,34	796,55	4510	2390	1973	0,83	2
		комплект		706,78	224,75	2120	674	62,1	0,21	1
		Накладные расходы -		*657,59*		*1973*				
		Сметная стоимость				*7001*				
15	13-121101-0408 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования	1	7373,04	3720,50	7373	3720	2359	4,41	4

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт.		3652,54	1279,30	3653	1279	40,6	1,18	1
	Накладные расходы -		*2358,59*		*2359*				
	Сметная стоимость				*10510*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1835862**	**473990**			**1515**
	Накладные расходы -	Тенге			**799971**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2846700**				

РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы

16	**11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**2,245**	**26063,73**	**6015,78**	**58513**	**13505**	**31775**	**23,30**	**52**
		т конструкций		**19297,99**	**1525,04**	**43324**	**3424**	**60,9**	**1,50**	**3**
		Накладные расходы -		*14153,53*		*31775*				
		Сметная стоимость				*97511*				
17	**13-060101-0413 РСНБ РК 2015**	**Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа. Монтаж оборудования**	**7,26**	**234057,91**	**69951,15**	**1699260**	**507845**	**458919**	**138,00**	**1002**
		т		**114297,12**	**14592,79**	**829797**	**105944**	**40,6**	**15,31**	**111**
		Накладные расходы -		*63212,02*		*458919*				
		Сметная стоимость				*2330834*				
18	**ТПРАЙС ЛИСТ стр.7**	**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 83х4мм ГОСТ 8732-78**	**7,26**	**314151,79**	--	**2280742**	--	**86668**	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11937,77*		*86668*				
		Сметная стоимость				*2556803*				
19	**21-050101-9905 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм ГОСТ 14637-89**	**0,245**	**172754,00**	--	**42325**	--	**1608**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6564,65*		*1608*				
		Сметная стоимость				*47448*				
20	**21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005**	**1,59**	**161825,43**	--	**257302**	--	**9777**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6149,37*		*9777*				
		Сметная стоимость				*288446*				
21	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**0,41**	**149682,57**	--	**61370**	--	**2332**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5687,94*		*2332*				
		Сметная стоимость				*68798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКОНОМАЙЗЕР/**								
		т конструкций	0,66	117643,95	36935,57	77645	24377	39016	91,80	61
		Накладные расходы -		76032,43	10412,40	50181	6872	60,9	9,50	6
		Сметная стоимость		*59115,88*		*39016*				
						125994				
23	13-060101-0704 РСНБ РК 2015	**Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа. Монтаж оборудования**								
		т	3,76	40905,08	11324,19	153803	42579	46637	27,00	102
		Накладные расходы -		23047,20	2696,32	86657	10138	40,6	2,87	11
		Сметная стоимость		*12403,43*		*46637*				
						216475				
24	ТПРАЙС ЛИСТстр.8	**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 38х3,5мм ГОСТ 8732-78**								
		тн	3,76	285714,29	--	1074286	--	40823	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*10857,14*		*40823*				
						1204318				
25	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**								
		т	0,66	345850,53	--	228261	--	8674	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*13142,32*		*8674*				
						255890				
26	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**								
		т конструкций	4,69	26063,73	6015,78	122239	28214	66380	23,30	109
		Накладные расходы -		19297,99	1525,04	90508	7152	60,9	1,50	7
		Сметная стоимость		*14153,53*		*66380*				
						203709				
27	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**								
		т	4,69	345850,53	--	1622039	--	61637	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*13142,32*		*61637*				
						1818371				
28	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	**БИЛО СТ.110 ГЗЛ ГОСТ 977-88**								
		шт	96	3133,93	--	300857	--	11433	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость		*119,09*		*11433*				
						337273				
29	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	**БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ СТ.110 ГЗЛ ГОСТ 977-88**								
		шт	96	3044,64	--	292286	--	11107	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				115,70		*11107*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*327664*				
30 ТПРАЙС ЛИСТстр.10	**ПОДШИПНИК 113634К** шт	4	14285,71	--	57143	--	2171	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	Сметная стоимость		*542,86*		*2171*				
31 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЦУ/** т конструкций	9,4	117643,95	36935,57	1105853	347194	555689	91,80	863
	Накладные расходы -		76032,43	10412,40	714705	97877	60,9	9,50	89
	Сметная стоимость		*59115,88*		*555689*				
32 13-120302-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 10 мм. Монтаж оборудования** т	5,341	84931,65	20895,54	453620	111603	156165	64,00	342
	Накладные расходы -		57045,76	4676,68	304681	24978	40,6	4,26	23
	Сметная стоимость		*29238,97*		*156165*				
33 13-120302-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 5 мм. Монтаж оборудования** т	2,071	230337,15	86634,99	477028	179421	151613	150,00	311
	Накладные расходы -		133701,00	19243,37	276895	39853	40,6	16,81	35
	Сметная стоимость		*73207,85*		*151613*				
34 ТПРАЙС ЛИСТстр.11	**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 245х7мм ГОСТ 8732-78** тн	5,341	312500,00	--	1669063	--	63424	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	Сметная стоимость		*11875,00*		*63424*				
35 ТПРАЙС ЛИСТстр.12	**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 133х8мм ГОСТ 8732-78** тн	2,071	300892,86	--	623149	--	23680	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	Сметная стоимость		*11433,93*		*23680*				
36 21-050101-9904 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97** т	9,4	177355,51	--	1667142	--	63351	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	Сметная стоимость		*6739,51*		*63351*				
37 21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** т	0,0085	155450,72	--	1321	--	50	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
	Сметная стоимость		*5907,13*		*50*				
38 21-050308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82** м2	148	877,20	--	129826	--	4933	--	--
	Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			33,33		*4933*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*145540*				
39	21-130816-0303	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**14,8**	**6469,86**	--	**95754**	--	**3639**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*245,85*		*3639*				
		Сметная стоимость				*107344*				
40	21-130101-0102 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85**	**0,46**	**16931,50**	--	**7788**	--	**296**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*643,40*		*296*				
		Сметная стоимость				*8731*				
41	21-130401-0309	**Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50**	**0,24**	**281824,98**	--	**67638**	--	**2570**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10709,35*		*2570*				
		Сметная стоимость				*75825*				
42	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ДЫМОСОС**	**2,08**	**117643,95**	**36935,57**	**244699**	**76826**	**122961**	**91,80**	**191**
		т конструкций		**76032,43**	**10412,40**	**158147**	**21658**	**60,9**	**9,50**	**20**
		Накладные расходы -		*59115,88*		*122961*				
		Сметная стоимость				*397073*				
43	21-050101-9904 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97**	**0,58**	**177355,51**	--	**102866**	--	**3909**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6739,51*		*3909*				
		Сметная стоимость				*115317*				
44	21-050101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89**	**1,51**	**176006,55**	--	**265770**	--	**10099**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6688,25*		*10099*				
		Сметная стоимость				*297939*				
45	ТПРАЙС ЛИСТстр.10	**ПОДШИПНИК 3626**	**2**	**44474,11**	--	**88948**	--	**3380**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1690,02*		*3380*				
		Сметная стоимость				*99714*				
46	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ВЕНТИЛЯТОР**	**2,12**	**117643,95**	**36935,57**	**249405**	**78303**	**125326**	**91,80**	**195**
		т конструкций		**76032,43**	**10412,40**	**161189**	**22074**	**60,9**	**9,50**	**20**
		Накладные расходы -		*59115,88*		*125326*				
		Сметная стоимость				*404709*				
47	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**2,12**	**345850,53**	--	**733203**	--	**27862**	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13142,32*		*27862*				
		Сметная стоимость				*821950*				
48	ТПРАЙС ЛИСТстр.10	**ПОДШИПНИК 3620**	2	30191,07	--	60382	--	2295	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1147,26*		*2295*				
		Сметная стоимость				*67691*				
49	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЗП/**	3,9	26063,73	6015,78	101649	23462	55199	23,30	91
		т конструкций		19297,99	1525,04	75262	5948	60,9	1,50	6
		Накладные расходы -		*14153,53*		*55199*				
		Сметная стоимость				*169396*				
50	13-120302-0201 РСНБ РК 2015 прим	**Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 40 мм, толщина стенки 4 мм. Монтаж оборудования**	6,14	319901,38	138616,92	1964194	851108	571017	184,00	1130
		т		161616,40	30215,14	992325	185521	40,6	26,09	160
		Накладные расходы -		*92999,44*		*571017*				
		Сметная стоимость				*2738027*				
51	ТПРАЙС ЛИСТстр.15	**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 40х1,5мм ГОСТ 8732-78**	6,14	187500,00	--	1151250	--	43748	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7125,00*		*43748*				
		Сметная стоимость				*1290597*				
52	21-050101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89**	2,6	176006,55	--	457617	--	17389	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6688,25*		*17389*				
		Сметная стоимость				*513007*				
53	21-050101-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм ГОСТ 14637-89**	0,170944	172754,00	--	29531	--	1122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6564,65*		*1122*				
		Сметная стоимость				*33105*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**20075769**	**2284439**			**4447**
		Накладные расходы -	Тенге			**2888676**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**24801600**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21911630**	**2758428**			**5962**
		Накладные расходы -	Тенге			**3688648**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27648301**				
		Временные здания и сооружения 1,12 %	тенге			309661				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	тенге			27957962				
	Дополнительные затраты на строительство 0,7 %	тенге			195706				
	Итого:	тенге			28153668				
	В том числе в текущих ценах								
	на 2017 год К=1	**тенге**			**28153668**				
	Итого с понижающим коэфф-ом К=0,94893751405	**тенге**			**26716071**				
	НДС 12%	тенге			3205929				
	Всего:	**тенге**			**29922000**				

Технический надзор:
ТОО "Даут инжиниринг"

Эксперт: _____ **А.А. Утетилеуов**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

...чик: ГУ "Аппарат акима города Кентау" акимата города Кентау

Технический надзор: ТОО "Даут инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование стройки - Капитальный ремонт котельной ст. №11 ТЭЦ-5 по улице Рыскулбекова 111, поселок Хантаги, г.Кентау ЮКО

Договор: №89 от 11 июля 2017 года

Акт выполненных работ

за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	13-060101-0413 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа. Демонтаж экранных труб оборудования**	8,324	55274,48	20985,35	460105	174682	153126	41,40	345
		т		34289,14	4377,84	285423	36441	40,6	4,59	38
		Накладные расходы -		*18395,77*		*153126*				
		Сметная стоимость				*662290*				
2	13-060101-0704 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа. Демонтаж оборудования**	4,1792	10311,42	3397,26	43093	14198	15240	8,10	34
		т		6914,16	808,90	28896	3381	40,6	0,86	4
		Накладные расходы -		*3646,55*		*15240*				
		Сметная стоимость				*62999*				
3	11-090201-0201	**Демонтаж шахтных мельниц "А","Б"**	3,752	11639,89	1154,64	43673	4332	27496	13,11	49
		т		10485,25	407,88	39341	1530	60,9	0,39	1
		Накладные расходы -		*7328,32*		*27496*				
		Сметная стоимость				*76862*				
4	13-120302-0208	**Элементы БЦУ. Демонтаж оборудования**	13,448	23382,39	6268,66	314446	84301	116890	19,20	258
		т		17113,73	1403,00	230145	18868	40,6	1,28	17
		Накладные расходы -		*8692,00*		*116890*				
		Сметная стоимость				*465843*				
5	11-090201-0201	**Демонтаж дымососа,вентилятора**	3,36	10831,64	346,39	36394	1164	23914	43,70	147
		т		10485,25	122,36	35230	411	60,9	0,39	1
		Накладные расходы -		*7117,12*		*23914*				
		Сметная стоимость				*65132*				
6	13-060101-0802	**Демонтаж нижнего куба воздухоподогревателя**	8,032	6729,53	2603,27	54052	20909	18077	5,10	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		4126,26	607,53	33142	4880	40,6	0,63	5
		Накладные расходы -		*2250,67*		*18077*				
		Сметная стоимость				*77900*				
7	11-450601-0103 РСНБ РК 2015	**Демонтаж. Обмуровка алюмосиликатными шамотными прямыми изделиями**	50	13402,45	3050,64	670122	152532	357638	10,68	534
		м3 кладки		10351,80	1221,89	517590	61095	55,3	1,62	81
		Накладные расходы -		*7152,76*		*357638*				
		Сметная стоимость				*1109981*				
8	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	4,22	4673,86	215,39	19724	909	11790	5,64	24
		м3 изоляции		4458,48	99,39	18815	419	55,3	0,12	1
		Накладные расходы -		*2793,89*		*11790*				
		Сметная стоимость				*34035*				
9	11-450601-0105	**Демонтаж обмуровки наклонного потолка**	8	10078,88	3079,41	80631	24635	40738	6,78	54
		м3		6999,47	1204,50	55996	9636	55,3	1,60	13
		Накладные расходы -		*5092,19*		*40738*				
		Сметная стоимость				*131078*				
10	13-121202-0901 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Демонтаж оборудования**	30	3294,79	583,66	98844	17510	39651	3,00	90
		шт.		2711,13	127,98	81334	3840	40,6	0,13	4
		Накладные расходы -		*1321,68*		*39651*				
		Сметная стоимость				*149574*				
11	13-121202-0902 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Демонтаж оборудования**	17	8616,67	817,69	146483	13901	61941	8,40	143
		шт.		7798,98	69,81	132583	1187	40,6	0,07	1
		Накладные расходы -		*3643,56*		*61941*				
		Сметная стоимость				*225097*				
12	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Демонтаж**	2	939,10	496,08	1878	992	825	0,52	1
		комплект		443,02	141,49	886	283	62,1	0,14	--
		Накладные расходы -		*412,46*		*825*				
		Сметная стоимость				*2919*				
13	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Демонтаж**	3	1503,34	796,55	4510	2390	1973	0,83	2
		комплект		706,78	224,75	2120	674	62,1	0,21	1
		Накладные расходы -		*657,59*		*1973*				
		Сметная стоимость				*7001*				
14	13-060101-0105 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч. Демонтаж потолочного свода**	0,822	47679,00	23549,95	39192	19358	11866	26,70	22
		т		24129,06	5825,92	19834	4789	40,6	6,13	5
		Накладные расходы -		*14435,67*		*11866*				
		Сметная стоимость				*55143*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	13-121101-0408 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования**	2	7373,04	3720,50	14746	7441	4717	4,41	9
		шт.		3652,54	1279,30	7305	2559	40,6	1,18	2
		Накладные расходы -		*2358,59*		*4717*				
		Сметная стоимость				*21020*				
16	11-200101-0102 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Демонтаж**	48	375,77	10,60	18037	509	11791	0,49	23
		м2 поверхности воздуховодов		365,17	3,85	17528	185	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*245,64*		*11791*				
		Сметная стоимость				*32214*				
17	11-260101-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Трубопроводы. Демонтаж изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	1,5	4673,86	215,39	7011	323	4191	5,64	8
		м3 изоляции		4458,48	99,39	6688	149	55,3	0,12	--
		Накладные расходы -		*2793,89*		*4191*				
		Сметная стоимость				*12098*				
18	11-260301-0703	**Поверхность изоляции. Демонтаж теплоизоляции ВЗП**	150	99,95	1,89	14993	284	9077	0,13	20
		м2 поверхности покрытия изоляции		98,06	0,75	14709	112	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*60,51*		*9077*				
		Сметная стоимость				*25996*				
19	13-080301-0202	**Демонтаж червячного редукутора**	1	1369,26	601,02	1369	601	484	0,90	1
		шт.		768,24	203,43	768	203	42,8	0,22	--
		Накладные расходы -		*483,71*		*484*				
		Сметная стоимость				*2001*				
20	11-160401-0301	**Демонтаж змеевиков**	80	97,75	3,44	7820	275	5089	0,11	9
		м трубопровода		94,32	1,23	7545	98	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*63,62*		*5089*				
		Сметная стоимость				*13942*				
21	13-080301-0202	**Демонтаж электродвигателя**	2	1369,26	601,02	2739	1202	967	0,90	2
		шт.		768,24	203,43	1536	407	42,8	0,22	--
		Накладные расходы -		*483,71*		*967*				
		Сметная стоимость				*4003*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2079863**	**542448**			**1816**
		Накладные расходы -	Тенге			**422959**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3237130**				
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы								
22	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	2,245	26063,73	6015,78	58513	13505	31775	23,30	52
		т конструкций		19297,99	1525,04	43324	3424	60,9	1,50	3
		Накладные расходы -		*14153,53*		*31775*				
		Сметная стоимость				*97511*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13-060101-0413 РСНБ РК 2015	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа. Монтаж оборудования	8,16	234057,91	69951,15	1909913	570801	515810	138,00	1126
	т		114297,12	14592,79	932664	119077	40,6	15,31	125
	Накладные расходы -		*63212,02*		*515810*				
	Сметная стоимость				*2619781*				
24 ТПРАЙС ЛИСТстр.13	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 60х3мм ГОСТ 8732-78	8,16	236607,14	--	1930714	--	73367	--	--
	тн		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*8991,07*		*73367*				
	Сметная стоимость				*2164408*				
25 21-050101-9905 РСНБ РК 2015	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм ГОСТ 14637-89	0,245	172754,00	--	42325	--	1608	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*6564,65*		*1608*				
	Сметная стоимость				*47448*				
26 21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	1,59	161825,43	--	257302	--	9777	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*6149,37*		*9777*				
	Сметная стоимость				*288446*				
27 21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,41	149682,57	--	61370	--	2332	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5687,94*		*2332*				
	Сметная стоимость				*68798*				
28 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКОНОМАЙЗЕР/	0,66	117643,95	36935,57	77645	24377	39016	91,80	61
	т конструкций		76032,43	10412,40	50181	6872	60,9	9,50	6
	Накладные расходы -		*59115,88*		*39016*				
	Сметная стоимость				*125994*				
29 13-060101-0704 РСНБ РК 2015	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа. Монтаж оборудования	4,564	40905,08	11324,19	186691	51684	56609	27,00	123

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		23047,20	2696,32	105187	12306	40,6	2,87	13
		Накладные расходы -		*12403,43*		*56609*				
		Сметная стоимость				*262764*				
30	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 32х3мм ГОСТ 8732-78	4,564	285714,29	--	1304000	--	49552	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10857,14*		*49552*				
		Сметная стоимость				*1461836*				
31	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,66	345850,53	--	228261	--	8674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13142,32*		*8674*				
		Сметная стоимость				*255890*				
32	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	4,69	26063,73	6015,78	122239	28214	66380	23,30	109
		т конструкций		19297,99	1525,04	90508	7152	60,9	1,50	7
		Накладные расходы -		*14153,53*		*66380*				
		Сметная стоимость				*203709*				
33	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	4,69	345850,53	--	1622039	--	61637	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13142,32*		*61637*				
		Сметная стоимость				*1818371*				
34	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	БИЛО СТ.110 Г13Л ГОСТ 977-88	96	3133,93	--	300857	--	11433	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,09*		*11433*				
		Сметная стоимость				*337273*				
35	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ СТ.110 Г13Л ГОСТ 977-88	96	3044,64	--	292286	--	11107	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,70*		*11107*				
		Сметная стоимость				*327664*				
36	ТПРАЙС ЛИСТстр.10	ПОДШИПНИК 113634К	4	14285,71	--	57143	--	2171	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*542,86*		*2171*				
		Сметная стоимость				*64060*				
37	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЦУ/	9,4	117643,95	36935,57	1105853	347194	555689	91,80	863
		т конструкций		76032,43	10412,40	714705	97877	60,9	9,50	89
		Накладные расходы -		*59115,88*		*555689*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*1794466*				
38	13-120302-0208 РСНБ РК 2015								
	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 10 мм. Монтаж оборудования	5,341	84931,65	20895,54	453620	111603	156165	64,00	342
	т		57045,76	4676,68	304681	24978	40,6	4,26	23
	Накладные расходы -		*29238,97*		*156165*				
	Сметная стоимость				*658568*				
39	13-120302-0204 РСНБ РК 2015								
	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 5 мм. Монтаж оборудования	2,071	230337,15	86634,99	477028	179421	151613	150,00	311
	т		133701,00	19243,37	276895	39853	40,6	16,81	35
	Накладные расходы -		*73207,85*		*151613*				
	Сметная стоимость				*678933*				
40	ТПРАЙС ЛИСТстр.11								
	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 245х7мм ГОСТ 8732-78	5,341	312500,00	--	1669063	--	63424	--	--
	тн		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11875,00*		*63424*				
	Сметная стоимость				*1871086*				
41	ТПРАЙС ЛИСТстр.12								
	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 133х8мм ГОСТ 8732-78	2,071	300892,86	--	623149	--	23680	--	--
	тн		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11433,93*		*23680*				
	Сметная стоимость				*698575*				
42	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	9,4	345850,53	--	3250995	--	123538	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13142,32*		*123538*				
	Сметная стоимость				*3644495*				
43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0085	155450,72	--	1321	--	50	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5907,13*		*50*				
	Сметная стоимость				*1481*				
44	21-050308-9901 РСНБ РК 2015								
	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	148	877,20	--	129826	--	4933	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*33,33*		*4933*				
	Сметная стоимость				*145540*				
45	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала								
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	14,8	20290,28	--	300296	--	11411	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*771,03*		*11411*				
	Сметная стоимость				*336644*				
46	21-130101-0102 РСНБ РК 2015								
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	0,46	16931,50	--	7788	--	296	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		*643,40*		*296*				
	Сметная стоимость				*8731*				
47 21-130401-0309	**Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50**	**0,24**	**281824,98**	--	**67638**	--	**2570**	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*10709,35*		*2570*				
	Сметная стоимость				*75825*				
48 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ДЫМОСОС**	**2,08**	**117643,95**	**36935,57**	**244699**	**76826**	**122961**	**91,80**	**191**
	т конструкций		**76032,43**	**10412,40**	**158147**	**21658**	**60,9**	**9,50**	**20**
	Накладные расходы -		*59115,88*		*122961*				
	Сметная стоимость				*397073*				
49 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**2,08**	**345850,53**	--	**719369**	--	**27336**	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13142,32*		*27336*				
	Сметная стоимость				*806441*				
50 ТПРАЙС ЛИСТстр.10	**ПОДШИПНИК 3626**	**2**	**44474,11**	--	**88948**	--	**3380**	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*1690,02*		*3380*				
	Сметная стоимость				*99714*				
51 11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ВЕНТИЛЯТОР**	**2,12**	**117643,95**	**36935,57**	**249405**	**78303**	**125326**	**91,80**	**195**
	т конструкций		**76032,43**	**10412,40**	**161189**	**22074**	**60,9**	**9,50**	**20**
	Накладные расходы -		*59115,88*		*125326*				
	Сметная стоимость				*404709*				
52 21-050101-9904 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97**	**0,61**	**177355,51**	--	**108187**	--	**4111**	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*6739,51*		*4111*				
	Сметная стоимость				*121282*				
53 21-050101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89**	**1,51**	**176006,55**	--	**265770**	--	**10099**	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*6688,25*		*10099*				
	Сметная стоимость				*297939*				
54 ТПРАЙС ЛИСТстр.10	**ПОДШИПНИК 3620**	**2**	**30191,07**	--	**60382**	--	**2295**	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1147,26*		*2295*				
		Сметная стоимость				*67691*				
55	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЗП/**	**3,9**	**26063,73**	**6015,78**	**101649**	**23462**	**55199**	**23,30**	**91**
		т конструкций		**19297,99**	**1525,04**	**75262**	**5948**	**60,9**	**1,50**	**6**
		Накладные расходы -		*14153,53*		*55199*				
		Сметная стоимость				*169396*				
56	13-120302-0201 РСНБ РК 2015 прим	**Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 40 мм, толщина стенки 4 мм. Монтаж оборудования**	**4,459484**	**319901,38**	**138616,92**	**1426595**	**618160**	**414729**	**184,00**	**821**
		т		**161616,40**	**30215,14**	**720726**	**134744**	**40,6**	**26,09**	**116**
		Накладные расходы -		*92999,44*		*414729*				
		Сметная стоимость				*1988630*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**19802880**	**2123551**			**4284**
			Тенге			**3633470**	**495963**			**464**
		Накладные расходы -	Тенге			**1535336**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1458321**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**24411171**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21882742**	**2665999**			**6100**
		Накладные расходы -	Тенге			**1958295**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27648301**				
		Временные здания и сооружения 1,12 %	тенге			309661				
		Итого:	тенге			27957962				
		Дополнительные затраты на строительство 0,7 %	тенге			195706				
		Итого:	тенге			28153668				
		В том числе в текущих ценах на 2017 год К=1	**тенге**			**28153668**				
		Итого с понижающим коэфф-ом К=0,94893751405	**тенге**			**26716071**				
		НДС 12%	тенге			3205929				
		Всего:	**тенге**			**29922000**				

Технический надзор:
ТОО "Даут инжиниринг"

Эксперт **А.А. Утетилеуов**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: **А. Байметов**

...чик: ГУ "Аппарат акима города Кентау" акимата города Кентау
...ический надзор: ТОО "Даут инжиниринг"
...одрядчик: ТОО "Даулет"
Наименование стройки - Капитальный ремонт котельной ст. №12 ТЭЦ-5 по улице Рыскулбекова 111, поселок Хантаги, г.Кентау ЮКО
Договор: №89 от 11 июля 2017 года

Акт выполненных работ

за июль месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	13-060101-0413 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа. Демонтаж экранных труб оборудования**	11,524	55274,48	20985,35	636983	241835	211993	41,40	477
		т		34289,14	4377,84	395148	50450	40,6	4,59	53
		Накладные расходы -		*18395,77*		*211993*				
		Сметная стоимость				*916894*				
2	13-060101-0704 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа. Демонтаж оборудования**	4,1792	10311,42	3397,26	43093	14198	15240	8,10	34
		т		6914,16	808,90	28896	3381	40,6	0,86	4
		Накладные расходы -		*3646,55*		*15240*				
		Сметная стоимость				*62999*				
3	11-090201-0201	**Демонтаж шахтных мельниц "А","Б"**	3,752	11639,89	1154,64	43673	4332	27496	13,11	49
		т		10485,25	407,88	39341	1530	60,9	0,39	1
		Накладные расходы -		*7328,32*		*27496*				
		Сметная стоимость				*76862*				
4	13-120302-0208	**Элементы БЦУ. Демонтаж оборудования**	13,448	23382,39	6268,66	314446	84301	116890	19,20	258
		т		17113,73	1403,00	230145	18868	40,6	1,28	17
		Накладные расходы -		*8692,00*		*116890*				
		Сметная стоимость				*465843*				
5	11-090201-0201	**Демонтаж дымососа,вентилятора**	3,36	11639,89	1154,64	39110	3880	24623	13,11	44
		т		10485,25	407,88	35230	1370	60,9	0,39	1
		Накладные расходы -		*7328,32*		*24623*				
		Сметная стоимость				*68832*				
6	13-060101-0802	**Демонтаж нижнего куба воздухоподогревателя**	8,032	6729,53	2603,27	54052	20909	18077	5,10	41

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т		4126,26	607,53	33142	4880	40,6	0,63	5
	Накладные расходы -		*2250,67*		*18077*				
	Сметная стоимость				*77900*				
7 11-450601-0103 РСНБ РК 2015	**Демонтаж. Обмуровка алюмосиликатными шамотными прямыми изделиями**	50	13402,45	3050,64	670122	152532	357638	10,68	534
	м3 кладки		10351,80	1221,89	517590	61095	55,3	1,62	81
	Накладные расходы -		*7152,76*		*357638*				
	Сметная стоимость				*1109981*				
8 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Демонтаж. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	4,22	4673,86	215,39	19724	909	11790	5,64	24
	м3 изоляции		4458,48	99,39	18815	419	55,3	0,12	1
	Накладные расходы -		*2793,89*		*11790*				
	Сметная стоимость				*34035*				
9 11-450601-0105	**Демонтаж обмуровки наклонного потолка**	8	10078,88	3079,41	80631	24635	40738	6,78	54
	м3		6999,47	1204,50	55996	9636	55,3	1,60	13
	Накладные расходы -		*5092,19*		*40738*				
	Сметная стоимость				*131078*				
10 13-121202-0901 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Демонтаж оборудования**	30	3294,79	583,66	98844	17510	39651	3,00	90
	шт.		2711,13	127,98	81334	3840	40,6	0,13	4
	Накладные расходы -		*1321,68*		*39651*				
	Сметная стоимость				*149574*				
11 13-121202-0902 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм. Демонтаж оборудования**	17	8616,67	817,69	146483	13901	61941	8,40	143
	шт.		7798,98	69,81	132583	1187	40,6	0,07	1
	Накладные расходы -		*3643,56*		*61941*				
	Сметная стоимость				*225097*				
12 11-240106-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Демонтаж**	2	939,10	496,08	1878	992	825	0,52	1
	комплект		443,02	141,49	886	283	62,1	0,14	--
	Накладные расходы -		*412,46*		*825*				
	Сметная стоимость				*2919*				
13 11-240106-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Демонтаж**	3	1503,34	796,55	4510	2390	1973	0,83	2
	комплект		706,78	224,75	2120	674	62,1	0,21	1
	Накладные расходы -		*657,59*		*1973*				
	Сметная стоимость				*7001*				
14 13-060101-0105 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч. Демонтаж потолочного свода**	0,822	47679,00	23549,95	39192	19358	11866	26,70	22
	т		24129,06	5825,92	19834	4789	40,6	6,13	5
	Накладные расходы -		*14435,67*		*11866*				
	Сметная стоимость				*55143*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13-121101-0408 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования								
	шт.	2	7373,04	3720,50	14746	7441	4717	4,41	9
	Накладные расходы -		3652,54	1279,30	7305	2559	40,6	1,18	2
	Сметная стоимость		*2358,59*		*4717*				
11-200101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Демонтаж				*21020*				
	м2 поверхности воздуховодов	48	368,35	3,18	17681	153	11696	1,62	78
	Накладные расходы -		365,17	1,16	17528	56	60,4	--	--
	Сметная стоимость		*243,67*		*11696*				
11-260101-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопроводы. Демонтаж изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем				*31727*				
	м3 изоляции	1,5	4673,86	215,39	7011	323	4191	5,64	8
	Накладные расходы -		4458,48	99,39	6688	149	55,3	0,12	--
	Сметная стоимость		*2793,89*		*4191*				
11-260301-0703	Поверхность изоляции. Демонтаж теплоизоляции ВЗП				*12098*				
	м2 поверхности покрытия изоляции	150	99,95	1,89	14993	284	9077	0,13	20
	Накладные расходы -		98,06	0,75	14709	112	55,3	--	--
	Сметная стоимость		*60,51*		*9077*				
13-080301-0202	Демонтаж червячного редукутора				*25996*				
	шт.	1	1369,26	601,02	1369	601	484	0,90	1
	Накладные расходы -		768,24	203,43	768	203	42,8	0,22	--
	Сметная стоимость		*483,71*		*484*				
11-160401-0301	Демонтаж змеевиков				*2001*				
	м трубопровода	80	97,75	3,44	7820	275	5089	0,11	9
	Накладные расходы -		94,32	1,23	7545	98	60,4	--	--
	Сметная стоимость		*63,62*		*5089*				
13-080301-0202	Демонтаж электродвигателя				*13942*				
	шт.	2	1369,26	601,02	2739	1202	967	0,90	2
	Накладные расходы -		768,24	203,43	1536	407	42,8	0,22	--
	Сметная стоимость		*483,71*		*967*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*4003*				
	Накладные расходы -	Тенге			**2259101**	**611960**			**1900**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**481826**				
					3494947				
	РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы								
11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу								
	т конструкций	2,245	26063,73	6015,78	58513	13505	31775	23,30	52
	Накладные расходы -		19297,99	1525,04	43324	3424	60,9	1,50	3
	Сметная стоимость		*14153,53*		*31775*				
					97511				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-060101-0413 РСНБ РК 2015	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа. Монтаж оборудования	12,16	234057,91	69951,15	2846144	850606	768658	138,00	1678
		т		114297,12	14592,79	1389853	177448	40,6	15,31	186
		Накладные расходы -		*63212,02*		*768658*				
		Сметная стоимость				*3903986*				
24	ТПРАЙС ЛИСТстр.13	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 60х3мм ГОСТ 8732-78	12,16	236607,14	--	2877143	--	109331	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8991,07*		*109331*				
		Сметная стоимость				*3225392*				
25	21-050101-9905 РСНБ РК 2015	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм ГОСТ 14637-89	0,245	172754,00	--	42325	--	1608	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6564,65*		*1608*				
		Сметная стоимость				*47448*				
26	21-050201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	1,59	161825,43	--	257302	--	9777	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6149,37*		*9777*				
		Сметная стоимость				*288446*				
27	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,41	149682,57	--	61370	--	2332	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5687,94*		*2332*				
		Сметная стоимость				*68798*				
28	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКОНОМАЙЗЕР/	0,66	117643,95	36935,57	77645	24377	39016	91,80	61
		т конструкций		76032,43	10412,40	50181	6872	60,9	9,50	6
		Накладные расходы -		*59115,88*		*39016*				
		Сметная стоимость				*125994*				
29	13-060101-0704 РСНБ РК 2015	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа. Монтаж оборудования	4,564	40905,08	11324,19	186691	51684	56609	27,00	123

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		23047,20	2696,32	105187	12306	40,6	2,87	13
		Накладные расходы -		*12403,43*		*56609*				
		Сметная стоимость				*262764*				
30	ТПРАЙС ЛИСТстр.14	**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 32х3мм ГОСТ 8732-78**	4,564	285714,29	--	1304000	--	49552	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10857,14*		*49552*				
		Сметная стоимость				*1461836*				
31	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	0,66	345850,53	--	228261	--	8674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13142,32*		*8674*				
		Сметная стоимость				*255890*				
32	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	4,69	26063,73	6015,78	122239	28214	66380	23,30	109
		т конструкций		19297,99	1525,04	90508	7152	60,9	1,50	7
		Накладные расходы -		*14153,53*		*66380*				
		Сметная стоимость				*203709*				
33	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	4,69	345850,53	--	1622039	--	61637	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13142,32*		*61637*				
		Сметная стоимость				*1818371*				
34	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	**БИЛО СТ.110 Г13Л ГОСТ 977-88**	96	3133,93	--	300857	--	11433	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,09*		*11433*				
		Сметная стоимость				*337273*				
35	ТПРАЙС ЛИСТстр.9	**БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ СТ.110 Г13Л ГОСТ 977-88**	96	3044,64	--	292286	--	11107	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*115,70*		*11107*				
		Сметная стоимость				*327664*				
36	ТПРАЙС ЛИСТстр.10	**ПОДШИПНИК 113634К**	4	14285,71	--	57143	--	2171	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*542,86*		*2171*				
		Сметная стоимость				*64060*				
37	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЦУ/**	9,4	117643,95	36935,57	1105853	347194	555689	91,80	863
		т конструкций		76032,43	10412,40	714705	97877	60,9	9,50	89
		Накладные расходы -		*59115,88*		*555689*				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная стоимость				*1794466*				
13-120302-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 273 мм, толщина стенки 10 мм. Монтаж оборудования**	5,341	84931,65	20895,54	453620	111603	156165	64,00	342
	т		57045,76	4676,68	304681	24978	40,6	4,26	23
	Накладные расходы -		*29238,97*		*156165*				
	Сметная стоимость				*658568*				
39 13-120302-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный 133 мм, толщина стенки 5 мм. Монтаж оборудования**	2,071	230337,15	86634,99	477028	179421	151613	150,00	311
	т		133701,00	19243,37	276895	39853	40,6	16,81	35
	Накладные расходы -		*73207,85*		*151613*				
	Сметная стоимость				*678933*				
40 ТПРАЙС ЛИСТстр.11	**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 245х7мм ГОСТ 8732-78**	5,341	312500,00	--	1669063	--	63424	--	--
	тн		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11875,00*		*63424*				
	Сметная стоимость				*1871086*				
41 ТПРАЙС ЛИСТстр.12	**ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ СТ.20 Д 133х8мм ГОСТ 8732-78**	2,071	300892,86	--	623149	--	23680	--	--
	тн		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*11433,93*		*23680*				
	Сметная стоимость				*698575*				
42 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	9,4	345850,53	--	3250995	--	123538	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*13142,32*		*123538*				
	Сметная стоимость				*3644495*				
43 21-050301-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	0,0085	155450,72	--	1321	--	50	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*5907,13*		*50*				
	Сметная стоимость				*1481*				
44 21-050308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	148	877,20	--	129826	--	4933	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*33,33*		*4933*				
	Сметная стоимость				*145540*				
45 21-130816-0303	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	14,8	6469,86	--	95754	--	3639	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*245,85*		*3639*				
	Сметная стоимость				*107344*				
46 21-130101-0102 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85**	0,46	16931,50	--	7788	--	296	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
	Накладные расходы -		*643,40*		*296*				
	Сметная стоимость				*8731*				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-130401-0309	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	0,24	281824,98	--	67638	--	2570	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10709,35*		*2570*				
		Сметная стоимость				*75825*				
48	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ДЫМОСОС	2,08	117643,95	36935,57	244699	76826	122961	91,80	191
		т конструкций		76032,43	10412,40	158147	21658	60,9	9,50	20
		Накладные расходы -		*59115,88*		*122961*				
		Сметная стоимость				*397073*				
49	21-050101-9904 РСНБ РК 2015	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм ГОСТ 16523-97	0,58	177355,51	--	102866	--	3909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6739,51*		*3909*				
		Сметная стоимость				*115317*				
50	21-050101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	1,5	176006,55	--	264010	--	10032	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6688,25*		*10032*				
		Сметная стоимость				*295966*				
51	ТПРАЙС ЛИСТстр.10	ПОДШИПНИК 3626	2	44474,11	--	88948	--	3380	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1690,02*		*3380*				
		Сметная стоимость				*99714*				
52	11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу/ВЕНТИЛЯТОР	2,12	117643,95	36935,57	249405	78303	125326	91,80	195
		т конструкций		76032,43	10412,40	161189	22074	60,9	9,50	20
		Накладные расходы -		*59115,88*		*125326*				
		Сметная стоимость				*404709*				
53	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	1,71877	345850,53	--	594438	--	22589	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13142,32*		*22589*				
		Сметная стоимость				*666389*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19760359	1761734			3924
		Накладные расходы -	Тенге			1407125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24153354				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			22019460	2373695			5824

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			1888950				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27648301**				
	Временные здания и сооружения 1,12 %	тенге			309661				
	Итого:	тенге			27957962				
	Дополнительные затраты на строительство 0,7 %	тенге			195706				
	Итого:	тенге			28153668				
	В том числе в текущих ценах на 2017 год К=1	**тенге**			**28153668**				
	Итого с понижающим коэфф-ом К=0,94893751405	**тенге**			**26716071**				
	НДС 12%	тенге			3205929				
	Всего:	**тенге**			**29922000**				

Технический надзор:
ТОО "Даут инжиниринг"

Эксперт: **А.А. Утетилеуов**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: **А. Байметов**