Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Айтей района Аккулы, Павлодарской области"**

Договор подряда (контракт) **22/2-05 от 22.05.2023г.**

Справка №1

от 10.11.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22/2-05	22.05.2023г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопровода в селе Айтей района Аккулы, Павлодарской области"	3 500 000,00	3 125 000,00							375 000,00	
Итого к оплате:										**3 500 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NarnysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство водопровода в селе Айтей района Аккулы. Павлодарской области**

Объект: **Наружные сети водоснабжения-НВ** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 22/2-05 от 22.05.2023 г. (наименование)

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь от 10.11.2023 года

(Локальная смета №6-1-1)

на Наружные сети водоснабжения -НВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.21г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка	м3 грунта	142,92	43,75	43,75	6 253	6 253	0	1 733	8 625	Казахстан
						0,00	16,84	0	2 407	-	639		
2	3	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-срезка	м3 грунта	142,92	259,66	259,66	37 111	37 111	0	4 356	44 784	Казахстан
						0,00	42,33	0	6 050	-	3 317		
3	4	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т.км	171,504	163,00	0,00	27 955	0	0	0	30 191	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	2 236		
4	7	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2794	312,35	312,35	872 706	872 706	0	102 434	1 053 151	Казахстан
						0,00	50,92	0	142 270	-	78 011		
5	8	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12,22	275,97	275,97	3 372	3 372	0	396	4 069	Казахстан
						0,00	44,99	0	550	-	301		
6	9	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т.км	195,52	46,00	0,00	8 994	0	0	0	9 714	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	720		

7	10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч.п.3.29 К=1,2	м3 грунта	88	1 638,31	0,00	144 171	0	0	103 803	267 812	Казахстан
						1 638,31	0,00	144 171	0	-	19 838		
8	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	288,92	846,95	0,00	244 701	0	0	176 182	454 554	Казахстан
						846,95	0,00	244 701	0	-	33 671		
9	12	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2624	30,72	30,72	80 609	80 609	0	22 332	111 176	Казахстан
						0,00	11,82	0	31 016	-	8 235		
10	13	1101-0201-0501	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	2624	169,23	78,62	444 060	206 299	0	242 206	741 167	Казахстан
						90,61	37,59	237 761	98 636	-	54 901		
			Сети водоснабжения										
11	29	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2598	373 114,63	108 692,63	96 935	28 238	0	76 434	187 239	Казахстан
						264 422,00	32 753,44	68 697	8 509	-	13 870		
12	21	Е1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0833	448 247,93	126 579,93	37 339	10 544	0	29 663	72 362	Казахстан
						321 668,00	38 036,82	26 795	3 168	-	5 360		

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**2 984 844**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	722 125
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 245 132
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 606
перевозки, тенге	0
- накладные расходы, тенге	36 949
- сметная прибыль (8 %), тенге	759 539
Всего	221 099
Временные здания и сооружения (2,9%)	**2 984 844**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	86 560
Итого в текущих ценах 2021 г.	**61 428**
Итого по акту в текущих ценах 2022 г., (Кпер = 1,05)	**3 132 832**
Договорной коэфицент К=0,95	**3 289 474**
НДС (12%)	**3 125 000**
Итого	375 000
	3 500 000

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**