Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **К/Х «Ердос», Жамбылская область, Байзакский район, село Байзак, ул.Жамбыла 93, ИИН 540122300382;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Capital Energy Service», г.Алматы мкр.Таугуль, ул. Цветочная 2А кв7, БИН 180540003394;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Электроснабжение К/Х «Ердос» Установка КТПН-63кВА с подводом линии 10-кВ» расположенного по адресу ул. Жамбыла, №93, Ботамойнакский с/о, с. Байзак, Байзакский р-н, Жамбылская область.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№1** от **03.01.2024г.**

Акт выполненных работ

за **январь 2024 (месяц, год) на «Электроснабжение К/Х «Ердос» Установка КТПН-63кВА с подводом линии 10-кВ» расположенного по адресу ул. Жамбыла, №93, Ботамойнакский с/о, с. Байзак, Байзакский р-н, Жамбылская область. работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э2003: Строительство электроснабжении [4-1-1]										
1	1	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	0,25	15 577,9	3 108,02	3 894,0	777,0	1 476,0	1 884,0	6 240,0	
						6 566,64	1 451,31	1 642,0	363,0		462,0		
2	2	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	1	9 395,86	3 108,02	9 396,0	3 108,0	5,0	7 270,0	17 999,0	
						6 282,89	1 451,31	6 283,0	1 451,0		1 333,0		
3	3	1133-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 1**	**котлован**	4	5 008,05	3 743,52	20 032,0	14 974,0		10 074,0	32 514,0	
						1 264,53	1 883,48	5 058,0	7 534,0		2 408,0		
4	4	1133-0108-0113 *РСНБ РК 2022*	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т.Установка в стаканы подножников**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	4	31 287,16	17 295,27	125 149,0	69 181,0	3 076,0	67 457,0	208 014,0	
						13 222,81	7 857,41	52 891,0	31 430,0		15 408,0		
5	5	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А**	**шт.**	4	34 737,0		138 948,0		138 948,0		150 064,0	
											11 116,0		
6	6	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по**		7,2	4 101,7	31,47	29 532,0	227,0	25 261,0	3 798,0	35 996,0	

			выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности		561,79	5,38	4 045,0	39,0		2 666,0		
7	7	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т.Установка		0,0682	87 698,04	43 212,86	5 981,0	2 947,0	228,0	3 185,0	9 899,0	
				т		41 137,2	17 235,77	2 806,0	1 175,0		733,0		
8	8	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,9778	331,79	6,66	656,0	13,0	293,0	243,0	971,0	
				$м^2$		176,81	1,06	350,0	2,0		72,0		
9	9	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		1,9778	290,49	4,95	575,0	10,0	360,0	143,0	775,0	
				$м^2$		103,37	1,06	204,0	2,0		57,0		
10	10	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА.Монтаж оборудования		1	145 481,38	65 853,72	145 481,0	65 853,0	7 683,0	73 577,0	236 583,0	
				подстанция		71 944,47	30 245,42	71 944,0	30 245,0		17 525,0		
11	11	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА		1	1 149 456,0		1 149 456,0				1 149 456,0	
				шт.						1 149 456,0			
12	12	515-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПНД 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		1	663 956,0		663 956,0				663 956,0	
				шт.						663 956,0			
13	13	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники.Установка с помощью механизмов		1	17 931,91	8 611,34	17 932,0	8 612,0	350,0	9 479,0	29 604,0	
				комплект		8 970,46	2 878,81	8 970,0	2 879,0		2 193,0		
14	14	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)		3	33 831,0		101 493,0				101 493,0	
				шт.						101 493,0			
15	15	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования		3	8 014,56	650,4	24 044,0	1 951,0	6 105,0	12 167,0	39 108,0	
				шт.		5 329,22	303,48	15 988,0	910,0		2 897,0		
16	16	247-302-0224 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 60 1000/5А 10ВА		3	9 714,0		29 142,0		29 142,0		31 473,0	
				шт.							2 331,0		
17	17	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании		1	2 582,4	134,08	2 582,0	134,0	40,0	1 781,0	4 712,0	
				шт.		2 408,72	64,71	2 409,0	65,0		349,0		
18	18	СТпрайс	Счетчик электронный трехфазный СЕ-303		1	103 849,11		103 849,0		103 849,0		112 157,0	
				шт							8 308,0		

19	19	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	19,2	137,97	129,35	2 649,0	2 483,0		632,0	3 543,0	
						8,62	37,09	166,0	712,0		262,0		
20	20	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	19,2	52,57	52,57	1 009,0	1 009,0		257,0	1 367,0	
						0,0	18,59	0,0	357,0		101,0		
21	21	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	19,2	310,77	140,38	5 967,0	2 695,0		3 332,0	10 043,0	
						170,39	70,63	3 271,0	1 356,0		744,0		
22	22	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	5 036,09	257,82	40 289,0	2 063,0	23 777,0	10 925,0	55 311,0	
						1 806,11	90,6	14 449,0	725,0		4 097,0		
23	23	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	96	773,09	27,41	74 217,0	2 632,0	31 955,0	29 160,0	111 647,0	
						412,82	9,06	39 631,0	870,0		8 270,0		
24	24	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	28 569,42	7 230,67	28 569,0	7 231,0	210,0	19 661,0	52 088,0	
						21 128,6	3 447,84	21 129,0	3 448,0		3 858,0		
25	25	515-201-0508 *СпрСЦ 10.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНДс.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22 мм гололед)	комплект	1	244 722,0		244 722,0				244 722,0	
										244 722,0			
26	26	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	14 259,55	6 171,04	14 260,0	6 171,0	925,0	8 231,0	24 290,0	
						7 163,58	3 125,0	7 164,0	3 125,0		1 799,0		
27	27	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	61 847,0		61 847,0		61 847,0		66 795,0	
											4 948,0		
28	28	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,01	219 164,08	103 405,9	2 192,0	1 034,0	38,0	1 222,0	3 687,0	
						111 983,87	40 733,87	1 120,0	407,0		273,0		
29	29	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,03045	333 336,0		10 150,0		10 150,0		10 962,0	
											812,0		
30	30	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	2 884,0		11 536,0		11 536,0		12 459,0	
											923,0		
31	31	252-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	2	5 218,0		10 436,0		10 436,0		11 271,0	
											835,0		
			ИТОГО по смете Э2003: Строительство электроснабжении [4-1-1]					3 079 941,0	193 105,0	467 690,0	264 478,0	3 439 199,0	

								259 520,0	87 095,0	2 159 627,0	94 780,0		
			Итого по суммарной смете					**3 079 941,0**	**193 105,0**	**467 690,0**	**264 478,0**	**3 439 199,0**	
								259 520,0	**87 095,0**	**2 159 627,0**	**94 780,0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**2 159 627,0**			
			Итого по акту									**3 439 199,0**	
			Ставка НДС	**12%**								**412 704**	
			Всего по акту									**3 851 903**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Capital Energy Service"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Амирханов М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Ердос"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Тойбай Т.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)