Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Нурлы Тан Актобе"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Кораши Байганинского района Актюбинской области (привязка)»

Договор: №136 от 10.05.2023г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2023 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№136	10.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**17 095 174**								**2 051 421**	**19 146 595**
в т.ч. за месяц		**17 095 174**							**2 051 421**	**19 146 595**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Алдияров Н.С.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Нурлы Тан Актобе"
Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Транзитпром"
Шагыр Е.К.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Нурлы Тан Актобе"**

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Кораши Байганинского района Актюбинской области (привязка)»**

На основе договора: **№136 от 10.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2023 года

Общестроительные работы марки АС (ЛС 02-01-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	323,9	445,34	445,34	144246	144246	--	39104	198020
		НР - 72%; СП - 8%			--	167,68	--	54312		14669	
2	1101-0102-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	86,1	462,07	462,07	39784	39785	--	10786	54616
		НР - 72%; СП - 8%			--	173,99	--	14981		4046	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	18	4594,97	--	82709	--	--	59551	153641
		НР - 72%; СП - 8%			4594,97	--	82709	--		11381	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	341,9	54,65	54,65	18685	18685	--	3792	24275
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	5265		1798	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	341,9	236,84	115,88	80976	39619	--	42122	132945
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	41356	17146		9847	
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент (лист АС-5,6)									
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	16,07	17816,97	2521,30	286319	40518	173527	82951	398811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	72274	15972		29541	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1071333	202822,81	3016,20	21729	323	21406	153	23633
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	142		1751	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,75	42565,51	1659,26	31924	1245	29324	1470	36065
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	1355	260		2672	
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	25,9	48415,12	2543,68	1253952	65882	1113915	80628	1441347
		НР - 91%; СП - 8%			2863,12	557,82	74155	14448		106766	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,73723	349794,00	--	257879	--	257879	--	278509
		СП - 8%			--	--	--	--		20630	
11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	1,13	51151,05	2989,35	57801	3378	47532	6883	69859
		НР - 91%; СП - 8%			6097,90	595,56	6891	673		5175	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02593	349794,00	--	9070	--	9070	--	9796
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01051	376202,00	--	3954	--	3954	--	4270
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	2,6	52283,79	2989,35	135938	7772	112311	15837	163917
		НР - 91%; СП - 8%			6097,90	595,56	15855	1548		12142	
15	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09164	354275,00	--	32466	--	32466	--	35063
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	1,6	52283,79	2989,35	83654	4783	69114	9746	100872
		НР - 91%; СП - 8%			6097,90	595,56	9757	953		7472	
17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,06713	331233,00	--	22236	--	22236	--	24015
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
18	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00533	354275,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
19	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01884	403078,00	--	7594	--	7594	--	8202
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
20	1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах. Устройство**	$м^3$ бетона	2,56	53583,57	129,84	137174	333	121109	15700	165103
		НР - 99%; СП - 8%			6145,16	49,43	15732	127		12230	
21	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,14816	479350,00	--	71020	--	71020	--	76702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5682	
22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,14816	37058,36	1937,96	5491	287	--	4844	11162
		НР - 91%; СП - 8%			35120,40	810,59	5203	120		827	
23	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	38	4589,95	2465,17	174418	93677	--	137370	336731
		НР - 118%; СП - 8%			2124,78	938,78	80742	35674		24943	
24	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	34	3149,84	1752,41	107095	59582	--	82568	204837
		НР - 118%; СП - 8%			1397,43	660,60	47513	22460		15173	
25	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	2361,76	1278,36	4724	2557	--	3699	9097
		НР - 118%; СП - 8%			1083,40	483,91	2167	968		674	
26	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	44,1	45976,00	--	2027542	--	2027542	--	2189745
		СП - 8%			--	--	--	--		162203	
27	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,39	45976,00	--	17931	--	17931	--	19365
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	248,4	1185,84	28,64	294563	7114	188370	93026	418597
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	99079	949		31008	
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	42,44	4946,34	10,41	209923	442	196249	12407	240117
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	13232	110		17787	
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки (лист АС-4)									
33	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	74,5	38541,36	4013,67	2871331	299018	2120412	478505	3617823
		НР - 93%; СП - 8%			6065,79	840,54	451901	62620		267987	
34	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1862,5	41,00	--	76363	--	76363	--	82472
		СП - 8%			--	--	--	--		6109	
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5757	455717,00	--	262356	--	262356	--	283345
		СП - 8%			--	--	--	--		20989	
36	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние толщ 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	15,05	23016,66	4402,41	346401	66256	148557	136708	521758
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	131588	15410		38649	
37	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	4,40363	72764,00	--	320426	--	320426	--	346060
		СП - 8%			--	--	--	--		25634	
38	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние толщ 250мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	5,6	23016,66	4402,41	128893	24653	55277	50868	194142
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	48963	5734		14381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,63856	72764,00	--	119228	--	119228	--	128766
		СП - 8%			--	--	--	--		9538	
40	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	34,13	3958,85	405,38	135116	13835	35869	82361	234876
		НР - 93%; СП - 8%			2502,54	92,27	85412	3149		17398	
41	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,720152	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
42	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	139,8	4995,46	120,92	698365	16904	499057	173237	941330
		НР - 93%; СП - 8%			1304,75	27,70	182404	3872		69728	
43	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,1363	702722,00	--	95781	--	95781	--	103443
		СП - 8%			--	--	--	--		7662	
		Монолитный пояс (АС-10)									
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,7	66705,53	7054,02	446927	47262	304319	95229	585528
		НР - 91%; СП - 8%			14230,76	1388,23	95346	9301		43372	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30444	349794,00	--	106491	--	106491	--	115010
		СП - 8%			--	--	--	--		8519	
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1554	376202,00	--	58462	--	58462	--	63139
		СП - 8%			--	--	--	--		4677	
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45984	28316,30	1697,36	13021	780	177	11207	26166
		НР - 91%; СП - 8%			26234,94	545,90	12064	251		1938	
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки (АС-9)									
48	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	62	1100,27	363,97	68217	22567	30423	23545	99102
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	15227	4726		7341	
49	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,524	128133,00	--	195275	--	195275	--	210897
		СП - 8%			--	--	--	--		15622	
50	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,4182	118232,00	--	49445	--	49445	--	53401
		СП - 8%			--	--	--	--		3956	
51	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,113	136517,00	--	15426	--	15426	--	16660
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
52	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,54185	125677,78	28400,26	68099	15389	1839	38207	114810
		НР - 69%; СП - 8%			93884,36	8306,78	50871	4501		8504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4247	479350,00	--	203580	--	203580	--	219866
		СП - 8%			--	--	--	--		16286	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0288	376202,00	--	10835	--	10835	--	11702
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
55	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08835	403078,00	--	35612	--	35612	--	38461
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,3	111,45	3,15	1817	51	779	685	2702
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	987	6		200	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	16,3	187,20	4,57	3051	75	1822	804	4163
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	1154	12		308	
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия (АС-11)									
58	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	6709,16	2285,55	147602	50282	68324	45790	208863
		НР - 118%; СП - 8%			1317,99	445,87	28996	9809		15471	
59	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	184,68	9607,00	--	1774221	--	1774221	--	1916159
		СП - 8%			--	--	--	--		141938	
60	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,05726	390797,82	17167,16	22377	983	1351	23789	49859
		НР - 118%; СП - 8%			350038,50	2044,03	20043	117		3693	
61	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,05726	356318,00	--	20403	--	20403	--	22035
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	

Итого по акту	**17 043 889**
Временные здания и сооружения 1,5%	**255 658**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	**342 531**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**352 842**
Коэффициент условной скидки К-0,95	**17 095 174**
НДС (12 %)	**2 051 421**
Итого с НДС	**19 146 595**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Алдияров Н.С.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Нурлы Тан Актобе"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ТранзитПром"
_____ Шагыр Е.К.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ Давренов А.Т.