Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Кораши Байганинского района Актюбинской области (привязка)»
Договор: №136 от 10.05.2023г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№136	10.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	82 462 694								9 895 523	92 358 217
в т.ч. за месяц		**46 487 170**							**5 578 460**	**52 065 630**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Жарасбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Транзитпром"
_____ Шагыр Е.К.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Объект Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Кораши Байганинского района Актюбинской области (привязка)»
На основе договора: №136 от 10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2023 года
Пожарный резервуар емк. 50м3 -2 шт (ЛС 03-03-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы для 2х резервуаров и 1го колодца ВК1										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1178		284,80	284,80	335494	335495	--	58111	425093
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,51	--	80705		31488	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	910		54,65	54,65	49732	49732	--	10092	64611
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,40	--	14014		4787	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	910		236,84	115,88	215524	105451	--	112112	353844
		НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	110074	45637		26208	
		РАЗДЕЛ 2.Ж/б конструкции резервуаров										
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	10,4		18338,63	2521,30	190722	26221	117728	53683	263958
		НР - 94%; СП - 8%				4497,44	993,88	46773	10336		19552	
5	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	4,12		1299,87	32,80	5355	135	3311	1869	7802
		НР - 94%; СП - 8%				463,47	19,22	1909	79		578	
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	64,2		1431,70	33,81	91915	2171	59698	29403	131024
		НР - 94%; СП - 8%				468,00	19,22	30046	1234		9706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,42	44011,87	1659,26	282556	10653	260301	12581	318748
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	11602	2224		23611	
8	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	53,6	76331,28	7472,56	4091357	400529	2452072	1265602	5785515
		НР - 91%; СП - 8%			23111,12	2836,10	1238756	152015		428557	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,61166	349794,00	--	1263337	--	1263337	--	1364404
		СП - 8%			--	--	--	--		101067	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09456	376202,00	--	35574	--	35574	--	38420
		СП - 8%			--	--	--	--		2846	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01536	349629,92	1937,96	5370	29	--	4871	11061
		НР - 91%; СП - 8%			347691,96	810,59	5341	12		819	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01536	376202,00	--	5778	--	5778	--	6240
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1136	414392,00	--	47075	--	47075	--	50841
		СП - 8%			--	--	--	--		3766	
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Днища резервуаров. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	64,2	6404,54	10,41	411171	668	390487	18769	464335
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	20016	166		34395	
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стены резервуаров. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	139	6404,54	10,41	890231	1447	845448	40637	1005337
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	43336	360		74469	
16	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	9735,63	1935,99	58414	11616	25094	29585	95038
		НР - 118%; СП - 8%			3617,40	561,20	21704	3367		7040	
17	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий резервуаров под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Плиты покрытий резервуаров. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	64,2	6404,54	10,41	411171	668	390487	18769	464335
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	20016	166		34395	
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	87,2	1431,70	33,81	124844	2948	81086	39937	177964

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	40810	1676		13183	
20	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2743	379988,00	--	104231	--	104231	--	112569
		СП - 8%			--	--	--	--		8338	
21	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	$м^3$ изоляции	3,22	94597,08	1612,09	304603	5191	187261	86964	422893
		НР - 76%; СП - 8%			34829,40	706,81	112151	2276		31325	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Внутренние стены и днищ резервуаров. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	149,2	1185,84	28,64	176927	4273	113143	55875	251427
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	59511	570		18625	
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камера лаза. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,904	36498,19	13236,18	105991	38438	24799	57805	176900
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	42754	15635		13104	
24	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	26138,00	--	52276	--	52276	--	56458
		СП - 8%			--	--	--	--		4182	
25	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	19505,00	--	78020	--	78020	--	84262
		СП - 8%			--	--	--	--		6242	
26	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7311,00	--	14622	--	14622	--	15792
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
27	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,00624	520179,00	--	3246	--	3246	--	3506
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
28	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0048	403078,00	--	1935	--	1935	--	2090
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00536	329247,00	--	1765	--	1765	--	1906
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053	349794,00	--	18539	--	18539	--	20022
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,8	1431,70	33,81	6872	162	4464	2198	9796
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	2246	92		726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0144	379988,00	--	5472	--	5472	--	5910
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
33	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камера лаза. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	12,8	6404,54	10,41	81978	133	77854	3742	92578
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	3991	33		6858	
34	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	$м^3$ изоляции	12,8	59686,08	1612,09	763982	20635	297531	345696	1198453
		НР - 76%; СП - 8%			34829,40	706,81	445816	9047		88774	
35	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Проклалка	м трубопровода	5	9427,70	113,53	47139	567	40740	5913	57296
		НР - 98%; СП - 8%			1166,45	40,25	5832	201		4244	
36	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0076	479350,00	--	3643	--	3643	--	3934
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
37	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00065	621783,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
38	212-101-0703 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,32	40102,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
39	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00144	367006,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
40	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	20190,02	198,42	16152	159	13629	2350	19982
		НР - 98%; СП - 8%			2954,39	42,65	2364	34		1480	
41	1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стремянки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,11252	296535,07	87172,63	33366	9808	656	16229	53562
		НР - 69%; СП - 8%			203540,70	5485,84	22902	617		3968	
42	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00188	403078,00	--	758	--	758	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
43	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09012	479350,00	--	43199	--	43199	--	46655
		СП - 8%			--	--	--	--		3456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02052	329247,00	--	6756	--	6756	--	7296
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
45	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00444	367006,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
46	215-204-0103 РСНБ РК 2022	Крышка К1. Доска обрезная хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,106	93036,00	--	9862	--	9862	--	10651
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
47	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00084	479350,00	--	403	--	403	--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
48	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0166	625266,00	--	10379	--	10379	--	11209
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
49	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0017	367006,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
50	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6	659,00	--	395	--	395	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,6	111,45	3,15	67	2	29	25	100
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	36	--		7	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,6	187,20	4,57	112	2	68	30	153
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	42	--		11	
53	215-204-0103 РСНБ РК 2022	Крышка К2. Доска обрезная хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,05	93036,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
54	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00064	403078,00	--	258	--	258	--	279
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
55	234-102-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$	$м^3$	0,6	57922,00	--	34753	--	34753	--	37533
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0144	625266,00	--	9004	--	9004	--	9724
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
57	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,44	1155,00	--	508	--	508	--	549
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,6	111,45	3,15	67	2	29	25	100
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	36	--		7	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,6	187,20	4,57	112	2	68	30	153
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	42	--		11	
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводный колодец									
60	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Водопроводный колодец Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	17,35	23344,81	3561,76	405032	61797	186791	158901	609048
		НР - 93%; СП - 8%			9016,93	830,98	156444	14418		45115	
61	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,695	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
62	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,64	18338,63	2521,30	30075	4135	18564	8465	41624
		НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	7376	1630		3083	
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	5,4	1431,70	33,81	7731	183	5021	2473	11021
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	2527	104		816	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,73	44011,87	1659,26	76141	2870	70145	3390	85894
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	3126	599		6362	
65	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,32	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
66	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7311,00	--	14622	--	14622	--	15792
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
67	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	2	9792,00	--	19584	--	19584	--	21151
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
68	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01474	329247,00	--	4853	--	4853	--	5241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10	1431,70	33,81	14317	338	9299	4580	20409
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	4680	192		1512	
70	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0304	379988,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
71	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камера лаза. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10	6404,54	10,41	64045	104	60823	2924	72326
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	3118	26		5358	
72	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	$м^3$ изоляции	10	94597,08	1612,09	945971	16121	581556	270075	1313330
		НР - 76%; СП - 8%			34829,40	706,81	348294	7068		97284	

Итого по акту	**15 974 620**
Временные здания и сооружения 1,5%	**239 619**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	**321 042**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**330 706**
Итого в ценах 2023 года, К=1,079	**18 198 400**
Коэффициент условной скидки К-0,95	**17 288 480**
НДС (12 %)	**2 074 618**
Итого с НДС	**19 363 097**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Жарасбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Транзитпром"
_____ Нагыр Е.К.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ Давренов А.Т.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Объект Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Кораши Байганинского района Актюбинской области (привязка)»
На основе договора: №136 от 10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2023 года
Благоустройство территории (ЛС 07-01-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 4кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Выемки. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1209,2		77,98	77,98	94293	94293	--	19130	122492
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,97	--	26566		9069	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	1209,2		66,72	66,72	80678	80678	--	16373	104814
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,80	--	22733		7763	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1209,2		54,65	54,65	66083	66083	--	13410	85853
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,40	--	18622		6360	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1209,2		150,78	150,78	182323	182323	--	36711	236556
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,16	--	50980		17521	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1209,2		49,78	49,78	60194	60194	--	13616	79710
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,64	--	18912		5901	
		РАЗДЕЛ 2.Площадки и дорожное покрытие										
		Покрытие Тип-1										
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	165		10356,13	1407,68	1708761	232267	1442867	95109	1948179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	329,92	33627	54437		144309	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	220	11112,29	1462,46	2444704	321741	2078127	130126	2780816
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	44836	75651		205986	
8	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	1100	1890,52	272,47	2079572	299717	1726582	158466	2417085
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	53273	93456		179047	
9	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	1100	539,71	63,37	593681	69707	523974	24959	668129
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,01	--	23111		49489	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,66	202822,81	3016,20	133863	1991	131872	944	145592
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	874		10785	
11	1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	1100	2319,63	236,02	2551593	259622	2256584	79475	2841553
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	34,73	35387	38203		210485	
12	1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	$м^2$ покрытия	1100	1536,73	0,14	1690403	154	1671571	20174	1847428
		НР - 108%; СП - 8%			16,98	--	18678	--		136851	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,33	202822,81	3016,20	66932	995	65937	472	72796
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	437		5392	
14	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	1100	2965,34	247,59	3261874	272349	2954138	78463	3607560
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	33,88	35387	37268		267223	
15	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	$м^2$ покрытия	1100	673,20	0,05	740520	55	734239	6721	807015
		НР - 108%; СП - 8%			5,66	--	6226	--		59774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	296,5	3596,21	43,83	1066276	12996	728224	356636	1536744
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	325056	5162		113832	
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,7495	56907,00	--	725536	--	725536	--	783579
		СП - 8%			--	--	--	--		58043	
		Отмостка Тип-2									
18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	53,5	1890,52	272,47	101143	14577	83975	7707	117558
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	2591	4545		8708	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	53,5	44860,51	1659,26	2400037	88770	2214582	104844	2705272
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	96685	18529		200391	
		Тротуары из усиленной тротуарной плитки Тип 3									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,28	10356,13	1407,68	23612	3209	19938	1314	26920
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	329,92	465	752		1994	
21	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	15,2	1890,52	272,47	28736	4141	23859	2190	33400
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	736	1291		2474	
22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,76	10356,13	1407,68	7871	1070	6646	438	8974
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	329,92	155	251		665	
23	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	15,2	1775,74	192,70	26991	2929	550	22832	53809
		НР - 94%; СП - 8%			1546,85	51,14	23512	777		3986	
24	255-102-0210 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	$м^2$	15,2	9379,00	--	142561	--	142561	--	153966
		СП - 8%			--	--	--	--		11405	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	100	3596,21	43,83	359621	4383	245607	120282	518295
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	109631	1741		38392	
26	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,6	56907,00	--	91051	--	91051	--	98335
		СП - 8%			--	--	--	--		7284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтобетонное покрытие (паркинг) Тип 4									
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	27	10356,13	1407,68	279616	38008	236105	15563	318794
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	329,92	5503	8908		23614	
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	36	11112,29	1462,46	400042	52648	340057	21293	455042
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	7337	12379		33707	
29	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	180	1890,52	272,47	340294	49045	282532	25931	395523
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	8717	15293		29299	
30	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	180	539,71	63,37	97148	11407	85741	4084	109330
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,01	--	3782		8098	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,108	202822,81	3016,20	21905	326	21579	154	23824
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	143		1765	
32	1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	180	2319,63	236,02	417533	42483	369259	13005	464981
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	34,73	5791	6251		34443	
33	1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	$м^2$ покрытия	180	1536,73	0,14	276611	25	273530	3301	302306
		НР - 108%; СП - 8%			16,98	--	3056	--		22394	
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,054	202822,81	3016,20	10952	163	10789	77	11912
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	72		882	
35	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 $т/м^3$ и более. Устройство	$м^2$ покрытия	180	2965,34	247,59	533761	44566	483404	12839	590328
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	33,88	5791	6098		43727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	$м^2$ покрытия	180	673,20	0,05	121176	9	120148	1100	132057
		НР - 108%; СП - 8%			5,66	--	1019	--		9781	
37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	72	3596,21	43,83	258927	3156	176837	86603	373172
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	78934	1254		27642	

Итого по акту	**26 979 699**
Временные здания и сооружения 1,5%	**404 695**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	**542 211**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**558 532**
Итого в ценах 2023 года, К=1,079	**30 735 463**
Коэффициент условной скидки К-0,95	**29 198 690**
НДС (12 %)	**3 503 843**
Итого с НДС	**32 702 533**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Жарасбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Транзитпром"
_____ Шагыр Е.К.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ Давренов А.Т.