Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в селе Айыртау Айыртауского района СКО"**

Договор подряда (контракт) **03/3-04 от 03.04.2023г.**

Справка №1

от 27.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03/3-04	03.04.2023г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в селе Айыртау Айыртауского района СКО"	3 800 000,00	3 392 857,14							407 142,86	
Итого к оплате:										**3 800 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Групп ЛТД" БИН 081240018254**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в селе Айыртау Айыртауского района СКО"**

(наименование, адрес)

Объект: **Внутрипоселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № О3/3-04 от 03.04.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за октябрь от 27.10.2023 года

(Локальная смета №2-1)

на Внутрипоселковые сети

Составлен в редакции 2022.1.2

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов К=1,21	м3 грунта	2043	380,57	380,57	777 505	777 505	0	127 518	977 425	Казахстан
						0,00	86,69	0	177 108	-	72 402		
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	38,9	1 921,61	0,00	74 751	0	0	53 821	138 858	Казахстан
						1 921,61	0,00	74 751	0	-	10 286		
3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	213	1 191,42	0,00	253 772	0	0	182 716	471 406	Казахстан
						1 191,42	0,00	253 772	0	-	34 919		
4	4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 К=1,06	м3 грунта	1953	50,76	50,76	99 134	99 134	0	20 755	129 480	Казахстан
						0,00	14,76	0	28 826	-	9 591		
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	1953	247,68	120,19	483 719	234 731	0	253 643	796 350	Казахстан
						127,49	52,89	248 988	103 294	-	58 989		

6	6	1101-0102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	43	150,55	144,92	6 474	6 232	0	1 177	8 263	Казахстан
						5,63	32,40	242	1 393	-	612		
7	7	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т.км	645	29,00	0,00	18 705	0	0	0	20 201	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	1 496		
			Раздел 2. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
8	8	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,368	591 408,15	276 382,66	217 638	101 709	0	145 059	391 713	Казахстан
						315 025,49	83 138,75	115 929	30 595	-	29 016		
9	9	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,409	436 467,01	104 749,89	178 515	42 843	0	147 223	351 797	Казахстан
						331 717,12	31 877,96	135 672	13 038	-	26 059		
10	37	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2	2 060,33	1 293,87	4 121	2 588	0	2 275	6 908	Казахстан
						766,46	382,25	1 533	765	-	512		
11	52	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,1	4 427,94	1 945,46	9 298	4 085	0	7 433	18 069	Казахстан
						2 482,48	794,71	5 213	1 669	-	1 338		
12	53	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	6,841	520,13	355,02	3 557	2 429	-2	1 838	5 827	Казахстан
						165,11	83,57	1 130	572	-	432		
13	54	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т.км	216,64043	29,00	0,00	6 283	0	0	0	6 786	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	503		

Итого	**3 323 083**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	837 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 271 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	357 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
перевозки, тенге	24 988
- накладные расходы, тенге	943 458
- сметная прибыль (8 %), тенге	246 155
Всего	**3 323 083**
Временные здания и сооружения (2%)	66 462
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (3,3%)	111 855
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**70 028**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**3 571 428**

Договорной коэфицент К=0,95	**3 392 857,14**
НДС (12%)	407 142,86
Итого	**3 800 000,00**

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
БИН 081240018254

Директор _____ **Кабдрахманова А.Е.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**