ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-111140011648-20201230-72458089
2. Дата выписки 30.12.20.20 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 00000000000
3. Дата совершения оборота 26.06.2020
6. Дополнительный — 6.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

8. ИИН/БИН 111140011648 — 8.0 БИН структурного подразделения юридического лица
8.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Курылыс"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, д. 15
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001 — 9.2. номер 0011915
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- 10.1. количество
- F Участник договора с совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ739650F0007956839
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014053 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Карагандинская обл., г. Шахтинск, ул. Казахстанская, д. 101
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- B Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ140706103KSN3014000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Ремонт Торцы многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 111140011648
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Курылыс"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, д. 15

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014053
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Карагандинская обл., г. Шахтинск, ул. Казахстанская, д. 101
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 33
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 09.04.2020
28. Условия оплаты по договору По факту
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 1
32.2 дата 26.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск				1	71 185 396,43	71 185 396,43	0	0	71 185 396,43	12%	8 542 247,57	79 727 644			1	
				Всего по счету				71 185 396,43			71 185 396,43		8 542 247,57	79 727 644				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — b+09VSSuUweOynwWNSc0WJdoaTU/1g2gll9TGhkx0FJH0BFSkZGTMEGrxjcyGhdN7nH7ucLJlt+iy13SbgoIwg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — БАЙҒАРА БАХТИЯР САКЕНҰЛЫ

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинск"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс"
Договор : №33 от 09.04.2020 г.

АКТ №1

приемки выполненных работ от 26 июня 2020 года

Наименование объекта: Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**225 252 770,40**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	67 575 831,12
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	79 727 644,00
7	Сумма выполненных работ за май-июнь 2020 года	79 727 644,00
8	Аванс 30%	23 918 293,20
9	Резерв 5%	3 986 382,20
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	51 822 968,60
11	в т.ч. НДС 12%	5 552 460,92

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"

Адрес:Карагандинская область, г.Шахтинск, Казахстанская, 101, 9
БИН 060140014053
ИИКKZ14070103KSN3014000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

тел.87215670826

Руководитель

_____ **Туребаев Ж.К.**

М.П.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс"
АдресКарагандинская область, г.Жезказган,
Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15
БИН/ИИН 111140011648
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7396509F0007956839
АО "ForteBank"

тел:8(775)4377730

Директор

_____ **Байғара Б.С.**

М.П.

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 3

Заказчик: ***ГУ"Отдел строительства города Шахтинска"***

Подрядчик: ***ТОО "Марал Құрылыс"***

Наименование строительства и его адрес: ***Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск***

справка №1
о стоимости выплоненных строительных работ и затрат
от 26 июня 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
		09.04.2020	*№33*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018-2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция многоквартирного дома	79 727 644,00	71 185 396,43							8 542 247,57	**79 727 644,00**
Итого	79 727 644,00	71 185 396,43							8 542 247,57	**79 727 644,00**
удержание аванса 30%	23 918 293,20	21 355 618,93							2 562 674,27	**23 918 293,20**
удержание резерва 5%	4 606 697,80	3 559 269,82							427 112,38	**3 986 382,20**
ИТОГО:	**51 202 653,00**	**46 270 507,68**							**5 552 460,92**	**51 822 968,60**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

Туребаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Байгара Б.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Құрылыс сапасы"

Смагулов М.С.

Авторский надзор:

Директор ТОО "СК Компас-Проект"

Абраменко Е.В.

Форма №2

Наименование Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 20, г. Шахтинск

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2020г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "СК Компас-Проект"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Марал Құрылыс"

ОСНОВАНИЕ: Договор №33 от 09.04.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-1 на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е12-190101-0901	ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	Т	259,2	1922,45	–	498299	–	–	358775	925640
		НР - 72%; СП - 8%			1922,45	–	498299	–		68566	
2	Е12-080101-0201	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	341	156,40	0,24	53333	80	–	38342	99010
		НР - 72%; СП - 8%			156,17	–	53253	–		7334	
3	Е11-070106-0207 КЗ=0,8	ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ. ДЕМОНТАЖ. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	24	3091,73	1306,15	74202	31348	–	58462	143276
		НР - 118%; СП - 8%			1785,58	278,75	42854	6690		10613	
4	Е11-070102-0108 КЗ=0,8	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8 М2. ДЕМОНТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	4	8251,08	4084,74	33004	16339	–	24496	62100
		НР - 118%; СП - 8%			4166,34	1023,41	16665	4094		4600	
5	Е11-070512-0105 КЗ=0,8	ПЛИТЫ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УСТАНОВКАВ ЗДАНИЯХ ПАНЕЛЬНЫХ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2	5356,74	2661,51	10713	5323	–	7693	19879
		НР - 118%; СП - 8%			2695,22	564,56	5390	1129		1473	
6	Е11-070108-0103 КЗ=0,8	МАРШИ ЛЕСТНИЧНЫЕ. УСТАНОВКА. НАИБОЛЬШАЯ МАССА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т сертификат	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	7	5642,83	2942,42	39500	20597	–	27516	72377
		НР - 118%; СП - 8%			2700,42	630,76	18903	4415		5361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-150103-0801	КАНАЛ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ. ПРОЧИСТКА	М КАНАЛА	126	209,57	0,21	26405	27	1120	18196	48169
		НР - 72%; СП - 8%			200,46	0,11	25258	14		3568	
8	С341-310104-0501	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	305,3682	93,00	–	28399	–		–	30671
		СП - 8%			–	–	–	–		2272	
9	С341-020103-1005	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т	305,3682	115,00	–	35117	–		–	37927
		СП - 8%			–	–	–	–		2809	
РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ											
		Демонтажные работы									
1	Е12-120104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную	м2	4596,54	230,53	–	1059636	–	–	762938	1968379
		НР - 72%; СП - 8%			230,53	–	1059636	–		145806	
2	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж	шт.	120	1973,58	113,26	236830	13591	–	165126	434113
		НР - 72%, СП - 8%			1860,32	50,86	223239	6103		32156	
3	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1400	277,32	115,83	388251	162165	–	251075	690472
		НР - 84%; СП - 8%			161,49	52,01	226087	72812		51146	
4	Е11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	500	758,18	324,39	379091	162193	–	243367	672255
		НР - 84%; СП - 8%			433,80	145,65	216898	72825		49797	
5	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	375	1777,77	585,70	666662	219638	–	393474	1144947
		НР - 72%; СП - 8%			1192,06	265,25	447024	99468		84811	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 1-1			Тенге					**6 349 215**			
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-1 на **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ** РАБОТЫ											
		АС 1									
1	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12	4130,12	308,40	49561	3701	27960	17382	72299
		НР - 93%; СП - 8%			1491,69	65,81	17900	790		5355	
4	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,49	33643,37	19,20	16485	9	9429	5919	24197
		НР - 84%; СП - 8%			14381,29	–	7047	–		1792	
		АС 3									
5	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2	4130,12	308,40	33867	2529	19106	11877	49404
		НР - 93%; СП - 8%			1491,69	65,81	12232	540		3660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	26,5	19315,65	9,60	511865	254	401968	103064	664123
		НР - 94%; СП - 8%			4137,45	–	109642	–		49194	
		Фасад									
8	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	988,47	816,73	2,33	807313	2303	264544	503663	1415854
		НР - 93%; СП - 8%			546,77	1,12	540466	1107		104878	
9	Е11-150108-1802 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	656	1619,10	21,69	1062130	14229	0	840263	2054583
		НР - 80%; СП - 8%			1597,41	3,70	1047901	2427		152191	
	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	656	616,34	4,08	404319	2676	207296	156123	605277
		НР - 80%; СП - 8%			296,26	1,23	194347	807		44835	
	С121-110401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	66,256	30847,00	–	2043799	–	2043799	–	2207303
		СП - 8%			–	–	–	–		163504	
	Е12-030101-2006	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка	735,45	1879,55	416,41	1382318	306246	794286	290649	1806804
		НР - 72%; СП - 8%			383,15	165,74	281786	121893		133837	
9	прайс-лист	Линеарная панель Primepanel-т-г-24x281/20	м2	656	7056,34	–	4628959	–	4628959	–	4999275
		СП - 8%			–	–	–	–		370317	
		БАЛКОНЫ АС 16									
32	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы БАЛКОНОВ. Монтаж	т конструкций	2,1714944	60133,05	21222,29	130579	46084	20516	52640	197876
		НР - 69%; СП - 8%			29463,00	5669,24	63979	12311		14657	
33	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,1714944	463207,00	–	1005851	–	1005851	–	1086320
		СП - 8%			–	–	–	–		80468	
34	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,007568	456788,00	–	3457	–	3457	–	3734
		СП - 8%			–	–	–	–		277	
35	С121-130202-0107	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006848	738016,00	–	5054	–	5054	–	5458
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
36	С121-130203-0207	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,98784	859,00	–	1708	–	1708	–	1844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
37	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз									
			м2	58,630349	101,28	2,92	5938	171	2775	2077	8656
		НР - 69%; СП - 8%			51,02	0,32	2992	19		641	
38	Е11-130301-1406 КЦ=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58,630349	158,47	4,14	9291	243	5667	2359	12582
		НР - 69%; СП - 8%			57,66	0,64	3381	38		932	
		БАЛКОНЫ АС 22									
47	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы БАЛКОНОВ. Монтаж	т конструкций	2,42826	60133,05	21222,29	146019	51533	22942	58864	221273
		НР - 69%; СП - 8%			29463,00	5669,24	71544	13766		16391	
48	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,42826	463207,00	–	1124787	–	1124787	–	1214770
		СП - 8%			–	–	–	–		89983	
49	С121-130202-0107	Гайка шестигранная диаметром резьбы 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00428	738016,00	–	3159	–	3159	–	3411
		СП - 8%			–	–	–	–		253	
50	С121-130203-0207	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,2424	859,00	–	1067	–	1067	–	1153
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
51	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	65,56302	101,28	2,92	6640	192	3103	2323	9680
		НР - 69%; СП - 8%			51,02	0,32	3345	21		717	
52	Е11-130301-1406 КЦ=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,56302	158,47	4,14	10390	272	6338	2637	14070
		НР - 69%; СП - 8%			57,66	0,64	3780	42		1042	
		АС 23									
61	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	108	1554,65	65,19	167902	7041	2984	189810	386330
		НР - 118%; СП - 8%			1461,83	27,58	157878	2979		28617	
62	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	108	3415,00	–	368820	–	368820	–	398326
		СП - 8%			–	–	–	–		29506	
		АС 24									
63	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,310283	64433,18	34063,41	277725	146823	19472	98054	405841
		НР - 69%; СП - 8%			25852,23	7117,00	111430	30676		30062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89									
			т	2,632416	317131,00	--	834821	--	834821	--	901606
		СП - 8%			--	--	--	--		66786	
65	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89									
			т	0,0462876	243684,00	--	11280	--	11280	--	12182
		СП - 8%			--	--	--	--		902	
66	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005									
			т	0,546618	323905,00	--	177052	--	177052	--	191216
		СП - 8%			--	--	--	--		14164	
67	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
			т	1,0795374	315281,00	--	340358	--	340358	--	367586
		СП - 8%			--	--	--	--		27229	
68	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз									
			м2	116,37764	101,28	2,92	11786	340	5508	4123	17182
		НР - 69%; СП - 8%			51,02	0,32	5938	37		1273	
69	Е11-130301-1406 КЦ=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	116,37764	158,47	4,14	18443	482	11251	4682	24974
		НР - 69%; СП - 8%			57,66	0,64	6710	75		1850	
		ПРОЕМЫ									
72	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
			м2	102,165	1998,91	207,69	204219	21219	76134	105280	334259
		НР - 90%; СП - 8%			1046,02	98,97	106866	10112		24760	
73	С121-090201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99									
			м2	102,165	29128,00	--	2975862	--	2975862	--	3213931
		СП - 8%			--	--	--	--		238069	
74	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
			м2	88,2	2288,34	210,47	201832	18563	67632	112026	338966
		НР - 90%; СП - 8%			1311,08	100,18	115637	8836		25109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-090201-0909	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехкамерные - по одной поворотно-откидной и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	88,2	29213,00	–	2576587	–	2576587	–	2782714
		СП - 8%			–	–	–	–		206127	
76	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,6784	2967,94	203,61	13885	953	4648	7867	23492
		НР - 90%; СП - 8%			1770,74	97,63	8284	457		1740	
77	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	25,2	2112,85	203,50	53244	5128	17963	29352	89203
		НР - 90%; СП - 8%			1196,55	97,63	30153	2460		6608	
78	С121-090201-0805	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	29,8784	19163,00	–	572560	–	572560	–	618365
		СП - 8%			–	–	–	–		45805	
84	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали . Устройство	м	7,6	555,03	6,87	4218	52	345	3066	7866
		НР - 80%, СП - 8%			502,83	1,37	3822	10		583	
85	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0135904	308798,00	–	4197	–	4197	–	4532
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
		ПОТОЛОК									
103	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска ПРАЙМЕРОМ по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	1178,5	50,67	0,93	59715	1096	–	47319	115596
		НР - 80%; СП - 8%			49,74	0,45	58619	530		8563	
104	С122-040101-1101	Праймер двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	247,485	8375,00	–	2072687	–	2072687	–	2238502
		СП - 8%			–	–	–	–		165815	
		СТЕНЫ									
107	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска ПРАЙМЕРОМ по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	3714,94	50,67	0,93	188236	3455	–	149162	364390
		НР - 80%; СП - 8%			49,74	0,45	184781	1672		26992	
108	С122-040101-1101	Праймер двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	780,1374	8375,00	–	6533651	–	6533651	–	7056343
		СП - 8%			–	–	–	–		522692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,64	1307,83	38,35	34841	1022	9840	19868	59086
		НР - 80%; СП - 8%			900,09	32,16	23979	857		4377	
111	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2957	1202,56	24,03	3555967	71057	418239	2470998	6509122
		НР - 80%; СП - 8%			1037,09	7,47	3066671	22076		482157	
112	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1478,5	1231,82	0,85	1821246	1257	1299409	416949	2417250
		НР - 80%; СП - 8%			352,10	0,41	520580	606		179056	
		Включить Внутренняя отделка									
	Е12-120101-0102	Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону	м2	739,8	116,79	2,91	86401	2153	8619	55231	152963
		НР - 72%; СП - 8%			102,23	1,46	75630	1080		11331	
	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/2-ой раз/	м2 окрашиваемой поверхности	1253,15	540,38	3,59	677181	4497	239540	348255	1107470
		НР - 80%; СП - 8%			345,64	1,74	433144	2175		82035	
		Полы									
114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,2	824,68	35,26	38925	1664	19251	17684	61138
		НР - 94%; СП - 8%			381,56	17,02	18010	803		4529	
115	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	47,2	112,42	5,99	5306	283	4800	334	6092
		НР - 94%; СП - 8%			4,72	2,81	223	133		451	
116	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,2	1596,39	112,04	75349	5288	34813	33784	117864
		НР - 94%; СП - 8%			746,78	14,67	35248	693		8731	
117	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	47,2	2692,09	89,93	127067	4245	58726	62072	204270
		НР - 94%; СП - 8%			1357,97	41,07	64096	1938		15131	
123	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,5	824,68	35,26	29276	1252	14479	13301	45983
		НР - 94%; СП - 8%			381,56	17,02	13545	604		3406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	35,5	1124,20	59,95	39909	2128	36107	2513	45816
		НР - 94%; СП - 8%			47,16	28,14	1674	999		3394	
125	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	35,5	2692,09	89,93	95569	3192	44169	46686	153635
		НР - 94%; СП - 8%			1357,97	41,07	48208	1458		11380	
126	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	881,6	380,31	37,33	335282	32906	–	299236	685280
		НР - 94%; СП - 8%			342,99	18,10	302376	15961		50761	
127	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	26,4	26247,00	–	692921	–	692921	–	748354
		СП - 8%			–	–	–	–		55434	
128	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	881,6	824,68	35,26	727034	31088	359562	330304	1141925
		НР - 94%; СП - 8%			381,56	17,02	336384	15003		84587	
129	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	881,6	562,10	29,97	495548	26425	448335	31200	568888
		НР - 94%; СП - 8%			23,58	14,07	20788	12404		42140	
				Полы							
		Подвал									
	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные. Устройство	м2 покрытия	265	670,85	179,18	177774	47483	50062	90660	289909
		НР - 94%; СП - 8%			302,75	61,20	80229	16218		21475	
	Е11-700056-0101	Уплотнение щебеночных оснований и покрытий	100 м2 основания и покрытия	2,65	5672,00	5672,00	15031	15031	–	–	16233
		СП - 8%			–	2049,60	–	5431		1202	
	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7685	16878,16	1705,90	12971	1311	24	11091	25987
		НР - 91%; СП - 8%			15140,90	718,08	11636	552		1925	
	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7685	253896,00	–	195119	–	195119	–	210729
		СП - 8%			–	–	–	–		15610	
		КРОВЛЯ									
131	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,5	31768,15	3151,58	15884	1576	9559	4729	22262
		НР - 93%; СП - 8%			9497,16	672,53	4749	336		1649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,85	26777,67	3001,50	370871	41571	255688	76710	483387
		НР - 93%; СП - 8%			5314,98	640,50	73612	8871		35806	
133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0973	878738,65	1611,75	85501	157	59267	23790	118034
		НР - 91%, СП - 8%			268002,90	679,20	26077	66		8743	
134	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	УГОЛОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МАУЭРЛАТА. Монтаж	т конструкций	0,49815	52334,73	21222,29	26071	10572	822	12076	41198
		НР - 69%; СП - 8%			29463,00	5669,24	14677	2824		3052	
135	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,49815	253792,00	--	126426	--	126426	--	136541
		СП - 8%			--	--	--	--		10114	
136	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (БМ)	т конструкций	0,18174	34481,57	12614,31	6267	2293	691	2712	9697
		НР - 69%; СП - 8%			18063,51	3562,55	3283	647		718	
	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 18Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,13746	308320,00	--	42382	--	42382	--	45772
		СП - 8%			--	--	--	--		3391	
138	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04428	227190,00	--	10060	--	10060	--	10865
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
139	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	456788,00	--	365	--	365	--	395
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
140	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	19,16811	101,28	2,92	1941	56	907	679	2830
		НР - 69%; СП - 8%			51,02	0,32	978	6		210	
141	Е11-130301-1406 КЦ=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,16811	158,47	4,14	3038	79	1854	771	4113
		НР - 69%; СП - 8%			57,66	0,64	1105	12		305	
142	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	КАРКАС КРОВЛИ. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	9,498	98238,82	1734,65	933072	16476	670859	227106	1252992
		НР - 90%; СП - 8%			25872,47	695,21	245737	6603		92814	
143	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	298	7616,73	123,42	2269784	36779	1592488	598380	3097618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2149,38	33,21	640517	9897		229453	
145	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5,96	16624,50	30,16	99082	180	88395	9534	117305
		НР - 90%; СП - 8%			1762,90	14,41	10507	86		8689	
146	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	29899,43	1038,25	59799	2077	42731	14261	79985
		НР - 90%; СП - 8%			7495,42	427,63	14991	855		5925	
147	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	6273,05	123,42	25092	494	17157	6968	34625
		НР - 92%; СП - 8%			1860,29	33,21	7441	133		2565	
148	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,2232	2532,00	–	8161	–	8161	–	8814
		СП - 8%			–	–	–	–		653	
149	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,98	8942,62	70,35	107133	843	94545	10901	127477
		НР - 90%; СП - 8%			980,42	30,65	11745	367		9443	
150	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	298	311,85	3,26	92931	972	80888	10346	111539
		НР - 90%; СП - 8%			37,15	1,42	11071	424		8262	
151	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	58,7	1229,54	17,34	72174	1018	817	64945	148089
		НР - 92%; СП - 8%			1198,28	4,32	70339	254		10970	
152	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	59,874	2200,00	–	131723	–	131723	–	142261
		СП - 8%			–	–	–	–		10538	
153	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	134	1618,76	111,26	216914	14909	6625	183443	432386
		НР - 92%; СП - 8%			1458,06	29,96	195380	4015		32029	
163	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	58,8	28663,00	–	1685384	–	1685384	–	1820215
		СП - 8%			–	–	–	–		134831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	260,1	104,70	15,79	27232	4107	--	22163	53347
		НР - 92%; СП - 8%			88,91	3,71	23125	965		3952	
165	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,28611	81817,00	--	23409	--	23409	--	25281
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	71,7	7811,30	123,42	560070	8849	397110	143972	760366
		НР - 92%; СП - 8%			2149,38	33,21	154111	2381		56323	
	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	290	946,76	66,08	274562	19164	85919	159832	469145
		НР - 92%; СП - 8%			584,41	14,66	169479	4252		34752	
	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	290	104,70	15,79	30363	4580	--	24709	59478
		НР - 92%; СП - 8%			88,91	3,71	25783	1074		4406	
	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2	319	104,00	--	33176	--	33176	--	35830
		СП - 8%			--	--	--	--		2654	
	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Обшивка плитами древесно-стружечными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	66	2294,61	16,41	151444	1083	86693	57767	225949
		НР - 90%; СП - 8%			964,67	7,85	63668	518		16737	
		Проемы (балкон)									
	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет/	м3 кладки	8	11639,41	3001,50	93115	24012	26583	44309	148418
		НР - 93%; СП - 8%			5314,98	640,50	42520	5124		10994	
	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	139,5	1272,99	7,60	177582	1060	54626	97901	297521
		НР - 80%; СП - 8%			873,80	3,44	121896	480		22039	
	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	139,5	226,52	1,73	31599	242	14148	13857	49092
		НР - 80%; СП - 8%			123,36	0,80	17209	112		3636	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге					61 514 170			
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-2 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ											
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	485	1478,50	19,44	717073	9428	6150	687540	1516982
		НР - 98%; СП - 8%			1446,38	0,16	701494	78		112369	
	С123-010507-0107	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	485	344,00	–	166840	–	166840	–	180187
		СП - 8%			–	–	–	–		13347	
	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	220	2049,83	1330,69	450963	292751	–	234571	740376
		НР - 99%; СП - 8%			719,15	357,85	158212	78728		54843	
	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	220	1390,99	903,71	306018	198816	0	159042	502264
		НР - 99%; СП - 8%			487,28	242,94	107202	53447		37205	
	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	220	26,00	–	5720	–	5720	–	6178
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	288	435,96	–	125556	–	76432	48141	187593
		НР - 98%; СП - 8%			170,57	–	49124	–		13896	
	Прайс лист	Вентиль полипропиленовый d-25	шт	288	1785,71	–	514286	–	514286	–	555429
		СП - 8%			–	–	–	–		41143	
	С123-020401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	220	35,00	–	7700	–	7700	–	8316
		СП - 8%			–	–	–	–		616	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге					3 697 325			
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге					3 697 325			
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-3 на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ											
РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1											
15	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	38	1369,13	16,14	52027	613	497	49902	110083
		НР - 98%; СП - 8%			1339,93	0,09	50917	4		8154	
16	С123-010601-0302	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	37,62	207,00	–	7787	–	7787	–	8410
		СП - 8%			–	–	–	–		623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	17	1478,50	19,44	25135	330	216	24099	53173
		НР - 98%; СП - 8%			1446,38	0,16	24588	3		3939	
18	С123-010601-0303	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	16,83	314,00	--	5285	--	5285	--	5707
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
19	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	37	1613,24	22,99	59690	851	446	57234	126278
		НР - 98%; СП - 8%			1578,19	0,25	58393	9		9354	
20	С123-010601-0304	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	36,63	503,00	--	18425	--	18425	--	19899
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге					323 550			
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3											
38	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ. ПРОКЛАДКА НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ В РАСТРУБ	М ТРУБОПРОВОДА	30	1369,13	16,14	41074	484	392	39397	86908
		НР - 98%; СП - 8%			1339,93	0,09	40198	3		6438	
39	С123-010601-0102	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	М	29,7	120,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 5			Тенге					90 757			
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К1											
50	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	М	34	1140,73	1,35	38785	46	12331	25895	69854
		НР - 98%; СП - 8%			776,72	0,44	26408	15		5174	
51	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	М	65	1748,58	3,31	114287	216	65391	47771	175023
		НР - 98%; СП - 8%			744,80	1,01	48680	66		12965	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 6			Тенге					244 877			
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге					659 184			
в том числе оборудование			Тенге								

2-1-4 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Ц13-080206-2203	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	355	112,20	3,54	39829	1256	7759	22504	67320
		НР - 72%; СП - 8%			86,80	1,24	30814	442		4987	
87	Ц13-080206-2202	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	1796,4	95,34	1,77	171269	3180	34437	97031	289764
		НР - 72%; СП - 8%			74,40	0,62	133652	1114		21464	
	С123-060131-0321	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	880906,00	–	31448	–	31448	–	33964
		СП - 8%			–	–	–	–		2516	
89	С123-060144-1004	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,153	1017849,00	–	155731	–	155731	–	168189
		СП - 8%			–	–	–	–		12458	
90	С123-060144-1002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0306	454284,00	–	13901	–	13901	–	15013
		СП - 8%			–	–	–	–		1112	
91	С123-060144-0603	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,3315	444348,00	–	147301	–	147301	–	159085
		СП - 8%			–	–	–	–		11784	
92	С123-060144-0602	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,169728	274222,00	–	46543	–	46543	–	50267
		СП - 8%			–	–	–	–		3723	
93	С123-060144-0703	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,2805	232023,00	–	65082	–	65082	–	70289
		СП - 8%			–	–	–	–		5207	
94	С123-060144-0601	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,8007	176723,00	–	141502	–	141502	–	152822
		СП - 8%			–	–	–	–		11320	
95	С123-060144-0402	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,3978	185434,00	–	73766	–	73766	–	79667
		СП - 8%			–	–	–	–		5901	
96	С123-060144-0205	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 1Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,14343	155858,00	–	22355	–	22355	–	24143
		СП - 8%			–	–	–	–		1788	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге					1 110 523			
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОИКЕ			Тенге					**73 330 418**			
в том числе оборудование			Тенге					-			
в том числе СМР			Тенге					**73 330 418**			
Временные здания и сооружения, 0,72%			Тенге				0,7%	527 979			
Итого с временными			Тенге					**73 858 397**			
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				2%	1 477 168			
Итого СМР			Тенге					**75 335 565**			
Итого оборудование			Тенге					-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого СМР+оборудование			Тенге					**75 335 565**			
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге				1,049901	79 094 885			
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге				**0,9000000017**	**71 185 396**			
НДС			Тенге				12%	8 542 248			
Итого к оплате			**Тенге**					**79 727 644**			

Заказчик:

И.О. Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

Туребаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Байғара Б.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Құрылыс сапасы"

Байдурин А.Е.

Авторский надзор:

Специалист авторского надзора ТОО "СК Компас-Проект"

Абраменко Е.В.