ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-111140011648-20201230-72475921	1.1.	Номер учетной системы 00000000022
2.	Дата выписки 30.12.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота 30.06.2020
4.	Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 111140011648 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	10.	Категория поставщика
6.1	БИН реорганизованного лица	A [ ]	Комитент
7.	Поставщик — 7.1 Доля участия	C [ ]	Экспедитор
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Курылыс"	E [ ]	Участник СРП
8.	Адрес места нахождения	F [ ]	Участник договора о совместной деятельности
	Казахстан, Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, д. 15	G [ ]	Экспортер
9.	Свидетельство плательщика НДС:	I [ ]	Доверитель
9.1.	серия 30001 — 9.2. номер 0011915	B [ ]	Комиссионер
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]	D [ ]	Лизингодатель
			10.1. количество
		H [ ]	Международный перевозчик
11.	Дополнительные сведения		

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ739650F0007958839
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140014053 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	20.	Категория получателя
16.1	БИН реорганизованного лица	A [ ]	Комитент
17.	Получатель — 17.1 Доля участия	C [ ]	Лизингополучатель
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	D [ ]	Участник договора совместной деятельности
18.	Адрес места нахождения	E [v]	Государственное учреждение
	Казахстан, Карагандинская обл., г. Шахтинск, ул. Казахстанская, д. 101	G [ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	H [ ]	Доверитель
19.	Дополнительные сведения	B [ ]	Комиссионер
			20.1. количество
		F [ ]	Нерезидент
		I [ ]	Розничная реализация
		J [ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ140701031KSN3014000	23.	Назначение платежа Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55 г. Шахтинск
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 111140011648	26.1	ИИН/БИН 060140014053
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Курылыс"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"
25.3	Адрес отправки Казахстан, Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, д. 15	26.3	Адрес доставки Казахстан, Карагандинская обл., г. Шахтинск, ул. Казахстанская, д. 101
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 33	30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 09.04.2020	31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
28.	Условия оплаты по договору По факту	31.1	Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
29.	Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)		

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 2
		32.2	дата 30.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск				1	25 515 034,82	25 515 034,82	0	0	25 515 034,82	12%	3 061 804,18	28 576 839			1	
				Всего по счету				25 515 034,82			25 515 034,82		3 061 804,18	28 576 839				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	hGVbIKUyFma9D2WijXPwHzvL8TJjdcjcNYWTV4dej0Ax9OMhIraDAsJkgND9f9gGg7AKBmYGJzXbGIZd9LUpRg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
48.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	БАИГАРА БАХТИЯР САКЕНҰЛЫ

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 3

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства города Шахтинска"**

Подрядчик: **ТОО "Марал Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск**

справка №2
о стоимости выплоненных строительных работ и затрат
от 30 июня 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
		09.04.2020	№33				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018-2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция многоквартирного дома	108 304 483,00	25 515 034,82							3 061 804,18	**28 576 839,00**
Итого	108 304 483,00	25 515 034,82							3 061 804,18	**28 576 839,00**
удержание аванса 30%	8 573 051,70	7 654 510,45							918 541,25	**8 573 051,70**
удержание резерва 5%	2 049 157,55	1 275 751,74							153 090,21	**1 428 841,95**
ИТОГО:	**97 682 273,75**	**16 584 772,63**							**1 990 172,72**	**18 574 945,35**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

Туребаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Байғара Б.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Құрылыс сапась

Смагулов М.С.

Авторский надзор:

Директор ТОО "СК Компас-Проект"

Абраменко Е.В.

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинск"
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс"
Договор : №33 от 09.04.2020 г.

АКТ №2

приемки выполненных работ от 30 июня 2020 года

Наименование объекта: Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**225 252 770,40**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	67 575 831,12
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	108 304 483,00
7	Сумма выполненных работ за май-июнь 2020 года	28 576 839,00
8	Аванс 30%	8 573 051,70
9	Резерв 5%	1 428 841,95
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	18 574 945,35
11	в т.ч. НДС 12%	1 990 172,72

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"

Адрес:Карагандинская область, г.Шахтинск, Казахстанская, 101, 9
БИН 060140014053
ИИКKZ14070103KSN3014000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

тел.87215670826

Руководитель

Турабаев Ж.К.

М.П.

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс"
АдресКарагандинская область, г.Жезказган,
Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 15
БИН/ИИН 111140011648
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7396509F0007956839
АО "ForteBank"

тел:8(775)4377730

Директор

Байғара Б.С.

М.П.

Форма №2

Наименованив Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2020г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "СК Компас-Проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Марал Құрылыс"
ОСНОВАНИЕ: Договор №33 от 09.04.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-п-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		Крыльцо									
26	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2232584	101253,74	26574,67	22606	5933	513	12223	37615
		НР - 69%; СП - 8%			72382,15	6962,19	16160	1554		2786	
27	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2232584	463207,00	--	103415	--	103415	--	111688
		СП - 8%			--	--	--	--		8273	
28	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	6,0279771	101,28	2,92	611	18	285	214	890
		НР - 69%; СП - 8%			51,02	0,32	308	2		66	
29	Е11-130301-1406 КЦ=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,0279771	158,47	4,14	955	25	582	242	1294
		НР - 69%; СП - 8%			57,66	0,64	348	4		96	
30	Е11-120101-0711	Кровли . Устройство без настенных желобов	м2 кровли	9,59	1153,67	40,71	11064	390	238	9695	22420
		НР - 92%; СП - 8%			1088,25	10,64	10436	102		1661	
	С121-050108-0205	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,7818	1228,00	--	12012	--	12012	--	12973
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
		БАЛКОНЫ АС 16									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,6	33195,81	9,60	53113	15	46478	6223	64083
		НР - 94%; СП - 8%			4137,45	--	6620	--		4747	
40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,8	824,68	35,26	17153	733	8484	7793	26942
		НР - 94%; СП - 8%			381,56	17,02	7936	354		1996	
41	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,8	-112,42	-5,99	-2338	-125	-2115	-147	-2684
		НР - 94%; СП - 8%			-4,72	-2,81	-98	-59		-199	
42	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	35,2	2573,66	1148,93	90593	40442	5365	38629	139559
		НР - 69%; СП - 8%			1272,34	318,10	44786	11197		10338	
43	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	ОБШИВКА ПОТОЛКА БАЛКОНА из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	20,8	694,62	205,39	14448	4272	1729	6676	22814
		НР - 69%; СП - 8%			406,11	59,07	8447	1229		1690	
44	С121-050108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	57,12	1871,00	--	106872	--	106872	--	115421
		СП - 8%			--	--	--	--		8550	
46	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	20,8	18708,02	26,77	389127	557	377901	10286	431366
		НР - 94%; СП - 8%			512,96	13,15	10669	274		31953	
		БАЛКОНЫ АС 22									
53	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,2	33195,81	9,60	39835	12	34858	4667	48062
		НР - 94%; СП - 8%			4137,45	--	4965	--		3560	
54	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,92	824,68	35,26	28798	1231	14243	13083	45231
		НР - 94%; СП - 8%			381,56	17,02	13324	594		3350	
55	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	34,92	-112,42	-5,99	-3926	-209	-3552	-247	-4507
		НР - 94%; СП - 8%			-4,72	-2,81	-165	-98		-334	
56	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	40,04	2573,66	1148,93	103049	46003	6102	43940	158749
		НР - 69%; СП - 8%			1272,34	318,10	50944	12737		11759	
57	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	ОБШИВКА ПОТОЛКА БАЛКОНА из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	30,06	694,62	205,39	20880	6174	2499	9648	32971
		НР - 69%; СП - 8%			406,11	59,07	12208	1776		2442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-050108-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	71,59	1871,00	--	133945	--	133945	--	144660
		СП - 8%			--	--	--	--		10716	
		Проемы (балкон)									
	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	80,8	2112,85	203,50	170718	16443	57594	94113	286017
		НР - 90%; СП - 8%			1196,55	97,63	96681	7889		21186	
	С121-090202-1701	Глухие полотна из жесткого поливинилхлорида	м2	80,8	23385,00	--	1889508	--	1889508	--	2040669
		СП - 8%			--	--	--	--		151161	
	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	140,64	2288,34	210,47	321833	29600	107843	178631	540501
		НР - 90%, СП - 8%			1311,08	100,18	184390	14089		40037	
	С121-090201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	140,64	26121,00	--	3673657	--	3673657	--	3967550
		СП - 8%			--	--	--	--		293893	
	Е11-150108-1901	Откосы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	467	3161,13	6,87	1476248	3208	1238218	188369	1797786
		НР - 80%; СП - 8%			502,83	1,37	234822	640		133169	
		ПРОЕМЫ									
79	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,28	3111,23	210,76	3982	270	1575	2035	6499
		НР - 90%; СП - 8%			1669,27	97,63	2137	125		481	
80	С121-090201-0703	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,28	30063,00	--	38481	--	38481	--	41559
		СП - 8%			--	--	--	--		3078	
81	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	18,48	3201,97	218,63	59172	4040	24648	29135	95372
		НР - 90%; СП - 8%			1649,54	102,19	30484	1888		7065	
82	С121-090203-0504	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	18,48	31063,00	--	574044	--	574044	--	619968
		СП - 8%			--	--	--	--		45924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	153,8	3344,55	6,04	539576	975	496457	38356	624168
		НР - 90%; СП - 8%			261,23	2,94	42144	474		46235	
86	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Утепление подоконных досок пенополистеролом	м2 поверхности	29,0394	1826,01	7,32	53026	212	39253	13663	72024
		НР - 100%; СП - 8%			466,97	3,52	13561	102		5335	
	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Утепление откосов из минеральной ваты	м2 поверхности	72,57	974,05	7,32	70687	531	36268	25949	104367
		НР - 76%; СП - 8%			466,97	3,52	33888	256		7731	
88	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15 прим.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами (откосным профилем из ПВХ)	м откоса	439,83	482,59	6,10	212258	2683	20795	170871	413779
		НР - 90%; СП - 8%			429,21	2,45	188779	1078		30650	
89	С121-130502-0504 прим.	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм (ПВХ толщ.10мм)	м2	72,57	3065,00	–	222427	–	222427	–	240221
		СП - 8%			–	–	–	–		17794	
90	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка наличников из ПВХ профиля	м коробок	439,83	91,85	1,33	40398	585	932	35246	81696
		НР - 90%; СП - 8%			88,40	0,64	38881	281		6052	
		ПРОЕМЫ									
94	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью ДО 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,89	3204,59	60,01	6057	113	758	3610	10440
		НР - 69%; СП - 8%			2743,99	24,07	5186	45		773	
96	С121-090402-0403	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные. с замкнутой коробкой	м2	1,89	57872,00	–	109378	–	109378	–	118128
		СП - 8%			–	–	–	–		8750	
		Внутренняя отделка/АС-32/									
		ПОТОЛОК									
105	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1253,15	95,74	2,90	119977	3634	20013	78537	214395
		НР - 80%; СП - 8%			76,87	1,47	96330	1842		15881	
106	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1253,15	540,38	3,59	677177	4499	239540	348255	1107467
		НР - 80%; СП - 8%			345,64	1,74	433139	2180		82035	
109	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	237,007	5316,45	24,12	1260036	5717	601270	524648	1927459
		НР - 80%; СП - 8%			2755,40	11,65	653049	2761		142775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1475,3656	1231,82	0,85	1817385	1254	1296655	416065	2412126
		НР - 80%; СП - 8%			352,10	0,41	519476	605		178676	
113	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	391	2670,11	42,09	1044014	16457	172368	694211	1877283
		НР - 80%; СП - 8%			2187,19	32,16	855189	12575		139058	
		Полы									
118	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	206,4	380,31	37,33	78496	7704	–	70057	160438
		НР - 94%; СП - 8%			342,99	18,10	70792	3737		11884	
119	С121-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	10,6296	17921,00	–	190493	–	190493	–	205733
		СП - 8%			–	–	–	–		15239	
120	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	206,4	894,93	13,44	184714	2774	100007	78293	284047
		НР - 94%, СП - 8%			396,96	6,58	81933	1357		21041	
121	Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	206,4	4552,91	44,93	939721	9273	791264	134951	1160646
		НР - 94%; СП - 8%			674,34	21,22	139184	4380		85974	
	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство "	м2 покрытия	189,89	3694,66	25,84	701595	4907	611765	82094	846384
		НР - 94%; СП - 8%			447,21	12,70	84923	2412		62695	
		Подвал									
34	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,562	14994,49	2298,91	8427	1292	1024	4218	13657
		НР - 69%; СП - 8%			10873,54	4,80	6111	3		1012	
35	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,396	315281,00	–	124851	–	124851	–	134839
		СП - 8%			–	–	–	–		9988	
36	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,166	261496,00	–	43408	–	43408	–	46881
		СП - 8%			–	–	–	–		3473	
		I этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-110101-0404 Изм. и доп. вып. 14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	206,4	1269,47	12,99	262019	2681	190832	65495	353714
		НР - 94%; СП - 8%			331,91	5,67	68506	1170		26201	
38	Е11-110101-3504 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	206,4	2164,75	42,94	446804	8863	326125	109194	600477
		НР - 94%; СП - 8%			541,75	21,06	111816	4347		44480	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге					23 815 838			
в том числе оборудование			Тенге								
			2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
96	С123-060144-0205	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 1Х4 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,00957	155858,00	--	1492	--	1492	--	1611
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге					1 611			
в том числе оборудование			Тенге								
			2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
65	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЕ). УСТАНОВКА	КВТ	124,77	16574,03	15,90	2067942	1984	1984294	80686	2320519
		НР - 98%; СП - 8%			654,52	5,36	81664	669		171890	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					2 320 519			
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
78	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ, ПЛОЩАДЬ В СВЕТУ ДО 0,5 М2. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	45	1477,62	56,09	66493	2524	5525	57869	134310
		НР - 98%; СП - 8%			1298,77	13,45	58444	605		9949	
79	С123-050301-1501	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКИ Р-150, РАЗМЕР 150Х150 ММ	М2	1,0125	10606,00	--	10739	--	10739	--	11598
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге					145 908			
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге					**26 283 876**			
в том числе оборудование			Тенге					-			
в том числе СМР			Тенге					**26 283 876**			
Временные здания и сооружения, 0,72%			Тенге				0,7%	189 244			
Итого с временными			Тенге					**26 473 120**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге				0,00%	-			
Итого с дополнительными затратами			Тенге					**26 473 120**			
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				2%	529 462			
Итого СМР			Тенге					**27 002 582**			
Итого оборудование			Тенге					**-**			
Итого СМР+оборудование			Тенге					**27 002 582**			
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге				1,049901	28 350 038			
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге				**0,9000000017**	**25 515 034**			
НДС			Тенге				12%	3 061 804			
Итого к оплате			**Тенге**					**28 576 839**			

Заказчик:

И.О. Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

Турабаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Байгара Б.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Құрылыс сапасы"

Байдурин А.Е.

Авторский надзор:

Специалист авторского надзора ТОО "СК Компас-Проект"

Абраменко Е.В.