Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма 3

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства города Шахтинска"**

Подрядчик: **ТОО "Марал Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск**

справка №3
о стоимости выплоненных строительных работ и затрат
от 29 октября 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	дата	номер	наименование	код	наименование	код
		09.04.2020	№33				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018-2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция многоквартирного дома	157 211 304	43 666 805							5 240 016,55	**48 906 821,15**
Итого	157 211 304	43 666 805							5 240 016,55	**48 906 821,15**
удержание аванса 30%	14 672 046	13 100 041							1 572 004,97	**14 672 046**
удержание резерва 5%	3 065 657	2 183 340							262 000,83	**2 445 341**
ИТОГО:	**139 473 601**	**28 383 423**							**3 406 010,76**	**31 789 434**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

Туребаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Байгара Б.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Құрылыс сапасы"

Смагулов М.С.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "СК Компас-Проект"

Абраменко Е.В.

Форма №2

Наименование Реконструкция многоквартирного дома по ул. Молодежная 55, г. Шахтинск

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2020г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "СК Компас-Проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Марал Құрылыс"
ОСНОВАНИЕ: Договор №33 от 09.04.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
13	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	55	7457,84	47,56	410181	2616	198598	167716	624129
		НР - 80%; СП - 8%			3799,40	12,32	208967	678		46232	
	Е11-090501-0201	Вентилируемые решетки	т	0,047253	8158,00	1309,64	385	62	43	193	625
		НР - 69%; СП - 8%			5926,36	3,20	280	--		46	
	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,021054	253792,00	--	5343	--	5343	--	5771
		СП - 8%			--	--	--	--		427	
	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,026199	276265,00	--	7238	--	7238	--	7817
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
		БАЛКОНЫ АС 16									
60	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	34,92	18708,02	26,77	653284	935	634437	17269	724198
		НР - 94%; СП - 8%			512,96	13,15	17912	459		53644	
		АС 24									
70	Е11-070512-0102	[illegible] пород. Установка	м ограждения	20,88	17259,75	104,85	360383	2189	316976	49723	442915
		НР - 118%; СП - 8%			1974,02	44,08	41218	920		32809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-150403-0901 Изм. и доп. вып. 12 ПРИМ.	ПОРУЧЕНЬ. Покрытие лаком за 1 раз	м2 отделываемой поверхности	18,88	211,40	0,60	3991	11	2756	983	5373
		НР - 30%; СП - 8%			64,82	0,29	1224	6		398	
		ПРОЕМЫ									
92	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	33,8	3204,59	60,01	108315	2028	13540	64557	186702
		НР - 69%; СП - 8%			2743,99	24,07	92747	814		13830	
93	Е11-090403-0404 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,94	2939,94	63,12	8643	186	959	5226	14979
		НР - 69%; СП - 8%			2550,41	25,64	7498	75		1110	
95	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	65250,00	--	369968	--	369968	--	399565
		СП - 8%			--	--	--	--		29597	
	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство "	м2 покрытия	16,51	3694,66	25,84	60983	427	53175	7136	73569
		НР - 94%; СП - 8%			447,21	12,70	7382	210		5450	
97	С121-090402-0404	Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,94	65365,00	--	192173	--	192173	--	207547
		СП - 8%			--	--	--	--		15374	
98	С121-090402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	28,14	44837,00	--	1261713	--	1261713	--	1362650
		СП - 8%			--	--	--	--		100937	
99	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	168,84	1759,16	94,28	297017	15918	70140	196148	532618
		НР - 90%; СП - 8%			1249,46	41,36	210959	6983		39453	
100	С121-090102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	124,74	6433,00	--	802452	--	802452	--	866649
		СП - 8%			--	--	--	--		64196	
101	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	44,1	5240,00	--	231084	--	231084	--	249571
		СП - 8%			--	--	--	--		18487	
102	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	96	5541,00	--	531936	--	531936	--	574491
		СП - 8%			--	--	--	--		42555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка									
	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	34,3	3530,38	39,07	121092	1340	56844	46091	180557
		НР - 72%; СП - 8%			1834,05	32,27	62908	1107		13375	
	Е11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	1250	309,69	–	387110	–	18437	294939	736613
		НР - 80%; СП - 8%			294,94	–	368673	–		54564	
	С122-070103-0102	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 60 до 90 мм	м	1250	175,00	–	218750	–	218750	–	236250
		СП - 8%			–	–	–	–		17500	
	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	40	2083,78	17,40	83351	696	28765	48739	142658
		НР - 90%; СП - 8%			1347,25	6,61	53890	264		10567	
	С122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	41,2	409,00	–	16851	–	16851	–	18199
		СП - 8%			–	–	–	–		1348	
		Полы									
		II-V этаж									
39	Е11-110101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство	м2 покрытия	881,6	2720,73	357,27	2398592	314973	1197574	1086698	3764112
		НР - 94%, СП - 8%			1005,04	306,28	886045	270016		278823	
	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство "	м2 покрытия	881,6	3694,66	25,84	3257213	22783	2840172	381124	3929404
		НР - 94%; СП - 8%			447,21	12,70	394258	11193		291067	
		Летничная клетка, коридоры									
	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	94	824,68	35,26	77520	3314	38339	35219	121758
		НР - 94%; СП - 8%			381,56	17,02	35867	1600		9019	
	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	94	1124,20	59,95	105675	5635	95606	6654	121315
		НР - 94%; СП - 8%			47,16	28,14	4433	2645		8986	
	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	94	2692,09	89,93	253056	8453	116954	123619	406810
		НР - 94%; СП - 8%			1357,97	41,07	127649	3861		30134	
158	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	58,7	1229,54	17,34	72174	1018	817	64945	148089
		НР - 92%; СП - 8%			1198,28	4,32	70339	254		10970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	59,874	2200,00	–	131723	–	131723	–	142261
		СП - 8%			–	–	–	–		10538	
168	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	71,7	29671,49	29,40	2127446	2108	2119816	5584	2303672
		НР - 92%; СП - 8%			77,01	7,64	5522	548		170642	
169	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	91,8459	101,28	2,92	9302	268	4348	3254	13560
		НР - 69%; СП - 8%			51,02	0,32	4686	29		1004	
170	Е11-130301-1406 КЦ=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	91,8459	158,47	4,14	14555	380	8879	3695	19710
		НР - 69%; СП - 8%			57,66	0,64	5296	59		1460	
171	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг/ ОБРАМЛЕНИЕ ЛЮКА/. Установка	т	0,02725	637806,75	1611,75	17380	44	16598	688	19514
		НР - 91%; СП - 8%			27071,00	679,20	738	19		1445	
172	Е11-060101-0101	ПОДЛИВКА бетонА. Устройство	м3	0,3	17655,14	1364,60	5297	409	4470	459	6216
		НР - 91%; СП - 8%			1392,59	290,31	418	87		460	
173	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции люков. Монтаж	т конструкций	0,0144	108791,32	5777,35	1567	83	27	1028	2803
		НР - 69%; СП - 8%			101212,88	2289,18	1457	33		208	
174	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0079458	253792,00	–	2017	–	2017	–	2178
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
175	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006324	239692,00	–	1516	–	1516	–	1637
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
176	С123-010101-0101 ПРИМ	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 8, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,12	275,00	–	33	–	33	–	36
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
177	Е11-340108-0403 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы ЛЮКОВ. Заполнение плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	7,4	933,79	7,32	6910	54	3210	2791	10477
		НР - 76%; СП - 8%			492,69	3,52	3646	26		776	
178	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,0003888	101,28	2,92	1	–	1	–	1
					51,02	0,32	–	–		–	
179	Е11-130301-1406 КЦ=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0003888	158,47	4,14	1	–	1	–	1
					57,66	0,64	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	НАРАЩИВАНЕ СТОЯКОВ из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	9	866,12	4,13	7795	37	49	7566	16590
		НР - 98%; СП - 8%			856,52	1,26	7709	11		1229	
181	С123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	8,982	1087,00	--	9763	--	9763	--	10545
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
182	Е11-260101-1001	Изоляция трубопроводов матами	м	9	40456,05	1856,38	364104	16707	92795	199522	608716
		НР - 76%; СП - 8%			28289,14	880,69	254602	7926		45090	
183	С121-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,09	17921,00	--	1613	--	1613	--	1742
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
184	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	ОБЕРТЫВАНИЕ СТОЯКОВ ПЛЕНКОЙ в 1 слой	м2	3,39	1567,84	103,09	5315	349	--	3532	9555
		НР - 69%; СП - 8%			1464,76	45,43	4966	154		708	
185	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,003729	81817,00	--	305	--	305	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
186	Е11-130501-0302	ОБЕРТЫВАНИЕ поверхности стеклотканью е в 1 слой	м2	0,39	1402,37	116,90	547	46	--	362	981
		НР - 69%; СП - 8%			1285,47	58,83	501	23		73	
187	С121-130803-1602	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	0,3978	704,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
188	Е11-200701-0101	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	3	2590,71	53,77	7772	161	6049	1580	10101
		НР - 98%; СП - 8%			520,77	16,81	1562	50		748	
189	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,27	3002,29	17,34	811	5	482	299	1198
		НР - 92%; СП - 8%			1198,28	4,32	324	1		89	
190	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01	101253,74	26574,67	1013	266	23	547	1685
		НР - 69%; СП - 8%			72382,15	6962,19	724	70		125	
191	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,1	317121,00	[illegible]	[illegible]	--	31713	--	34250
		СП - 8%			--	--	--	--		2537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-100102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14,4	1753,66	6,98	25253	101	19615	5026	32701
		НР - 90%; СП - 8%			384,48	3,36	5537	48		2422	
195	С121-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,72	17921,00	--	12903	--	12903	--	13935
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
196	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3144	100901,25	1268,26	31723	399	22904	7741	42621
		НР - 90%; СП - 8%			26780,63	576,45	8420	181		3157	
197	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22,09	2897,81	18,68	64013	413	53521	9249	79123
		НР - 90%; СП - 8%			456,27	8,97	10079	198		5861	
200	С121-110103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,405	17921,00	--	7258	--	7258	--	7839
		СП - 8%			--	--	--	--		581	
201	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,4	1229,54	17,34	10328	146	116	9294	21192
		НР - 92%; СП - 8%			1198,28	4,32	10066	36		1570	
202	С121-100105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,568	2532,00	--	21694	--	21694	--	23430
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
205	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	23859,20	271,95	71578	816	58263	12468	90769
		НР - 98%; СП - 8%			4166,36	74,45	12499	223		6724	
		КРОВЛЯ									
	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка стен оцинкованным листом защитным покрытием	м2	27	1871,67	21,69	50535	586	6819	34584	91929
		НР - 80%; СП - 8%			1597,41	3,70	43130	100		6810	
	С121-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10977	336930,00		36985	--	36985	--	39044
		СП - 8%			--	--	--	--		2959	
48	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	71,7	6195,62	183,35	444226	13146	364786	64707	549648
		НР - 92%; СП - 8%			924,60	56,35	66294	4040		40715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	прайс-лист	Труба водосточная	м	134	1138,39	--	152545	--	152545	--	164748
		СП - 8%			--	--	--	--		12204	
50	прайс-лист	Колено трубы	шт	18	758,93	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
51	прайс-лист	Колено сливное	шт	9	758,93	--	6830	--	6830	--	7377
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
52	прайс-лист	Соединитель трубы с желобами	шт	9	379,46	--	3415	--	3415	--	3688
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
53	прайс-лист	Держатель желоба	шт	100	613,39	--	61339	--	61339	--	66246
		СП - 8%			--	--	--	--		4907	
54	прайс-лист	Держатель трубы на кирпич	шт	108	455,36	--	49179	--	49179	--	53113
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					20 606 049			
в том числе оборудование			Тенге								
				Отопление							
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000									
	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	132,5	2199,28	32,59	291405	4319	223946	63591	383396
		НР - 98%; СП - 8%			476,53	13,19	63140	1748		28400	
	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны. Установка	шт.	26	189,96	--	4939	--	504	4346	10028
		НР - 98%; СП - 8%			170,57	--	4435	--		743	
	Прайс лист	Вентиль полипропиленовый d-25	шт	26	1785,71	--	46428	--	46428	--	50143
		СП - 8%			--	--	--	--		3714	
	Е11-130301-0406	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	15,1	78,86	2,34	1191	35	508	450	1772
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	648	4		131	
	Е11-130301-1421	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2	15,1	97,58	3,01	1473	45	1144	200	1808
		НР - 69%; СП - 8%			18,83	0,38	284	6		134	
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
70	С123-030102-1601	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	15	6219,00	--	93285	--	93285	--	100748
		СП - 8%			--	--	--	--		7463	
71	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	15	3546,15	233,87	53192	3508	29381	21561	80734
		НР - 98%; СП - 8%			1353,55	113,20	20303	1698		5980	
72	Прайс лист	Элетроплита четырех комфорочная	шт	15	98214,29	--	1473214	--	1473214	--	1591071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		117857	
		ТЕПЛОСЧЕТЧИК									
	Ц13-110203-0101	РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 10 ММ; СЧЕТЧИК, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ (МУФТОВЫХ) СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	1	1114,00	–	1114	–	–	836	2105
		НР - 75%; СП - 8%			1114,00	–	1114	–		156	
	Прайс лист	Тепло вычеслитель ВКТ-7-02	шт	1	267857,14	–	267857	–	267857	–	289286
		СП - 8%			–	–	–	–		21429	
	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	РОТАМЕТР, СЧЕТЧИК, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	2	3714,61	292,60	7429	585	160	5224	13666
		НР - 75%; СП - 8%			3342,00	140,91	6684	282		1012	
	Прайс лист	Расходометр электромагнитный ПРЭМ 32	шт	2	133928,57	–	267857	–	267857	–	289286
		СП - 8%			–	–	–	–		21429	
77	Ц13-110201-0101	ПРИБОР, МАССА ДО 1,5 КГ. УСТАНОВКА НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	ШТ.	2	1435,00	–	2870	–	130	2055	5319
		НР - 75%; СП - 8%			1369,90	–	2740	–		394	
78	Прайс лист	Датчик температуры наружного воздуха ДТС3005	шт	1	17857,14	–	17857	–	17857	–	19286
		СП - 8%			–	–	–	–		1429	
79	Прайс лист	Датчик температуры накладной ДТС3225	шт	1	17857,14	–	17857	–	17857	–	19286
		СП - 8%			–	–	–	–		1429	
83	Е11-180701-0102	ГРЯЗЕВИКИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 57 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	54135,83	231,83	108272	464	101179	6560	124018
		НР - 98%; СП - 8%			3314,70	32,03	6629	64		9187	
85	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ ПРЯМЫЕ ИЛИ УГЛОВЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	4	2404,10	–	9616	–	8032	1552	12062
		НР - 98%; СП - 8%			395,93	–	1584	–		893	
86	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	2121,88	93,80	4244	188	596	3416	8273
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	12,81	3460	26		613	
87	Е11-160601-0102	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	8	2148,48	120,40	17188	963	2383	13766	33430
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	13842	205		2476	
88	С123-040201-1501	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 3706-86	ШТ.	2	29841,00	–	59682	–	59682	–	64457
		СП - 8%			–	–	–	–		4775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-040902-3210	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6149,00	--	12298	--	12298	--	13282
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
90	С123-040902-3207	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1511,00	--	9066	--	9066	--	9791
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
92	С123-020103-0307	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	10	1797,00	--	17970	--	17970	--	19408
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
93	С123-051206-	Элеваторы N3	шт.	1	35790,00	--	35790	--	35790	--	38653
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					3 181 308			
в том числе оборудование			Тенге					80734			
		2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1 ДО НАСОСОНОЙ									
1	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	12	3178,91	35,47	38147	426	31065	6690	48424
		НР - 98%; СП - 8%			554,67	14,22	6656	171		3587	
2	С123-020101-0152	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ. ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	9	471,00	--	4239	--	4239	--	4578
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					53 002			
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
3	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	УЗЛЫ ВОДОМЕРНЫЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА ДО 65 ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	УЗЕЛ	1	21325,01	471,74	21325	472	10848	9916	33740
		НР - 98%; СП - 8%			10004,50	113,44	10005	113		2499	
4	С123-040102-1901	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, СРЕДА: ВОДА И НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ, Т ДО +70°С, PN 10, DN 50, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	23910,00	--	23910	--	23910	--	25823
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
5	Е11-181001-0104	ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 50 ММ. УСТАНОВКА	ФИЛЬТР	1	19337,48	226,30	19337	226	17968	1187	22167
		НР - 98%; СП - 8%			1142,57	68,79	1143	69		1642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010101-0109	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 65, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 3262-75	М	2	1347,00	–	2694	–	2694	–	2910
		СП - 8%			–	–	–	–		216	
7	С123-010101-0106	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	0,4	666,00	–	266	–	266	–	288
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
8	С123-010101-0104	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	0,3	370,00	–	111	–	111	–	120
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
9	С123-040501-0102	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	651,00	–	651	–	651	–	703
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
10	С123-030301-0211	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 25	ШТ.	1	26584,00	–	26584	–	26584	–	28711
		СП - 8%			–	–	–	–		2127	
11	С123-020101-1005	ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 57 ММ Х 3 ММ - 25 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ШТ.	2	488,00	–	976	–	976	–	1054
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
12	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	2,7	83,16	1,22	225	3	3	215	475
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	–	219	–		35	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					115 991			
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 3.НАСОСНАЯ УСТАНОВКА								
13	Ц13-070401-0301	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ И МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ, МАССА 0,9 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ	1	66571,03	5693,34	66571	5693	2613	36680	111511
		НР - 61%; СП - 8%			58265,00	1866,00	58265	1866		8260	
	ПРАЙС ЛИСТ	Насосная установка CMBE TWIN 5-62 1x230 50/60 hz Schuko, Grundfos	КОМПЛЕКТ	1	2232142,86	–	2232143	–		–	2232143
					–	–	–	–	2232143	–	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					2 343 654			
в том числе оборудование			Тенге					2 232 143			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1									
21	Е11-181001-0101	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ/ФМФ-15/	1ФИЛЬТР	15	1128,22	155,89	16923	2338	216	14788	34248
		НР - 98%; СП - 8%			957,90	48,06	14369	721		2537	
22	С123-041013-0703	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, Т ОТ -10°С ДО +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	ШТ.	15	754,00	–	11310	–	11310	–	12215
		СП - 8%			–	–	–	–		905	
23	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	15	554,39	26,60	8316	399	291	7662	17256
		НР - 98%; СП - 8%			508,40	12,81	7626	192		1278	
24	С123-030301-0209	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15	ШТ.	15	3194,00	–	47910	–	47910	–	51743
		СП - 8%			–	–	–	–		3833	
25	ЦЕНА ФИРМЫ	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ, DN 20 ММ	ШТ.	108	557,36	–	60195	–	60195	–	65010
		СП - 8%			–	–	–	–		4816	
26	ЦЕНА ФИРМЫ	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ, DN 32 ММ	ШТ.	3	1315,98	–	3948	–	3948	–	4264
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
27	С123-020401-1203	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	42,00	–	84	–	84	–	91
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
28	С123-020401-1202	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	26,00	–	78	–	78	–	84
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
29	С123-020401-1201	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	15	13,00	–	195	–	195	–	211
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
30	С123-020401-2403	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	65,00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
31	С123-020401-2401	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	45	23,00	–	1035	–	1035	–	1118
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
32	С123-020401-2505	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32Х20Х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	9	64,00	–	576	–	576	–	622
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
33	С123-020401-2502	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25Х20Х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	40,00	–	120	–	120	–	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
34	С123-020401-0802	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	45	149,00	–	6705	–	6705	–	7241
		СП - 8%			–	–	–	–		536	
35	С123-020401-0402	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	15	111,00	–	1665	–	1665	–	1798
		СП - 8%			–	–	–	–		133	
36	С123-020501-1802	УГОЛЬНИК ОБЖИМНОЙ ЛАТУННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ (ВОДОРОЗЕТКА) DN 20 СТ РК 1893-2009	ШТ.	15	1835,00	–	27525	–	27525	–	29727
		СП - 8%			–	–	–	–		2202	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					226 039			
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 5.ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3								
40	ЦЕНА ФИРМЫ	КРАН ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ, DN 20 ММ	ШТ.	27	557,36	–	15049	–	15049	–	16253
		СП - 8%			–	–	–	–		1204	
41	С123-030102-3323	СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, ИЗЛИВ С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ ГОСТ 25809-96	ШТ.	15	6286,00	–	94290	–	94290	–	101833
		СП - 8%			–	–	–	–		7543	
42	С123-030102-3303	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 180 ММ X 130 ММ ГОСТ 25809-96	ШТ.	15	2479,00	–	37185	–	37185	–	40160
		СП - 8%			–	–	–	–		2975	
43	С123-030102-3319	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 110 ММ X 70 ММ ГОСТ 25809-96	ШТ.	15	7743,00	–	116145	–	116145	–	125437
		СП - 8%			–	–	–	–		9292	
44	С123-020501-1802	УГОЛЬНИК ОБЖИМНОЙ ЛАТУННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ (ВОДОРОЗЕТКА) DN 20 СТ РК 1893-2009	ШТ.	15	1835,00	–	27525	–	27525	–	29727
		СП - 8%			–	–	–	–		2202	
45	С123-020401-2401	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	30	23,00	–	690	–	690	–	745
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
46	С123-020401-1201	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	30	13,00	–	390	–	390	–	421
		СП - 8%			–	–	–	–		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-020401-0802	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DN 20Х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	30	149,00	--	4470	--	4470	--	4828
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
48	С123-020401-0402	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 20Х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	15	111,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
49	Е11-220701-0101	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМДО 50 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,137	58481,04	--	8012	--	449	7488	16740
		НР - 99%; СП - 8%			55208,00	--	7563	--		1240	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					337 942			
в том числе оборудование			Тенге								
					РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
52	С123-020302-1206	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	12	691,00	--	8292	--	8292	--	8955
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
53	С123-020302-1210	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	28	1996,00	--	55888	--	55888	--	60359
		СП - 8%			--	--	--	--		4471	
54	С123-020302-2606	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	16	660,00	--	10560	--	10560	--	11405
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
55	С123-020302-2610	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	2326,00	--	4652	--	4652	--	5024
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
56	С123-020302-3310	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х110Х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	29	3434,00	--	99586	--	99586	--	107553
		СП - 8%			--	--	--	--		7967	
57	С123-020302-3306	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ДО 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50Х50Х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	30	1074,00	--	32220	--	32220	--	34798
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
58	С123-020302-5118 ПРИМ.	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х50Х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
59	С123-020601-0803	РЕВИЗИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ DN 100	ШТ.	6	733,00	--	4398	--	4398	--	4750
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
60	С123-010506-0109	ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ 100Х50 SDR 33 ГОСТ 22689-2014	М	1,8	997,00	--	1795	--	1795	--	1938
		СП - 8%			--	--	--	--		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	С123-020302-8910	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	1368,00	--	5472	--	5472	--	5910
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
64	Е11-180501-0101	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССА АГРЕГАТА ДО 0,1 Т. УСТАНОВКА	НАСОС	1	17932,45	435,94	17932	436	1174	16127	36784
		НР - 98%; СП - 8%			16322,41	133,78	16322	134		2725	
65	ПРАЙС ЛИСТ	НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ ПОГРУЖНОЙ, МОДЕЛЬ UNILIFT AP 12.40.04.3	ШТ.	1	150060,37	--	150060	--		--	150060
					--	--	--	--	150060	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					432 220			
в том числе оборудование			Тенге					150060			
			РАЗДЕЛ 7.ОБОРУДОВАНИЕ								
66	Е11-170101-0106	УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	комплект	15	2624,14	86,19	39362	1293	600	37339	82837
		НР - 98%; СП - 8%			2497,95	42,12	37469	632		6136	
67	С123-030102-3204	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ ШИРИНОЙ ОТ 450 ММ ДО 500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 600 ММ ДО 650 ММ ГОСТ 30493-96	ШТ.	15	7937,00	--	119055	--	119055	--	128579
		СП - 8%			--	--	--	--		9524	
68	Е11-170301-0101	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА	комплект	15	3146,72	171,44	47201	2572	2638	42390	96758
		НР - 98%; СП - 8%			2799,42	84,26	41991	1264		7167	
69	С123-030102-0301	УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96	комплект	15	14943,00	--	224145	--	224145	--	242077
		СП - 8%			--	--	--	--		17932	
70	Е11-170101-0102	ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	комплект	15	2933,08	340,03	43996	5100	1427	39077	89719
		НР - 98%; СП - 8%			2497,95	160,36	37469	2405		6646	
71	С123-030102-0119	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1500 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	15	20527,00	--	307905	--	307905	--	332537
		СП - 8%			--	--	--	--		24632	
72	Е11-170501-0101	МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА	комплект	15	2293,47	64,91	34402	974	3453	29844	69386
		НР - 98%; СП - 8%			1998,36	31,87	29975	478		5140	
	С123-030102-1106	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, ГОСТ 23695-94	шт.	15	6799,00	--	101985	--	101985	--	110144
		СП - 8%			--	--	--	--		8159	
74	Е11-170801-0101	НАГРЕВАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВОДОВОДЯНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	15	10249,87	446,35	153748	6695	671	146402	324162
		НР - 98%; СП - 8%			9758,80	200,52	146382	3008		24012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	51-040106-0112	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003									
			комплект	15	76782,00	--	1151730	--		--	1151730
					--	--	--	--	1151730	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					2 627 929			
в том числе оборудование			Тенге					1 151 730			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге					6 136 777			
в том числе оборудование			Тенге					3 533 933			
		2-1-4 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		ЩИТЫ									
1	Ц13-080304-0207	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ	ШТ.	1	26013,59	3826,13	26014	3826	16868	4748	33223
		НР - 72%; СП - 8%			5320,00	1275,10	5320	1275		2461	
2	51-080401-0402	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-23-53, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х250 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК АППАРАТОВ ЛИНИЙ ПН2 5Х100 А ГОСТ 30011.1-2012	ШТ.	1	189295,00	--	189295	--		--	189295
					--	--	--	--	189295	--	
5	Ц13-080305-1002	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.	3	1266,92	88,45	3801	265	65	2567	6877
		НР - 72%; СП - 8%			1157,10	31,10	3471	93		509	
6	С123-070501-0611	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ , ТИПА МЕРКУРИЙ 225.11	ШТ.	3	46853,00	--	140559	--	140559	--	151804
		СП - 8%			--	--	--	--		11245	
7	Ц13-080304-0501	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	1339,99	--	4020	--	30	2873	7444
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	--	3990	--		551	
8	С123-070204-0709	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
9	Ц13-080305-0901	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ 6 КГ. УСТАНОВКА В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ	ШТ.	1	3281,34	92,59	3281	93	528	1938	5636
		НР - 72%; СП - 8%			2660,00	31,10	2660	31		418	
10	С123-070201-0312	ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩУРН-3/123О-1 38 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	8894,00	--	8894	--	8894	--	9606
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
11	Ц13-080304-0501	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	1339,99	--	4020	--	30	2873	7444
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	--	3990	--		551	
12	С123-070204-1705	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД14 4Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	4723,00	--	4723	--	4723	--	5101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
14	С123-070204-0745	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1397,00	–	1397	–	1397	–	1509
		СП - 8%			–	–	–	–		112	
15	С123-070204-0747	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1435,00	–	1435	–	1435	–	1550
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
22	Ц13-080305-1002	СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.	15	1266,92	88,45	19004	1327	320	12833	34383
		НР - 72%; СП - 8%			1157,10	31,10	17357	467		2547	
23	С123-070501-0202	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ОДНОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 230 АМ-01, 3Х230/400 В, 5(60) А, ОУ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	ШТ.	15	11024,00	–	165360	–	165360	–	178589
		СП - 8%			–	–	–	–		13229	
38	Ц13-080305-0301	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ. МОНТАЖ С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК	ШТ.	51	2106,74	633,32	107444	32300	47334	36805	155789
		НР - 72%; СП - 8%			545,30	457,02	27810	23308		11540	
41	С123-070104-0404	ЛАМПЫ КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ	ШТ.	10	646,00	–	6460	–	6460	–	6977
		СП - 8%			–	–	–	–		517	
42	С123-070106-0107	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП NBT 22 LED	ШТ.	19	5116,00	–	97204	–	97204	–	104980
		СП - 8%			–	–	–	–		7776	
43	С123-070106-0105	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП NBT 18LED	ШТ.	12	3655,00	–	43860	–	43860	–	47369
		СП - 8%			–	–	–	–		3509	
44	С123-070106-0913	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ДБО ЖКХ-007 С ФОТОДАТЧИКОМ	ШТ.	16	3916,00	–	62656	–	62656	–	67668
		СП - 8%			–	–	–	–		5012	
45	С123-070104-0403	ЛАМПЫ КОМПАКТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 220 В	ШТ.	12	637,00	–	7644	–	7644	–	8256
		СП - 8%			–	–	–	–		612	
47	С123-070104-0501	ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ	ШТ.	3	731,00	–	2193	–	2193	–	2368
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
48	Ц13-080305-0307	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ	3	2167,47	947,69	6502	2843	387	3715	11035
		НР - 72%; СП - 8%			1090,60	629,30	3272	1888		817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-070102-1312	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, ТИП ЛПО46-2Х40/36-714 ГОСТ 17677-82	ШТ.	3	5731,00	–	17193	–	17193	–	18568
		СП - 8%			–	–	–	–		1375	
50	С123-061709-0202	КОЛОДКА КЛЕММНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	ШТ.	114	1673,00	–	190722	–	190722	–	205980
		СП - 8%			–	–	–	–		15258	
51	Ц13-080305-0102	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	58	402,17	3,54	23326	205	750	16159	42644
		НР - 72%; СП - 8%			385,70	1,24	22371	72		3159	
52	Ц13-080305-0105	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	59	402,17	3,54	23728	209	763	16437	43379
		НР - 72%; СП - 8%			385,70	1,24	22756	73		3213	
53	С123-070218-1501	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	58	303,00	–	17574	–	17574	–	18980
		СП - 8%			–	–	–	–		1406	
54	С123-070218-1503	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	ШТ.	59	324,00	–	19116	–	19116	–	20645
		СП - 8%			–	–	–	–		1529	
55	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 16	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	327	940,80	10,61	307643	3471	21480	204417	553024
		НР - 72%; СП - 8%			864,50	3,73	282692	1220		40965	
56	С123-070220-0504	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	31	419,00	–	12989	–	12989	–	14028
		СП - 8%			–	–	–	–		1039	
57	С123-070220-0512	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	ШТ.	297	559,00	–	166023	–	166023	–	179305
		СП - 8%			–	–	–	–		13282	
58	Ц13-080304-0501	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.	18	1339,99	–	24120	–	180	17237	43301
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	–	23940	–		1944	
59	С123-070204-0664	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА66-102 Б	ШТ.	13	2767,00	–	35971	–	35971	–	38849
		СП - 8%			–	–	–	–		2878	
60	С123-070204-2101 ПРИМ.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ-6А	ШТ.	1	404,00	–	404	–	404	–	436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
61	С123-070218-1401	БЛОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ И РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ И КРЫШКОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011	ШТ.	4	1499,00	–	5996	–	5996	–	6476
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
62	Ц13-080305-0201	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	65	671,79	11,95	43666	777	528	30674	80288
		НР - 72%; СП - 8%			651,70	3,73	42361	243		5947	
63	С123-070219-0101	ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	15	183,00	–	2745	–	2745	–	2965
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
64	С123-070219-0104	ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	ШТ.	50	142,00	–	7100	–	7100	–	7668
		СП - 8%			–	–	–	–		568	
65	С123-070202-0703	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ТВЕРДЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40001, ДИАМЕТРОМ 63 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ, ТИПА ИЭК	ШТ.	435	31,00	–	13485	–	13485	–	14564
		СП - 8%			–	–	–	–		1079	
67	Ц13-080305-1401	ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С КНОПКОЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	КОМПЛЕКТ	15	889,85	11,53	13348	173	407	9227	24380
		НР - 72%; СП - 8%			851,20	3,11	12768	47		1806	
68	С123-070218-1101	ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ СО СВЕТОДИОДОМ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ 7220-89	ШТ.	15	925,00	–	13875	–	13875	–	14985
		СП - 8%			–	–	–	–		1110	
72	С123-070203-0601	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	3	10354,00	–	31062	–	31062	–	33547
		СП - 8%			–	–	–	–		2485	
73	Ц13-080305-1301	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	1528,54	180,54	4586	542	54	3007	8200
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	62,20	3990	187		607	
74	Ц13-080305-0317	КРОНШТЕЙНЫ . МОНТАЖ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ	ШТ.	3	2042,05	554,57	6126	1664	552	3624	10530
		НР - 72%; СП - 8%			1303,40	374,25	3910	1123		780	
75	С121-050201-0502	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00754	253792,00	–	1914	–	1914	–	2067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
98	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	50	437,81	16,18	21890	809	10541	7712	31970
		НР - 72%, СП - 8%			210,80	3,42	10540	171		2368	
99	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	М	18	618,89	25,47	11140	458	7557	2339	14557
		НР - 72%, СП - 8%			173,60	6,84	3125	123		1078	
100	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	4593,47	201,66	13780	605	9827	2538	17624
		НР - 72%, СП - 8%			1116,00	59,09	3348	177		1305	
101	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 16	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	87	485,48	23,26	42236	2023	22952	12798	59437
		НР - 72%, СП - 8%			198,40	5,91	17261	514		4403	
102	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	10	618,89	25,47	6189	255	4198	1299	8087
		НР - 72%, СП - 8%			173,60	6,84	1736	68		599	
103	С121-050106-2402	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ,ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0126	276265,00	--	3481	--	3481	--	3759
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге					2 558 532			
в том числе оборудование			Тенге					189 295			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге					2 558 532			
в том числе оборудование			Тенге					189 295			
6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАИЗАЦИИ											
1	Е11-010101-0315	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3	М3 ГРУНТА	98,424	255,38	242,28	25135	23846	--	5037	32586
		НР - 72%, СП - 8%			13,10	57,98	1289	5707		2414	
2	Е11-010205-0304	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 4 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3	10,936	3816,32	--	41735	--	--	30049	77527
		НР - 72%, СП - 8%			3816,32	--	41735	--		5743	
3	Е11-010104-0403	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 3	М3 ГРУНТА	100,6672	40,23	40,23	4050	4050	--	1045	5503
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,42	--	1452		408	
4	Е11-010201-0502	ГРУНТ 3, 4 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	47,53376	184,66	87,78	14871	7069	--	7939	24635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	7802	3224		1825	
5	Е11-010205-0503	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ	М3	10,13344	1189,43	--	12053	--	--	8678	22390
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	--	12053	--		1658	
6	Е11-010205-0501	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	М3	5,1	757,56	--	3864	--	--	2782	7177
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	3864	--		532	
7	С121-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	5,1	1349,00	--	6880	--	6880	--	7430
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
8	Е11-230101-0101	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	М3	3,08	2642,45	155,89	8139	480	4571	3194	12239
		НР - 99%; СП - 8%			1002,66	44,84	3088	138		907	
9	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,031	302844,09	82513,15	9388	2558	66	7398	18129
		НР - 99%; СП - 8%			218201,00	22864,35	6764	709		1343	
10	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,034	58481,04	--	1988	--	111	1858	4154
		НР - 99%; СП - 8%			55208,00	--	1877	--		308	
11	С123-010501-1310	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 63X3,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	34,34	618,00	--	21222	--	21222	--	22920
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
16	Е11-220901-0201	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1530,29	79,80	1530	80	168	1307	3064
		НР - 99%; СП - 8%			1281,86	38,43	1282	38		227	
17	С123-040101-0301	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30Ч6БР МАХОВИК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т ДО 225°С, PN 10, DN 50 ММ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	9295,00	--	9295	--	9295	--	10039
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
18	С123-020103-0207	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	4	1393,00	--	5572	--	5572	--	6018
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1390,99	903,71	2782	1807	--	1446	4566
		НР - 99%; СП - 8%			487,28	242,94	975	486		338	
20	С123-020303-7303	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	675,00	--	675	--	675	--	729
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
21	С123-020303-1703	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	595,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ВРЕЗКА	1	7375,01	4129,73	7375	4130	322	4170	12469
		НР - 99%; СП - 8%			2922,54	1289,78	2923	1290		924	
23	С123-010201-0192	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	0,2	2749,00	–	550	–	550	–	594
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
24	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ГОФРИРОВАННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,012	525586,54	83300,94	6307	1000	10	5508	12760
		НР - 99%; СП - 8%			441375,00	22246,61	5297	267		945	
25	С123-010503-0203	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	М	12,096	1608,00	–	19450	–	19450	–	21006
		СП - 8%			–	–	–	–		1556	
26	С123-021103-0103	КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ DN 150 ГОСТ 9833-73	ШТ.	2	528,00	–	1056	–	1056	–	1140
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,001944	1341966,27	503495,73	2609	979	699	1198	4112
		НР - 99%, СП - 8%			478743,70	143825,80	931	280		305	
28	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	2121,88	93,80	2122	94	298	1708	4136
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	12,81	1730	13		306	
29	С123-040905-0903	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	1737,00	–	1737	–	1737	–	1876
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
30	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,64	21043,07	9032,79	13468	5781	1370	8540	23768
		НР - 99%; СП - 8%			9870,04	3608,46	6317	2309		1761	
31	С121-040302-0101	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	14870,00	–	14870	–	14870	–	16060
		СП - 8%			–	–	–	–		1190	
32	С121-040301-0106	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	14893,00	–	14893	–	14893	–	16084
		СП - 8%			–	–	–	–		1191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-040302-0106	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	11554,00	--	11554	--	11554	--	12478
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
34	С121-040301-0201	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	1	4976,00	--	4976	--	4976	--	5374
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
35	С121-060208-0501	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРЕМЯНКИ, СКОБЫ ГОСТ 25772-83	Т	0,0066	544430,00	--	3593	--	3593	--	3881
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
36	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка ГОРЛОВИН КОЛОДЦА	м3 кладки	0,086	27211,69	2161,08	2340	186	1633	521	3090
		НР - 93%; СП - 8%			6057,10	461,16	521	40		229	
	С123-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8554,00	--	8554	--	8554	--	9238
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2ПОВЕРХНОСТИ	11,2	860,05	20,86	9633	234	6405	2811	13439
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	2994	29		995	
		ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА ОБЩИЕ ДАННЫЕ									
39	Е11-270302-0104	ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3 КОНСТРУКЦИИ	0,75	2786,86	1208,96	2090	907	--	1687	4080
		НР - 108%, СП - 8%			1577,90	505,25	1183	379		302	
40	Е11-270403-0301	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	3	717,89	165,50	2154	497	1560	278	2626
		НР - 108%; СП - 8%			32,44	53,35	97	160		195	
41	Е11-270403-0304	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2). ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	М2 ОСНОВАНИЯ	3	42,67	11,60	128	35	93	13	152
		НР - 108%; СП - 8%			--	3,88	--	12		11	
43	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	3	1438,30	97,51	4315	293	3893	235	4914
		НР - 108%; СП - 8%			43,04	29,42	129	88		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3	322,68	0,04	968	–	967	1	1046
		НР - 108%; СП - 8%			0,23	–	1	–		78	
45	Е11-270602-0301	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	3	1675,65	97,74	5027	293	4605	235	5683
		НР - 108%; СП - 8%			43,04	29,51	129	89		421	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге					439 755			
в том числе оборудование			Тенге								
4-1 на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ											
1	Е11-010205-0304	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	4,5	3816,32	–	106170	–	–	76442	197221
		НР - 72%; СП - 8%			3816,32	–	106170	–		14609	
4	Е11-010205-0503	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 3	М3 ГРУНТА	4,032692	1189,43	–	29654	–	–	21351	55085
		НР - 72%; СП - 8%			1189,43	–	29654	–		4080	
5	Е11-010201-0502	ГРУНТ 3, 4 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4,032692	184,66	87,78	4604	2188	–	2458	7626
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	2415	998		565	
6	Ц13-080201-0301	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ	32	518,23	441,37	16583	14124	–	5346	23684
		НР - 72%; СП - 8%			76,86	155,19	2460	4966		1754	
7	С121-010401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	2,46	1349,00	–	3319	–	3319	–	3584
		СП - 8%			–	–	–	–		265	
8	Ц13-080201-0904	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ	32	740,42	386,85	23693	12379	1476	9837	36213
		НР - 72%; СП - 8%			307,44	119,52	9838	3825		2682	
9	Ц13-080201-0804	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ	11	643,86	328,66	7082	3615	508	2927	10810
		НР - 72%; СП - 8%			269,01	100,55	2959	1106		801	
10	Е11-340201-0301	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ. УСТРОЙСТВО. ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАНАЛО-КИЛОМЕТР ТРУБОПРОВОДА	0,032	141417,68	–	4525	–	48	3403	8562
		НР - 76%; СП - 8%			139916,00	–	4477	–		634	
11	С123-010506-0209	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 26 - 110Х4,2 ГОСТ 22689-2014	М	32	1087,00	–	34784	–	34784	–	37567
		СП - 8%			–	–	–	–		2783	
13	Ц13-100904-0101	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	0,025	27288,16	18751,66	682	469	–	229	984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8536,50	4197,43	213	105		73	
14	С124-040207-4401	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	М	25	139,00	--	3475	--	3475	--	3753
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
15	С123-060137-0738	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х50 (МС)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,089	1272762,00	--	113276	--	113276	--	122338
		СП - 8%			--	--	--	--		9062	
16	С123-060217-0104	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВБбШВ 4Х2,5 ГОСТ 1508-78	КМ	0,039	502018,00	--	19579	--	19579	--	21145
		СП - 8%			--	--	--	--		1566	
17	Ц13-080201-1902	ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ В РЕЗИНОВОЙ ПЕРЧАТКЕ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 70 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	2776,11	88,45	11104	354	502	7468	20058
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	31,10	10248	124		1486	
18	С123-061703-2105	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТИП ЕРКТ-0015-СЕЕ01 ДЛЯ 3-Х И 4 Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ЛЕНТОЧНОЙ БРОНЕЙ, БЕЗ НАКОНЕЧНИКОВ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	4	9480,00	--	37920	--	37920	--	40954
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
19	Е11-250130-0102 Изм. и доп. вып. 16	ЗДАНИЯ ИЗ СПАРЕННЫХ И ОДИНОЧНЫХ БЛОК-БОКСОВ. УСТАНОВКА	Т БЛОК-БОКСОВ	1	30177,93	15458,64	30178	15459	1909	15706	49554
		НР - 91%; СП - 8%			12810,00	4449,13	12810	4449		3671	
	ПРАЙС ЛИСТ	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР KG POWER model KG3-200 (200/250 KW/KVA	комплект	1	8132142,86	--	8132143	--		--	8132143
					--	--	--	--	8132143	--	
21	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2	М	15	618,89	25,47	9283	382	6297	1949	12131
		НР - 72%; СП - 8%			173,60	6,84	2604	103		899	
22	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	3029,91	172,60	12120	690	7958	2625	15924
		НР - 72%; СП - 8%			868,00	43,54	3472	174		1180	
23	Е11-330208-0103	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КОМПЛЕКТ	1	14237,41	4062,52	14237	4063	120	9356	25481
		НР - 80%; СП - 8%			10054,10	1640,90	10054	1641		1887	
24	51-080301-1103	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ)	ШТ.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
					--	--	--	--	79440	--	
25	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 6	РУБИЛЬНИК НА ПЛИТЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕМ ШТАНГОЙ, ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250 А. УСТАНОВКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.	1	1654,27	3,34	1654	3	197	1047	2917
		НР - 72%; СП - 8%			1454,00	--	1454	--		216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ЦЕНА ФИРМЫ	РУБИЛЬНИЕ РПС-2 С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ	ШТ	1	8196,43	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
27	Ц13-080305-1301	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	1528,54	180,54	4586	542	54	3007	8200
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	62,20	3990	187		607	
28	С123-070503-0612	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА Т-0,66 ДО 250/5А ГОСТ 7746-2001	ШТ.	3	2201,00	--	6603	--	6603	--	7131
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
29	Ц13-080305-0901	ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАССОЙ 6 КГ. УСТАНОВКА В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ	ШТ.	1	3176,14	92,59	3176	93	423	1938	5523
		НР - 72%; СП - 8%			2660,00	31,10	2660	31		409	
35	Ц13-080304-0501	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	1339,99	--	1340	--	10	958	2481
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	--	1330	--		184	
36	ЦЕНА ФИРМЫ	GSM-ШЛЮЗ МЕРКУРИЙ 228	ШТ	1	45535,71	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
37	Ц13-080304-0501	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	1339,99	--	4020	--	30	2873	7444
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	--	3990	--		551	
38	ЦЕНА ФИРМЫ	КОНЦЕНТРАТОР МЕРКУРИЙ 225.11	ШТ	3	36428,57	--	109286	--	109286	--	118029
		СП - 8%			--	--	--	--		8743	
39	Ц13-080304-0501	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.	5	1339,99	--	6700	--	50	4788	12407
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	--	6650	--		919	
40	С123-070204-0709	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	5	428,00	--	2140	--	2140	--	2311
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
41	Ц13-100202-0206	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	17296,08	1959,76	17296	1960	1557	8749	28129
		НР - 61%; СП - 8%			13779,00	563,64	13779	564		2084	
42	С123-080306-0311	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ RS 15-5	ШТ.	1	23485,00	--	23485	--	23485	--	25364
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
43	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 16	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	М КАБЕЛЯ	40	832,03	27,94	33281	1118	10339	15937	53156
		НР - 72%; СП - 8%			545,60	7,78	21824	311		3937	
44	С123-060141-0801	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 4Х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	КМ	0,0204	95950,00	--	1957	--	1957	--	2114
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
45	ЦЕНА ФИРМЫ	КАБЕЛИ F/UTR 4.2.AWG24/1	М	20,4	255,00	--	5202	--	5202	--	5618
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
		ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ В ОАСКУЭ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ЦЕНА ФИРМЫ	GSM АНТЕНА SIBLINKSL-S2 900-18000 SMA	ШТ	1	3187,50	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
47	ЦЕНА ФИРМЫ	GSM МОДЕМ CINTERION MC35I TERMINAL С БЛОКОМ ПИТАНИЯ 12В/0,5А	ШТ	1	26866,07	--	26866	--	26866	--	29015
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
48	ЦЕНА ФИРМЫ	КАБЕЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ 9/9 PIN	ШТ	1	50089,29	--	50089	--	50089	--	54096
		СП - 8%			--	--	--	--		4007	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге					9 329 666			
в том числе оборудование			Тенге					8 211 583			
6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ											
97	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	80	4916,40	47,06	393312	3765	336356	53597	482661
		НР - 98%. СП - 8%			664,89	18,74	53191	1499		35753	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2			Тенге					482 661			
в том числе оборудование			Тенге								
7-1. Благоустройство											
104	Е11-270403-0101	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 15 СМ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)	М2 ОСНОВАНИЯ	508,24	822,88	226,57	418222	115151	286584	58534	514897
		НР - 108%; СП - 8%			32,44	74,20	16487	37711		38140	
105	Е11-270602-0301	ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	508,24	1675,65	97,74	851632	49673	780084	39825	962773
		НР - 108%; СП - 8%			43,04	29,51	21875	14999		71317	
106	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	508,24	383,51	0,04	194913	22	194774	127	210643
		НР - 108%. СП - 8%			0,23	--	117	--		15603	
107	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/бордюр/	м бортового камня	16	1711,87	30,78	27390	493	15148	12890	43503
		НР - 108%; СП - 8%			734,30	11,67	11749	187		3222	
108	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,688	47625,00	--	32766	--	32766	--	35387
		СП - 8%			--	--	--	--		2621	
109	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/поребрик/	м бортового камня	54	1711,87	30,78	92441	1662	51127	43505	146821
		НР - 108%; СП - 8%			734,30	11,67	39652	630		10876	
110	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,864	41954,00	--	36248	--	36248	--	39148
		СП - 8%			--	--	--	--		2900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2
111	Е12-180101-1701	Бордюры. Ремонт с внутренней обшивкой	м бордюра	14	988,30	218,69	13836	3062	–	8778	24423
		НР - 72%; СП - 8%			769,61	101,20	10775	1417		1809	
		Ограждение дизельного генератора									
112	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы. Монтаж	т конструкций	0,293	30728,48	1072,56	9003	314	1182	5234	15376
		НР - 69%; СП - 8%			25620,00	269,01	7507	79		1139	
113	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,293	463207,00	–	135720	–	135720	–	146577
		СП - 8%			–	–	–	–		10858	
114	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж	м2	36,8	2177,92	919,15	80147	33825	5607	34555	123879
		НР - 69%, СП - 8%			1106,38	254,48	40715	9365		9176	
115	С121-050108-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,8	1301,00	–	47877	–	47877	–	51707
		СП - 8%			–	–	–	–		3830	
		Блоки фундаментные под генератор									
116	Е11-370401-0201	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3 сборных конструкций	1,152	8919,13	3775,71	10275	4350	1087	5817	17379
		НР - 91%, СП - 8%			4199,50	1349,42	4838	1555		1287	
117	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,152	17238,00	–	19858	–	19858	–	21447
		СП - 8%			–	–	–	–		1589	
		Маф									
118	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	4	24678,00	78,00	98712	312	92888	5074	112089
					1378,00	16,00	5512	64		8303	
119	86-010302-0307	Скамья без спинки	шт.	2	45591,00	116,00	91182	232	87798	2914	101623
					1576,00	25,00	3152	50		7528	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге					2 567 672			
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			**Тенге**					**45 302 420**			
в том числе оборудование			**Тенге**					**12 015 545**			
в том числе СМР			**Тенге**					**33 286 875**			
Временные здания и сооружения, 0,72%			**Тенге**				**0,7%**	**239 665**			
Итого с временными			**Тенге**					**33 526 540**			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			**Тенге**				**0,00%**	**-**			
Итого с дополнительными затратами			Тенге					**33 526 540**			
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				2%	670 531			
Итого СМР			Тенге					**34 197 071**			
Итого оборудование			Тенге					**12 015 545**			
Итого СМР+оборудование			Тенге					**48 212 616**			
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге				1,049901	48 518 672			
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге				**0,900000002**	**43 666 805**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДС			Тенге				12%	5 240 017			
Итого к оплате			**Тенге**					**48 906 821**			

Заказчик:

И.О. Руководителяь ГУ "Отдел строительства города Шахтинска"

Туребаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Байғара Б.С.

Технадзор:

Эксперт ТОО "Құрылыс сапасы"

Накышбеков Е.К.

Авторский надзор:

Специалист авторского надзора ТОО "СК Компас-Проект"

Абраменко Е.В.