Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области (привязка)»

Договор: №135 от 10.05.2023г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2023 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№135	10.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**15 128 940**								**1 815 473**	**16 944 413**
в т.ч. за месяц		**15 128 940**							**1 815 473**	**16 944 413**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Алдияров Н.С.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"
_____ Сартаев М.С.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области (привязка)»**

На основе договора: **№135 от 10.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2023 года

Общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 1кв 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1101-0101-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	323,9	445,34	445,34	144246	144246	--	39104	198020
		НР - 72%; СП - 8%			--	167,68	--	54312		14669	
2	1101-0102-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м^3 грунта	86,1	462,07	462,07	39784	39785	--	10786	54616
		НР - 72%; СП - 8%			--	173,99	--	14981		4046	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	18	4594,97	--	82709	--	--	59551	153641
		НР - 72%; СП - 8%			4594,97	--	82709	--		11381	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	341,9	54,65	54,65	18685	18685	--	3792	24275
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	5265		1798	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	341,9	236,84	115,88	80976	39619	--	42122	132945
		НР - 72%; СП - 8%			120,96	50,15	41356	17146		9847	
РАЗДЕЛ 2.Фундамент (лист АС-5,6)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	16,07	12894,51 4497,44	2521,30 993,88	207215 72274	40518 15972	94423	82951 23213	313379
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,75	25082,71 1807,19	1659,26 346,34	18812 1355	1245 260	16212	1470 1623	21904
8	212-101-0508 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 *СП - 8%*	$м^3$	0,75	20084,00 --	-- --	15063 --	-- --	15063	-- 1205	16268
9	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	25,9	30300,41 2863,12	2543,68 557,82	784781 74155	65882 14448	644744	80628 69233	934642
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,73723	383478,00 --	-- --	282711 --	-- --	282711	-- 22617	305328
11	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	38	4589,95 2124,78	2465,17 938,78	174418 80742	93677 35674	--	137370 24943	336731
12 13	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	34	3149,84 1397,43	1752,41 660,60	107095 47513	59582 22460	--	82568 15173	204837
13 14	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	2361,76 1083,40	1278,36 483,91	4724 2167	2557 968	--	3699 674	9097
14	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	$м^3$	44,1	32752,00 --	-- --	1444363 --	-- --	1444363	-- 115549	1559912
15	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	$м^3$	0,39	32752,00 --	-- --	12773 --	-- --	12773	-- 1022	13795
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,13	34971,95 6097,90	2989,35 595,56	39518 6891	3378 673	29249	6883 3712	50113
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02593	383478,00 --	-- --	9944 --	-- --	9944	-- 795	10739
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01051	399352,00 --	-- --	4197 --	-- --	4197	-- 336	4533
19	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,6	31998,23 4598,26	2026,03 435,12	83195 11955	5267 1131	65973	11909 7608	102712
20	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,09164	354275,00 --	-- --	32466 --	-- --	32466	-- 2597	35063
21	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,6	31998,23 4598,26	2026,03 435,12	51197 7357	3241 696	40599	7329 4682	63208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06713	331233,00 --	-- --	22236 --	-- --	22236	-- 1779	24015
23	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00533	354275,00 --	-- --	1888 --	-- --	1888	-- 151	2039
24	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01884	441684,00 --	-- --	8321 --	-- --	8321	-- 666	8987
25	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$	2,56	31998,23 4598,26	2026,03 435,12	81915 11772	5187 1114	64956	11726 7491	101132
26	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,14816	463375,00 --	-- --	68654 --	-- --	68654	-- 5492	74146
27	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	27	10230,69 2686,71	1728,44 551,84	276229 72541	46668 14900	157020	103180 30353	409762
28	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов под расчетную нагрузку 5тс/м2 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	$м^3$	0,518	93443,00 --	-- --	48403 --	-- --	48403	-- 3872	52275
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	248,4	1185,84 398,87	28,64 3,82	294563 99079	7114 949	188370	93026 31008	418597
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	42,44	4628,33 311,77	10,41 2,59	196426 13232	442 110	182752	12407 16707	225540
РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки (лист АС-4)											
39	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	74,5	34479,56 6065,79	4013,67 840,54	2568727 451901	299018 62620	1817808	478505 243779	3291011
40	212-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	1864	41,00 --	-- --	76424 --	-- --	76424	-- 6114	82538
41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,5757	481766,00 --	-- --	277353 --	-- --	277353	-- 22188	299541
42	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние толщ 380мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	15,05	19841,89 8743,37	4402,41 1023,93	298620 131588	66256 15410	100776	136708 34826	470154
43	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	4,40363	51362,00 --	-- --	226179 --	-- --	226179	-- 18094	244273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние толщ 250мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	5,6	19841,89	4402,41	111115	24653	37499	50868	174942
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	48963	5734		12959	
45	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1,63856	51362,00	--	84160	--	84160	--	90893
		СП - 8%			--	--	--	--		6733	
46	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	34,13	3620,80	405,38	123578	13835	24331	82361	222415
		НР - 93%; СП - 8%			2502,54	92,27	85412	3149		16475	
47	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,720152	60438,00	--	103963	--	103963	--	112280
					--	--	--	--		8317	
48	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	139,8	4633,36	120,92	647744	16904	448436	173237	886659
		НР - 93%; СП - 8%			1304,75	27,70	182404	3872		65678	
49	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,1363	570862,00	--	77808	--	77808	--	84033
		СП - 8%			--	--	--	--		6225	
		РАЗДЕЛ 4.Перемычки									
50	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	62	937,32	363,97	58114	22567	20320	23545	88191
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	15227	4726		6533	
51	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,197	122923,00	--	270062	--	270062	--	291667
		СП - 8%			--	--	--	--		21605	
52	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,54185	125652,40	28400,26	68085	15389	1825	38207	114795
		НР - 69%; СП - 8%			93884,36	8306,78	50871	4501		8503	
53	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4247	463375,00	--	196795	--	196795	--	212539
		СП - 8%			--	--	--	--		15744	
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0288	399352,00	--	11501	--	11501	--	12421
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
55	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08835	441684,00	--	39023	--	39023	--	42145
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,3	111,45	3,15	1817	51	779	685	2702
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	987	6		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	16,3	187,20 70,77	4,57 0,72	3051 1154	75 12	1822	804 308	4163
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
58	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	5935,21 1220,94	1356,72 269,54	130575 26861	29848 5930	73866	38693 13541	182809
59	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	$м^2$	184,68	7959,00 --	-- --	1469868 --	-- --	1469868	-- 117589	1587457
60	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,05726	390797,82 350038,50	17167,16 2044,03	22377 20043	983 117	1351	23789 3693	49859
61	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,05726	380647,00 --	-- --	21796 --	-- --	21796	-- 1744	23540

Итого по акту	**14 433 278**
Временные здания и сооружения 1,5%	**216 499**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	**290 066**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**298 797**
Итого в ценах 2023 года, К= 1,0450539	**15 925 200**
Коэффициент условной скидки К-0,95	**15 128 940**
НДС (12 %)	**1 815 473**
Итого с НДС	**16 944 413**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Алдияров Н.С.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"
_____ Сартаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ Давренов А.Т.