Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области (привязка)»

Договор: №135 от 10.05.2023г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№135	10.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**117 382 529**								**14 085 903**	**131 468 432**
в т.ч. за месяц		**73 584 035**							**8 830 084**	**82 414 119**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Жарасбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"
Сартаев М.С.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**
Объект **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области (привязка)»**
На основе договора: **№135 от 10.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2023 года
Общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка по периметру здания (лист АС-4)										
31	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	93,3		359,26	46,07	33519	4298	19940	10118	47129
		НР - 94%; СП - 8%				99,47	15,90	9281	1483		3491	
32	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	9,33		13253,46	2521,30	123655	23524	58170	48160	185560
		НР - 94%; СП - 8%				4497,44	993,88	41961	9273		13745	
33	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	93,3		911,78	32,80	85069	3060	38767	42333	137594
		НР - 94%; СП - 8%				463,47	19,22	43242	1793		10192	
34	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м² стяжки	93,3		1832,37	92,47	170960	8627	154010	12283	197902
		НР - 94%; СП - 8%				89,21	50,84	8323	4743		14659	
35	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Пояса в опалубке. Устройство**	м³	6,7		50556,88	7054,02	338731	47262	196123	95229	468677
		НР - 91%; СП - 8%				14230,76	1388,23	95346	9301		34717	
36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,30444		383478,00	--	116746	--	116746	--	126086
		СП - 8%				--	--	--	--		9340	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1554		399352,00	--	62059	--	62059	--	67024
		СП - 8%				--	--	--	--		4965	
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,45984		28316,30	1697,36	13021	780	177	11207	26166
		НР - 91%; СП - 8%				26234,94	545,90	12064	251		1938	
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		Тип 1										
97	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	76,14		5285,20	93,32	402415	7106	268448	122569	566982
		НР - 94%; СП - 8%				1666,16	46,37	126861	3531		41999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	39,3	3342,92	2,44	131377	95	114775	15556	158688
		НР - 94%; СП - 8%			420,02	1,08	16507	42		11755	
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
141	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	163,95	888,49	7,49	145668	1228	26225	95166	260102
		НР - 80%; СП - 8%			721,04	4,54	118215	744		19267	
146	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м² поверхности облицовки	196,6	8474,28	37,70	1666043	7412	729509	746490	2605535
		НР - 80%; СП - 8%			4725,95	20,30	929122	3991		193002	
147	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м² поверхности облицовки	4,8	8474,28	37,70	40677	181	17811	18226	63615
		НР - 80%; СП - 8%			4725,95	20,30	22685	97		4712	
148	1115-0203-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) высококачественное	м² оштукатуриваемой поверхности	361,9	2863,81	127,43	1036413	46117	39093	791146	1973763
		НР - 80%; СП - 8%			2628,36	104,25	951203	37728		146204	
149	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2895	96,00	--	277920	--	277920	--	300154
		СП - 8%			--	--	--	--		22234	
150	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	361,9	587,82	6,24	212732	2258	--	169474	412783
		НР - 80%; СП - 8%			581,58	3,78	210474	1368		30577	
151	232-503-0203 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	905	68,00	--	61540	--	61540	--	66463
		СП - 8%			--	--	--	--		4923	

Итого по акту	7 664 223
Временные здания и сооружения 1,5%	114 963
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	154 028
Непредвиденные работы и затраты 2%	158 664
Итого в ценах 2023 года, К= 1,0450539	8 456 449
Коэффициент условной скидки К-0,95	8 033 627
НДС (12 %)	964 035
Итого с НДС	8 997 662

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Жарасбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Курылыс Компаниясы"
Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"
Сартаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
Давренов А.Т.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**
Объект **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области (привязка)»**
На основе договора: **№135 от 10.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №2 за октябрь 2023 года

Медицинское оборудование, мебель и инвентарь (ЛС 2-1-2)

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вестибюль										
1	ТОО "ТЦ ZETA Market"	Зеркало	шт	1		4999,00	--	4999	--		--	4999
						--	--	--	--	4999	--	
2	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Банкетка со спинкой БЛ-"МСК"	шт	1		89000,00	--	89000	--		--	89000
						--	--	--	--	89000	--	
		РАЗДЕЛ 2.Коридор										
3	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Банкетка со спинкой БЛ-"МСК"	шт	3		89000,00	--	267000	--		--	267000
						--	--	--	--	267000	--	
		РАЗДЕЛ 3.Справочная с аптечным пунктом										
4	КП ТОО "Медисон2008"	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200х600х750	шт	1		54711,25	--	54711	--		--	54711
						--	--	--	--	54711	--	
5	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стул медицинский	шт	1		47152,88	--	47153	--		--	47153
						--	--	--	--	47153	--	
6	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стеллаж металлический 5-ти полочный МСК-813.300.5	шт	4		57061,44	--	228246	--		--	228246
						--	--	--	--	228246	--	
		РАЗДЕЛ 4.Прививочный кабинет										
7	525-201-0801001 СпрСЦ 07.2022	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт.	1		113890,00	--	113890	--		--	113890
						--	--	--	--	113890	--	
8	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Ширма медицинская без колес МСК- 302-01	шт	1		16397,11	--	16397	--		--	16397
						--	--	--	--	16397	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стул медицинский	шт	2	47152,88	--	94306	--		--	94306
					--	--	--	--	94306	--	
10	КП ТОО "Медисон2008"	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200х600х750	шт	1	54711,25	--	54711	--		--	54711
					--	--	--	--	54711	--	
11	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Шкаф ШМС-2 800х400х1760	шт	1	64451,75	--	64452	--		--	64452
					--	--	--	--	64452	--	
12	521-301-3017 СпрСЦ 07.2022	Холодильник	шт.	1	178393,00	--	178393	--		--	178393
					--	--	--	--	178393	--	
13	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБН-2х30 настенный 110х80х950	шт	1	17204,00	--	17204	--		--	17204
					--	--	--	--	17204	--	
14	ТОО "Медисон2008"	Пеленальный столик 850х820х960	шт	1	41492,00	--	41492	--		--	41492
					--	--	--	--	41492	--	
15	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Столик передвижной "Armed" YU 610	шт	1	42467,86	--	42468	--		--	42468
					--	--	--	--	42468	--	
		РАЗДЕЛ 5.Комната для забора материала и проведения исследований									
16	525-201-0104001 СпрСЦ 07.2022	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	41405,00	--	41405	--		--	41405
					--	--	--	--	41405	--	
17	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Гемоглобинометр	шт	1	469857,14	--	469857	--		--	469857
					--	--	--	--	469857	--	
18	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Глюкометр	шт	3	10481,43	--	31444	--		--	31444
					--	--	--	--	31444	--	
19	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Набор для туберкулезных проб	шт	1	10842,86	--	10843	--		--	10843
					--	--	--	--	10843	--	
20	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Набор патронажной сестры	шт	1	51503,57	--	51504	--		--	51504
					--	--	--	--	51504	--	
21	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Прибор для определения скорости оседания эритроцитов ПР-3	шт	1	7443,62	--	7444	--		--	7444
					--	--	--	--	7444	--	
22	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Чемодан-укладка неотложной помощи УМСП-01-Пм/2 (440х252х340) без вложений	шт	1	53039,64	--	53040	--		--	53040
					--	--	--	--	53040	--	
23	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБН-2х30 настенный 110х80х950	шт	1	17204,00	--	17204	--		--	17204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	17204	--	
24	525-201-0801001 СпрСЦ 07.2022	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт.	1	113890,00	--	113890	--		--	113890
					--	--	--	--	113890	--	
25	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Ширма медицинская без колес МСК- 302-01	шт	1	16397,11	--	16397	--		--	16397
					--	--	--	--	16397	--	
26	КП ТОО "Медисон2008"	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200х600х750	шт	1	54711,25	--	54711	--		--	54711
					--	--	--	--	54711	--	
27	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стул медицинский	шт	4	47152,88	--	188612	--		--	188612
					--	--	--	--	188612	--	
28	КП ТОО "Медисон2008"	Шкаф медицинский для одежды ШМО- "МСК" двухстворчатый с полкой для головных уборов и перекладиной для вешалок МД- 501.02 860х560х1800	шт	1	40208,93	--	40209	--		--	40209
					--	--	--	--	40209	--	
29	КП ТОО "Медисон2008"	Шкаф медицинский для хранения документации ШМД- "МСК" двухстворчатый с двумя отделениями. Верх- стеклянные двери и две полки,низ-двери и полка из ЛДСП МД-504 860х380х1800	шт	1	54395,00	--	54395	--		--	54395
					--	--	--	--	54395	--	
30	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Лента измерительная	шт	1	451,79	--	452	--		--	452
					--	--	--	--	452	--	
31	ТОО "Медтехника Светлана"	Лотки почкообразные	шт	1	2258,93	--	2259	--		--	2259
					--	--	--	--	2259	--	
32	ТОО "ТЦ Ренмедсервис"	Секундомер	шт	1	5100,00	--	5100	--		--	5100
					--	--	--	--	5100	--	
33	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	684,00	--	684	--		--	684
					--	--	--	--	684	--	
34	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	2258,93	--	11295	--		--	11295
					--	--	--	--	11295	--	
35	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Тонометр со стетоскопом 50х14 см	шт	1	6867,14	--	6867	--		--	6867
					--	--	--	--	6867	--	
36	ТОО "Медтехника Светлана"	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3162,50	--	3163	--		--	3163
					--	--	--	--	3163	--	
37	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Шпатель для языка	шт	10	722,86	--	7229	--		--	7229
					--	--	--	--	7229	--	
38	ТОО "Медтехника Светлана"	Векоподъемник 14х13 мм	шт	2	1445,71	--	2891	--		--	2891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	2891	--	
39	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Грелка тип Б2	шт	2	1617,39	--	3235	--		--	3235
					--	--	--	--	3235	--	
40	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Комплект жгутов кровоостанавливающих	шт	2	271,07	--	542	--		--	542
					--	--	--	--	542	--	
41	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Комплект шин транспортных иммобилизационных складных	шт	2	77707,14	--	155414	--		--	155414
					--	--	--	--	155414	--	
42	КП ТОО "Медтехника Светлана	Термоконтейнер для холодной цепи ТМ-6	шт	1	13553,57	--	13554	--		--	13554
					--	--	--	--	13554	--	
43	КП ТОО "Медтехника Светлана	Кружка Эсмарха №3 (пластик на 2л)	шт	1	632,50	--	633	--		--	633
					--	--	--	--	633	--	
44	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Лупа простая	шт	1	4066,07	--	4066	--		--	4066
					--	--	--	--	4066	--	
45	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Комплект дыхательный для ручной ИВЛ однократного применения КДО-МП-В	шт	1	27107,14	--	27107	--		--	27107
					--	--	--	--	27107	--	
46	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор воронок ушных	шт	1	1626,43	--	1626	--		--	1626
					--	--	--	--	1626	--	
47	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор зондов желудочных	шт	1	1355,36	--	1355	--		--	1355
					--	--	--	--	1355	--	
48	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор зажимов кровоостанавливающих	шт	1	7047,86	--	7048	--		--	7048
					--	--	--	--	7048	--	
49	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор катеторов	шт	1	5602,14	--	5602	--		--	5602
					--	--	--	--	5602	--	
50	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор клизм	шт	1	10120,00	--	10120	--		--	10120
					--	--	--	--	10120	--	
51	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор корцагов прямых и изогнутых	шт	1	9216,43	--	9216	--		--	9216
					--	--	--	--	9216	--	
52	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор ножниц для ногтей	шт	1	44997,86	--	44998	--		--	44998
					--	--	--	--	44998	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор ножниц для перевязочного материала 235мм	шт	1	4879,29	--	4879	--		--	4879
					--	--	--	--	4879	--	
54	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор ножниц для гипса-разрезания гипсовых повязок	шт	1	4337,14	--	4337	--		--	4337
					--	--	--	--	4337	--	
55	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор пинцетов анатомических прямых 200мм	шт	1	1987,86	--	1988	--		--	1988
					--	--	--	--	1988	--	
56	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор пинцетов хирургических прямых 200мм	шт	1	1987,86	--	1988	--		--	1988
					--	--	--	--	1988	--	
57	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор трубок газоотводных	шт	1	5873,21	--	5873	--		--	5873
					--	--	--	--	5873	--	
58	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор часов песочных	шт	1	3063,11	--	3063	--		--	3063
					--	--	--	--	3063	--	
59	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Пипетка глазная	шт	5	36,14	--	181	--		--	181
					--	--	--	--	181	--	
60	КП ТОО "Медтехника Светлана	Подушка для кислорода 25л	шт	1	12650,00	--	12650	--		--	12650
					--	--	--	--	12650	--	
61	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Пузырь для льда	шт	2	1662,57	--	3325	--		--	3325
					--	--	--	--	3325	--	
62	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Расширитель рта	шт	1	14457,14	--	14457	--		--	14457
					--	--	--	--	14457	--	
63	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Скальпель хирургический остроконечный средний 150х40	шт	3	1536,07	--	4608	--		--	4608
					--	--	--	--	4608	--	
64	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Термометр водяной	шт	2	1581,25	--	3163	--		--	3163
					--	--	--	--	3163	--	
65	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Шпатель для языка	шт	10	722,86	--	7229	--		--	7229
					--	--	--	--	7229	--	
66	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Штатив для пробирок ШЛПП-02	шт	2	1185,00	--	2370	--		--	2370
					--	--	--	--	2370	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Пробирка ПХ-16х150	шт	2	55,00	--	110	--		--	110
					--	--	--	--	110	--	
68	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Языкодержатель для взрослых	шт	2	14457,14	--	28914	--		--	28914
					--	--	--	--	28914	--	
		РАЗДЕЛ 6.Процедурная									
69	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Дистилятор АЭ-25	шт	1	519011,43	--	519011	--		--	519011
					--	--	--	--	519011	--	
70	ТОО "Медисон2008"	Пеленальный столик 850х820х960	шт	1	41492,00	--	41492	--		--	41492
					--	--	--	--	41492	--	
71	527-104-0103003 СпрСЦ 07.2022	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной	шт.	1	270804,00	--	270804	--		--	270804
					--	--	--	--	270804	--	
72	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стерилизатор суховоздушный ШС- 80-01	шт	1	225892,86	--	225893	--		--	225893
					--	--	--	--	225893	--	
73	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стол под стерилизатор	шт	1	31611,45	--	31611	--		--	31611
					--	--	--	--	31611	--	
74	521-301-3017 СпрСЦ 07.2022	Холодильник	шт.	1	178393,00	--	178393	--		--	178393
					--	--	--	--	178393	--	
75	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБН-2х30 настенный 110х80х950	шт	1	17204,00	--	17204	--		--	17204
					--	--	--	--	17204	--	
76	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Лента измерительная	шт	1	451,79	--	452	--		--	452
					--	--	--	--	452	--	
77	ТОО "Медтехника Светлана"	Лотки почкообразные	шт	1	2258,93	--	2259	--		--	2259
					--	--	--	--	2259	--	
78	ТОО "ТЦ Ренмедсервис"	Секундомер	шт	1	5100,00	--	5100	--		--	5100
					--	--	--	--	5100	--	
79	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	684,00	--	684	--		--	684
					--	--	--	--	684	--	
80	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	2258,93	--	11295	--		--	11295
					--	--	--	--	11295	--	
81	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Тонометр со стетоскопом 50х14 см	шт	1	6867,14	--	6867	--		--	6867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	6867	--	
82	ТОО "Медтехника Светлана"	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3162,50	--	3163	--		--	3163
					--	--	--	--	3163	--	
83	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Шпатель для языка	шт	10	722,86	--	7229	--		--	7229
					--	--	--	--	7229	--	
84	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Биксодержатель	шт	1	24156,98	--	24157	--		--	24157
					--	--	--	--	24157	--	
85	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Коробка стерилизационная (КФК-3, КФК-6, КФК-9)	шт	3	14457,14	--	43371	--		--	43371
					--	--	--	--	43371	--	
86	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Столик стерильного инструмента	шт	1	11199,77	--	11200	--		--	11200
					--	--	--	--	11200	--	
87	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стол прикроватный "Armed" YU 610	шт	1	42467,86	--	42468	--		--	42468
					--	--	--	--	42468	--	
88	526-301-0111 СпрСЦ 07.2022	Табурет лабораторный ТЛ-МСК на пневмопружине МСК-228	шт.	1	76786,00	--	76786	--		--	76786
					--	--	--	--	76786	--	
89	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Чемодан-укладка неотложной помощи УМСП-01-Пм/2 (440х252х340) без вложений	шт	1	53039,64	--	53040	--		--	53040
					--	--	--	--	53040	--	
90	ТОО "Kazmedpribor"	Шкаф металлический медицинский двухсекционный, двухстворчатый ШМ-04-МСК верхняя и нижняя секции-металл (МСК-647.01)	шт	1	55316,64	--	55317	--		--	55317
					--	--	--	--	55317	--	
91	ТОО "Kazmedpribor"	Шкаф металлический медицинский двухсекционный, двухстворчатый ШМ-02-МСК верхняя секция-стекло, нижняя-металл	шт	1	55316,64	--	55317	--		--	55317
					--	--	--	--	55317	--	
92	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Штатив для длительных вливаний	шт	1	4029,93	--	4030	--		--	4030
					--	--	--	--	4030	--	
		РАЗДЕЛ 7.Кабинет акушер-гинеколога									
93	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стол многоцелевого назначения с одной полкой (код МД-300	шт	1	43104,88	--	43105	--		--	43105
					--	--	--	--	43105	--	
94	525-201-0104001 СпрСЦ 07.2022	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	41405,00	--	41405	--		--	41405
					--	--	--	--	41405	--	
95	ТОО "ТЦ Ренмедсервис"	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15.3-"САША"	шт	1	141680,00	--	141680	--		--	141680
					--	--	--	--	141680	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Камера для стерильного инструмента УФК	шт	3	236735,71	--	710207	--		--	710207
					--	--	--	--	710207	--	
97	524-301-0301 СпрСЦ 07.2022	Кресло гинекологическое	шт.	1	3911000,00	--	3911000	--		--	3911000
					--	--	--	--	3911000	--	
98	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор инструментов акушер-гинеколога	шт	1	154510,71	--	154511	--		--	154511
					--	--	--	--	154511	--	
99	527-104-0103003 СпрСЦ 07.2022	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной	шт.	1	270804,00	--	270804	--		--	270804
					--	--	--	--	270804	--	
100	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБН-2х30 настенный 110х80х950	шт	1	17204,00	--	17204	--		--	17204
					--	--	--	--	17204	--	
101	525-201-0801001 СпрСЦ 07.2022	Кушетка медицинская смотровая КМС-01-МСК	шт.	1	113890,00	--	113890	--		--	113890
					--	--	--	--	113890	--	
102	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Ширма медицинская без колес 1 секция МСК-302-01	шт	1	13553,57	--	13554	--		--	13554
					--	--	--	--	13554	--	
103	КП ТОО "Медисон2008"	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200х600х750	шт	2	54711,25	--	109423	--		--	109423
					--	--	--	--	109423	--	
104	КП ТОО Медтехника "Светлана"	Стул медицинский	шт	4	47152,88	--	188612	--		--	188612
					--	--	--	--	188612	--	
105	КП ТОО "Медисон2008"	Шкаф медицинский для одежды ШМО- "МСК" двухстворчатый с полкой для головных уборов и перекладдиной для вешалок МД- 501.02 860х560х1800	шт	1	40208,93	--	40209	--		--	40209
					--	--	--	--	40209	--	
106	КП ТОО "Медисон2008"	Шкаф медицинский для хранения документации ШМД- "МСК" двухстворчатый с двумя отделениями. Верх-стеклянные двери и две полки,низ-двери и полка из ЛДСП МД-504 860х380х1800	шт	1	54395,00	--	54395	--		--	54395
					--	--	--	--	54395	--	
107	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Лента измерительная	шт	1	451,79	--	452	--		--	452
					--	--	--	--	452	--	
108	ТОО "Медтехника Светлана"	Лотки почкообразные	шт	1	2258,93	--	2259	--		--	2259
					--	--	--	--	2259	--	
109	ТОО "Медтехника Светлана"	Секундомер	шт	1	5100,00	--	5100	--		--	5100
					--	--	--	--	5100	--	
110	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стакан лабораторный с делениями	шт	1	684,00	--	684	--		--	684
					--	--	--	--	684	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Термометр ртутный стеклянный	шт	5	2258,93	--	11295	--		--	11295
					--	--	--	--	11295	--	
112	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Тонометр со стетоскопом 50х14 см	шт	1	6867,14	--	6867	--		--	6867
					--	--	--	--	6867	--	
113	ТОО "Медтехника Светлана"	Стетоскоп LD PROF+	шт	1	3162,50	--	3163	--		--	3163
					--	--	--	--	3163	--	
114	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Шпатель для языка	шт	10	722,86	--	7229	--		--	7229
					--	--	--	--	7229	--	
115	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Биксодержатель	шт	1	24156,98	--	24157	--		--	24157
					--	--	--	--	24157	--	
116	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Коробка стерилизационная (КФК-3, КФК-6, КФК-9)	шт	3	14457,14	--	43371	--		--	43371
					--	--	--	--	43371	--	
117	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Столик стерильного инструмента	шт	1	11199,77	--	11200	--		--	11200
					--	--	--	--	11200	--	
118	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стол прикроватный "Armed" YU 610	шт	1	42467,86	--	42468	--		--	42468
					--	--	--	--	42468	--	
119	526-301-0111 СпрСЦ 07.2022	Табурет лабораторный ТЛ-МСК на пневмопружине МСК-228	шт.	1	76786,00	--	76786	--		--	76786
					--	--	--	--	76786	--	
120	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Чемодан-укладка неотложной помощи УМСП-01-Пм/2 (440х252х340) без вложений	шт	1	53039,64	--	53040	--		--	53040
					--	--	--	--	53040	--	
121	ТОО "Kazmedpribor"	Шкаф металлический медицинский двухсекционный, двухстворчатый ШМ-04-МСК верхняя и нижняя секции-металл (МСК-647.01)	шт	1	55316,64	--	55317	--		--	55317
					--	--	--	--	55317	--	
122	ТОО "Kazmedpribor"	Шкаф металлический медицинский двухсекционный, двухстворчатый ШМ-02-МСК верхняя секция-стекло, нижняя-металл	шт	1	55316,64	--	55317	--		--	55317
					--	--	--	--	55317	--	
123	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Штатив для длительных вливаний	шт	1	4029,93	--	4030	--		--	4030
					--	--	--	--	4030	--	
124	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Набор акушера	шт	2	1355,36	--	2711	--		--	2711
					--	--	--	--	2711	--	

РАЗДЕЛ 8.Хозяйственное помещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Шкаф ШМ-06 600х400х1800	шт	2	98670,00	--	197340	--		--	197340
					--	--	--	--	197340	--	
		РАЗДЕЛ 9.Санузел									
126	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Зеркало зеркальные грани	шт	1	12198,21	--	12198	--		--	12198
					--	--	--	--	12198	--	
127	КП ТОО "EVEREST	Сушилка для рук	шт	1	28133,60	--	28134	--		--	28134
					--	--	--	--	28134	--	
128	КП ТОО "EVEREST	Держатель для туалетной бумаги Ротато Р2903-2	шт	1	2963,71	--	2964	--		--	2964
					--	--	--	--	2964	--	
129	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Поручень для унитаза Арт.002	шт	1	19964,41	--	19964	--		--	19964
					--	--	--	--	19964	--	
130	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Поручень для раковины Арт. 001	шт	1	71821,28	--	71821	--		--	71821
					--	--	--	--	71821	--	
		РАЗДЕЛ 10.Комната для хранения дизенфицирующих средств									
131	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Шкаф ШММ-2 Шкаф металлический 800х400х1760	шт	2	60869,09	--	121738	--		--	121738
					--	--	--	--	121738	--	
132	КП ТОО "Медисон2008"	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200х600х750	шт	1	54711,25	--	54711	--		--	54711
					--	--	--	--	54711	--	
		РАЗДЕЛ 11.Бытовое помещение									
133	КП ТОО "Медисон2008"	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200х600х750	шт	1	54711,25	--	54711	--		--	54711
					--	--	--	--	54711	--	
134	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стул медицинский	шт	1	47152,88	--	47153	--		--	47153
					--	--	--	--	47153	--	
135	КП ТОО "Медтехника "Светлана"	Стеллаж металлический 5-ти полочный МСК-813.300.5	шт	2	57061,44	--	114123	--		--	114123
					--	--	--	--	114123	--	
136	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Облучатель бактерицидный ТУМАР ОБН-2х30 настенный 110х80х950	шт	1	17204,00	--	17204	--		--	17204
					--	--	--	--	17204	--	
137	526-301-0112 СпрСЦ 07.2022	Тележка внутрикорпусная медицинская с двумя полками МСК-506	шт.	1	299910,00	--	299910	--		--	299910
					--	--	--	--	299910	--	
138	КП ТОО "Медисон2008"	Шкаф медицинский для одежды ШМО- "МСК" двухстворчатый с полкой для головных уборов и переклададиной для вешалок МД- 501.02 860х560х1800	шт	1	40208,93	--	40209	--		--	40209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	40209	--	
139	КП ТОО "Медисон2008"	Шкаф медицинский для хранения документации ШМД-"МСК" двухстворчатый с двумя отделениями. Верх-стеклянные двери и две полки,низ-двери и полка из ЛДСП МД-504 860х380х1800	шт	1	54395,00	--	54395	--		--	54395
					--	--	--	--	54395	--	
140	ТОО "Арена S"	Микроволновая печь MIDEA MM 720 CPU	шт	1	37940,96	--	37941	--		--	37941
					--	--	--	--	37941	--	
141	КП ТОО "Арена S"	Электрочайник REDMOND RK G161	шт	1	7219,54	--	7220	--		--	7220
					--	--	--	--	7220	--	
		РАЗДЕЛ 12.Кабинет среднего мед.персонала									
142	КП ТОО "Медисон2008"	Шкаф медицинский для одежды ШМО- "МСК" двухстворчатый с полкой для головных уборов и переклдадиной для вешалок МД- 501.02 860х560х1800	шт	1	40208,93	--	40209	--		--	40209
					--	--	--	--	40209	--	
143	КП ТОО "Медисон2008"	Шкаф медицинский для хранения документации ШМД-"МСК" двухстворчатый с двумя отделениями. Верх-стеклянные двери и две полки,низ-двери и полка из ЛДСП МД-504 860х380х1800	шт	1	54395,00	--	54395	--		--	54395
					--	--	--	--	54395	--	
144	521-301-3017 СпрСП 07.2022	Холодильник	шт.	1	178393,00	--	178393	--		--	178393
					--	--	--	--	178393	--	
145	КП ТОО "ТЦ ZETA Market"	Зеркало зеркальные грани	шт	1	12198,21	--	12198	--		--	12198
					--	--	--	--	12198	--	
146	КП ТОО "Медисон2008"	Стол однотумбовый с ящиками "КУЛ-107" 1200х600х750	шт	2	54711,25	--	109423	--		--	109423
					--	--	--	--	109423	--	
147	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Стул медицинский	шт	3	47152,88	--	141459	--		--	141459
					--	--	--	--	141459	--	
148	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Тумба медицинская ТМ-"МСК" на мебельных колесах с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой МСК-556.105	шт	1	67767,86	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--	
		РАЗДЕЛ 13.Хозяйственные принадлежности									
149	КП ТОО "Медтехника Светлана"	Лестница-стремянка двухпролетная	шт	1	24396,43	--	24396	--		--	24396
					--	--	--	--	24396	--	
152	ТОО "Медтехника Светлана"	Ведро педальное	шт	4	10842,86	--	43371	--		--	43371
					--	--	--	--	43371	--	
153	ТОО "Kazmedpro.kz"	Таблички с указанием помещений	шт	10	1626,43	--	16264	--		--	16264
					--	--	--	--	16264	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КП ТОО "Арена S"	Стиральная машина	шт	1	70469,54	--	70470	--		--	70470
					--	--	--	--	70470	--	
155	КП ТОО "Азия Фарм Плюс"	Гладильная доска	шт	1	15180,00	--	15180	--		--	15180
					--	--	--	--	15180	--	
156	КП ТОО "Арена S"	Электрический утюг с пароувлажнителем, Э 1ф 1.0 кВт	шт	1	11737,39	--	11737	--		--	11737
					--	--	--	--	11737	--	
157	КП ТОО "Азия Фарм Плюс"	Стелаж из нерж. стали для чистого белья	шт	1	51612,00	--	51612	--		--	51612
					--	--	--	--	51612	--	
158	КП ТОО "Азия Фарм Плюс"	Ларь для грязного белья	шт	1	191768,94	--	191769	--		--	191769
					--	--	--	--	191769	--	
159	КП ТОО "Азия Фарм Плюс"	Стол из нерж. стали для сортировки белья	шт	1	283291,18	--	283291	--		--	283291
					--	--	--	--	283291	--	

Итого по акту	13 285 220
в т.ч. оборудование	13 285 220
Временные здания и сооружения 1,5%	0
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	0
Непредвиденные работы и затраты 2%	0
Итого в ценах 2023 года, К= 1,0450539	13 883 771
Коэффициент условной скидки К-0,95	13 189 582
НДС (12 %)	1 582 750
Итого с НДС	14 772 332

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"
_____ Сартаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ Давренов А.Т.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Объект Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области
На основе договора: №135 от 10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь 2023 года
Пожарный резервуар емк. 50м3 -2 шт (ЛС 3-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы для 2х резервуаров и 1го колодца ВК1										
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1178		284,80	284,80	335494	335495	--	58111	425093
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,51	--	80705		31488	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	910		54,65	54,65	49732	49732	--	10092	64611
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,40	--	14014		4787	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	910		236,84	115,88	215524	105451	--	112112	353844
		НР - 72%; СП - 8%				120,96	50,15	110074	45637		26208	
		РАЗДЕЛ 2.Ж/б конструкции резервуаров										
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	20,8		13253,46	2521,30	275672	52443	129682	107366	413681
		НР - 94%; СП - 8%				4497,44	993,88	93547	20673		30643	
5	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,24		960,65	32,80	7916	270	3827	3739	12587
		НР - 94%; СП - 8%				463,47	19,22	3819	158		932	
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	128,4		1140,11	33,81	146390	4341	81958	58806	221612
		НР - 94%; СП - 8%				468,00	19,22	60091	2468		16416	
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	12,84		26193,49	1659,26	336324	21305	291815	25163	390406
		НР - 91%; СП - 8%				1807,19	346,34	23204	4447		28919	
8	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	107,2		60081,13	7472,56	6440697	801059	3162126	2531203	9689652
		НР - 91%; СП - 8%				23111,12	2836,10	2477512	304030		717752	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,22332		383478,00	--	2769984	--	2769984	--	2991583
		СП - 8%				--	--	--	--		221599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18912	399352,00	--	75525	--	75525	--	81567
		СП - 8%			--	--	--	--		6042	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03072	349629,92	1937,96	10741	60	--	9742	22122
		НР - 91%; СП - 8%			347691,96	810,59	10681	25		1639	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03072	399352,00	--	12268	--	12268	--	13249
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
13	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2272	478354,00	--	108682	--	108682	--	117377
		СП - 8%			--	--	--	--		8695	
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Днища резервуаров. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	128,4	5366,63	10,41	689075	1337	647707	37538	784742
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	40031	333		58129	
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стены резервуаров. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	278	5366,63	10,41	1491923	2894	1402357	81273	1699052
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	86672	720		125856	
16	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м². Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	12	8588,72	1935,99	103065	23231	36425	59169	175213
		НР - 118%; СП - 8%			3617,40	561,20	43409	6734		12979	
17	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий резервуаров под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	11,6	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Плиты покрытий резервуаров. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	128,4	5366,63	10,41	689075	1337	647707	37538	784742
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	40031	333		58129	
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	174,4	1140,11	33,81	198835	5896	111320	79873	301005
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	81619	3352		22297	
20	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5486	403617,00	--	221424	--	221424	--	239138
		СП - 8%			--	--	--	--		17714	
21	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м³ изоляции	6,44	94597,08	1612,09	609205	10382	374522	173928	845784
		НР - 76%; СП - 8%			34829,40	706,81	224301	4552		62651	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Внутренние стены и днищ резервуаров. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	298,4	1185,84	28,64	353855	8546	226286	111751	502855
		НР - 93%; СП - 8%			398,87	3,82	119023	1140		37249	
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камера лаза. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,44	32911,14	13236,18	211948	85241	31895	128190	367349
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	94812	34672		27211	
24	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	22440,00	--	89760	--	89760	--	96941
		СП - 8%			--	--	--	--		7181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	15917,00	--	127336	--	127336	--	137523
		СП - 8%			--	--	--	--		10187	
26	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6604,00	--	26416	--	26416	--	28529
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
27	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,01248	496102,00	--	6191	--	6191	--	6686
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
28	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0096	441684,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01072	372799,00	--	3996	--	3996	--	4316
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,106	383478,00	--	40649	--	40649	--	43901
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
31	212-101-2103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	2,4	23767,00	--	57041	--	57041	--	61604
		СП - 8%			--	--	--	--		4563	
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	9,6	1140,11	33,81	10945	325	6127	4397	16569
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	4493	185		1227	
33	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0288	403617,00	--	11624	--	11624	--	12554
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
34	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камера лаза. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	25,6	5366,63	10,41	137386	266	129139	7484	156460
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	7981	66		11590	
35	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м³ изоляции	25,6	94597,08	1612,09	2421685	41269	1488783	691393	3362124
		НР - 76%; СП - 8%			34829,40	706,81	891633	18094		249046	
36	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	25,6	1495,90	136,73	38295	3500	22646	12596	54963
		НР - 94%; СП - 8%			474,57	48,88	12149	1251		4071	
37	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	9427,70	113,53	94277	1136	81476	11826	114591
		НР - 98%; СП - 8%			1166,45	40,25	11665	403		8488	
38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0152	463375,00	--	7043	--	7043	--	7606
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
39	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0013	565637,00	--	735	--	735	--	794
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
40	212-101-2103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	0,64	23767,00	--	15211	--	15211	--	16428
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00288	367006,00	--	1057	--	1057	--	1142
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
42	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	20172,01	198,42	32275	317	27231	4699	39932
		НР - 98%; СП - 8%			2954,39	42,65	4727	68		2958	
43	1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Стремянки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,22504	296535,07	87172,63	66732	19618	1309	32457	107124
		НР - 69%; СП - 8%			203540,70	5485,84	45805	1235		7935	
44	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00376	441684,00	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
45	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,18024	463375,00	--	83519	--	83519	--	90200
		СП - 8%			--	--	--	--		6681	
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04104	372799,00	--	15300	--	15300	--	16524
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
47	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00888	367006,00	--	3259	--	3259	--	3520
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
48	215-204-0103 РСНБ РК 2022	Крышка К1. Доска обрезная хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,212	93036,00	--	19724	--	19724	--	21302
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
49	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00168	463375,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
50	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0332	572707,00	--	19014	--	19014	--	20535
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
51	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0034	367006,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
52	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2	659,00	--	791	--	791	--	854
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,2	111,45	3,15	134	3	58	50	199
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	73	--		15	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,2	187,20	4,57	225	6	134	59	307
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	85	1		23	
55	215-204-0103 РСНБ РК 2022	Крышка К2. Доска обрезная хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1	93036,00	--	9304	--	9304	--	10048
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
56	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00128	441684,00	--	565	--	565	--	610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
57	234-102-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м³ до 55 кг/м³	м³	1,2	57922,00	--	69506	--	69506	--	75067
		СП - 8%			--	--	--	--		5561	
58	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0288	572707,00	--	16494	--	16494	--	17814
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
59	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,88	1155,00	--	1016	--	1016	--	1097
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,2	111,45	3,15	134	3	58	50	199
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	73	--		15	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,2	187,20	4,57	225	6	134	59	307
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	85	1		23	
62	1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Водопроводный колодец Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м³ кладки	17,35	19817,29	3561,76	343830	61797	125589	158901	542950
		НР - 93%; СП - 8%			9016,93	830,98	156444	14418		40219	
63	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,695	60438,00	--	223318	--	223318	--	241183
		СП - 8%			--	--	--	--		17865	
64	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,64	13253,46	2521,30	21736	4135	10225	8465	32617
		НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	7376	1630		2416	
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	5,4	1140,11	33,81	6157	183	3447	2473	9321
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	2527	104		690	
66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,73	26193,49	1659,26	45315	2870	39319	3390	52602
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	3126	599		3896	
67	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,32	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
68	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6604,00	--	13208	--	13208	--	14265
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
69	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	2	9792,00	--	19584	--	19584	--	21151
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
70	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01474	372799,00	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	10	1140,11	33,81	11401	338	6383	4580	17259
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	4680	192		1279	
72	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0304	403617,00	--	12270	--	12270	--	13252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
73	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камера лаза. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	10	5366,63	10,41	53666	104	50444	2924	61117
		НР - 93%; СП - 8%			311,77	2,59	3118	26		4527	
74	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м³ изоляции	10	94597,08	1612,09	945971	16121	581556	270075	1313330
		НР - 76%; СП - 8%			34829,40	706,81	348294	7068		97284	

Итого по акту	**27 359 175**
Временные здания и сооружения 1,5%	**410 388**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	**549 837**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**566 388**
Итого в ценах 2023 года, К= 1,0450539	**30 187 205**
Коэффициент условной скидки К-0,95	**28 677 845**
НДС (12 %)	**3 441 341**
Итого с НДС	**32 119 187**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Жарасбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "AKTERIS"
_____ Картаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Сиртобе"
_____ Давренов А.Т.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области (привязка)»**

На основе договора: **№135 от 10.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №4 за октябрь 2023 года
Благоустройство территории (ЛС 7-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Выемки. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	1209,2		77,98	77,98	94293	94293	--	19130	122492
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,97	--	26566		9069	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	1209,2		66,72	66,72	80678	80678	--	16373	104814
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,80	--	22733		7763	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1209,2		54,65	54,65	66083	66083	--	13410	85853
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,40	--	18622		6360	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	1209,2		150,78	150,78	182323	182323	--	36711	236556
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,16	--	50980		17521	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³ уплотненного грунта	1209,2		49,78	49,78	60194	60194	--	13616	79710
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,64	--	18912		5901	
		РАЗДЕЛ 2.Площадки и дорожное покрытие										
		Покрытие Тип-1										
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	165		8667,63	1407,68	1430159	232267	1164265	95109	1647289
		НР - 108%; СП - 8%				203,80	329,92	33627	54437		122021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	220	11112,29	1462,46	2444704	321741	2078127	130126	2780816
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	44836	75651		205986	
8	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	1100	1196,06	272,47	1315666	299717	962676	158466	1592063
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	53273	93456		117931	
9	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	1100	327,15	63,37	359865	69707	290158	24959	415613
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,01	--	23111		30789	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,66	202822,81	3016,20	133863	1991	131872	944	145592
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	874		10785	
11	1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	1100	2140,30	236,02	2354330	259622	2059321	79475	2628505
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	34,73	35387	38203		194700	
12	1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м² покрытия	1100	1403,89	0,14	1544279	154	1525447	20174	1689611
		НР - 108%; СП - 8%			16,98	--	18678	--		125158	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,33	202822,81	3016,20	66932	995	65937	472	72796
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	437		5392	
14	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	1100	2453,54	247,59	2698894	272349	2391158	78463	2999546
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	33,88	35387	37268		222189	
15	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м² покрытия	1100	545,99	0,05	600589	55	594308	6721	655897
		НР - 108%; СП - 8%			5,66	--	6226	--		48587	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	296,5	2647,17	43,83	784886	12996	446834	356636	1232844
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	325056	5162		91322	
17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	12,7495	47338,00	--	603536	--	603536	--	651819
		СП - 8%			--	--	--	--		48283	
		Отмостка Тип-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	53,5	1196,06	272,47	63989	14577	46821	7707	77432
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	2591	4545		5736	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	53,5	28601,71	1659,26	1530191	88770	1344736	104844	1765838
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	96685	18529		130803	
		Тротуары из усиленной тротуарной плитки Тип 3									
20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,28	8667,63	1407,68	19762	3209	16088	1314	22762
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	329,92	465	752		1686	
21	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	15,2	1196,06	272,47	18180	4141	13303	2190	21999
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	736	1291		1630	
22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,76	8667,63	1407,68	6587	1070	5362	438	7587
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	329,92	155	251		562	
23	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м² покрытия	15,2	1769,14	192,70	26891	2929	450	22832	53701
		НР - 94%; СП - 8%			1546,85	51,14	23512	777		3978	
24	255-102-0210 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	м²	15,2	9379,00	--	142561	--	142561	--	153966
		СП - 8%			--	--	--	--		11405	
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	100	2647,17	43,83	264717	4383	150703	120282	415799
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	109631	1741		30800	
26	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	1,6	47338,00	--	75741	--	75741	--	81800
		СП - 8%			--	--	--	--		6059	
		Асфальтобетонное покрытие (паркинг) Тип 4									
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	27	8667,63	1407,68	234026	38008	190515	15563	269556
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	329,92	5503	8908		19967	
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	36	11112,29	1462,46	400042	52648	340057	21293	455042
		НР - 108%; СП - 8%			203,80	343,87	7337	12379		33707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	180	1196,06	272,47	215291	49045	157529	25931	260520
		НР - 108%; СП - 8%			48,43	84,96	8717	15293		19298	
30	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	180	327,15	63,37	58887	11407	47480	4084	68009
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,01	--	3782		5038	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,108	202822,81	3016,20	21905	326	21579	154	23824
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	143		1765	
32	1127-0602-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	180	2140,30	236,02	385254	42483	336980	13005	430119
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	34,73	5791	6251		31860	
33	1127-0602-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307	м² покрытия	180	1403,89	0,14	252700	25	249619	3301	276482
		НР - 108%; СП - 8%			16,98	--	3056	--		20480	
34	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,054	202822,81	3016,20	10952	163	10789	77	11912
		НР - 108%; СП - 8%			--	1324,30	--	72		882	
35	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	180	2453,54	247,59	441637	44566	391280	12839	490835
		НР - 108%; СП - 8%			32,17	33,88	5791	6098		36358	
36	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м² покрытия	180	545,99	0,05	98278	9	97250	1100	107328
		НР - 108%; СП - 8%			5,66	--	1019	--		7951	
37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	72	2647,17	43,83	190596	3156	108506	86603	299375
		НР - 108%; СП - 8%			1096,31	17,41	78934	1254		22176	
38	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	3,096	47338,00	--	146558	--	146558	--	158283
		СП - 8%			--	--	--	--		11725	

Итого по акту	**22 593 985**
Временные здания и сооружения 1,5%	**338 910**
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	**454 071**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**467 739**
Итого в ценах 2023 года, К= 1,0450539	**24 929 453**
Коэффициент условной скидки К-0,95	**23 682 980**
НДС (12 %)	**2 841 958**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									26 524 938

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Жарасбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"
Сартаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Сартөбе"
Давренов А.Т.