Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области (привязка)»

Договор: №135 от 10.05.2023г.

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№135	10.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**43 798 494**								**5 255 819**	**49 054 313**
в т.ч. за месяц		**28 669 554**							**3 440 346**	**32 109 900**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Карасбаев А.Б.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"
_____ Сартаев М.С.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**
Объект **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области**
На основе договора: **№135 от 10.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2023 года
Общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Окна и двери (АР-9)									
		Окна									
62	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**19,8**	**4234,44**	**245,38**	**83842**	**4858**	**42395**	**35035**	**128387**
		НР - 90%; СП - 8%			**1847,94**	**118,10**	**36589**	**2338**		**9510**	
63	**223-102-0203 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**19,8**	**35465,00**	**--**	**702207**	**--**	**702207**	**--**	**758384**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56177**	
64	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	14,3	2158,54	13,88	30867	199	26183	4120	37786
		НР - 90%; СП - 8%			313,66	6,47	4485	93		2799	
65	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	1,35	5036,73	244,34	6800	330	3547	2772	10338
		НР - 90%; СП - 8%			2165,15	116,50	2923	157		766	
66	223-102-0102 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	1,35	39837,00	--	53780	--	53780	--	58082
		СП - 8%			--	--	--	--		4302	
67	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	**1**	**1481,67**	**7,07**	**1482**	**7**	**1164**	**283**	**1906**
		НР - 90%; СП - 8%			**310,94**	**3,31**	**311**	**3**		**141**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	3	3593,83	244,61	10781	734	4945	4914	16951
		НР - 90%; СП - 8%			1700,55	119,54	5102	359		1256	
69	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	3	32457,00	--	97371	--	97371	--	105161
		СП - 8%			--	--	--	--		7790	
70	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	2,1	4438,54	13,88	9321	30	8632	605	10720
		НР - 90%; СП - 8%			313,66	6,47	659	14		794	
		Витражи ВР-1,ВР-2 (АР-10)									
86	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	23,04	98820,00	--	2276813	--	2276813	--	2458958
		СП - 8%			--	--	--	--		182145	
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
		Тип 1									
87	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	76,14	2308,46	175,06	175766	13329	156549	10701	201384
		НР - 108%; СП - 8%			77,33	52,80	5888	4020		14917	
88	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м² основания	76,14	1746,89	44,18	133008	3364	129407	1563	145337
		НР - 108%; СП - 8%			3,11	15,90	237	1211		10765	
89	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	76,14	911,78	32,80	69423	2497	31637	34547	112288
		НР - 94%; СП - 8%			463,47	19,22	35289	1463		8318	
90	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	76,14	1832,37	92,47	139517	7041	125684	10024	161504
		НР - 94%; СП - 8%			89,21	50,84	6792	3871		11963	
91	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	76,14	2904,53	21,07	221151	1605	176453	41183	283321
		НР - 94%; СП - 8%			565,97	9,44	43093	719		20986	
92	1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	76,14	1879,93	14,17	143138	1079	111050	29606	186564
		НР - 94%; СП - 8%			407,26	6,40	31009	487		13819	
93	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	76,14	2518,31	44,33	191744	3376	156315	31593	241204
		НР - 94%; СП - 8%			420,98	20,43	32053	1556		17867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	76,14	257,25	0,81	19587	61	15551	3762	25217
		НР - 94%; СП - 8%			52,20	0,36	3975	27		1868	
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	76,14	1140,11	33,81	86808	2574	48600	34871	131414
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	35634	1463		9734	
96	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	76,14	340,86	11,56	25953	880	24192	1282	29414
		НР - 94%; СП - 8%			11,57	6,35	881	483		2179	
		Тип 2									
99	1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	92,44	2308,46	175,06	213394	16183	190063	12992	244496
		НР - 108%; СП - 8%			77,33	52,80	7148	4881		18111	
100	1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м² основания	92,44	1746,89	44,18	161483	4084	157112	1898	176451
		НР - 108%; СП - 8%			3,11	15,90	287	1470		13070	
101	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	92,44	911,78	32,80	84285	3032	38410	41943	136326
		НР - 94%; СП - 8%			463,47	19,22	42843	1777		10098	
102	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	92,44	1832,37	92,47	169384	8548	152589	12170	196078
		НР - 94%; СП - 8%			89,21	50,84	8247	4700		14524	
103	1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	92,44	2904,53	21,07	268495	1948	214229	50000	343974
		НР - 94%; СП - 8%			565,97	9,44	52318	873		25479	
104	1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	92,44	1879,93	14,17	173781	1310	134824	35944	226503
		НР - 94%; СП - 8%			407,26	6,40	37647	592		16778	
105	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	92,44	2518,31	44,33	232793	4098	189780	38356	292841
		НР - 94%; СП - 8%			420,98	20,43	38915	1889		21692	
106	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	92,44	257,25	0,81	23780	75	18880	4567	30615
		НР - 94%; СП - 8%			52,20	0,36	4825	33		2268	
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	92,44	1140,11	33,81	105392	3126	59004	42337	159547
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	43262	1777		11818	
108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	92,44	340,86	11,56	31509	1069	29370	1557	35711
		НР - 94%; СП - 8%			11,57	6,35	1070	587		2646	

РАЗДЕЛ 7.Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой Руберойд	м² изолируемой поверхности	188	537,92	18,40	101129	3459	75990	20710	131587
		НР - 92%; СП - 8%			115,32	4,42	21680	831		9748	
112	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	188	537,92	18,40	101129	3459	75990	20710	131587
		НР - 92%; СП - 8%			115,32	4,42	21680	831		9748	
113	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя Минплита	м² изолируемой поверхности	188	1075,84	36,80	202258	6918	151980	41420	263172
		НР - 92%; СП - 8%			230,64	8,84	43360	1662		19494	
114	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	56,4	43327,00	--	2443643	--	2443643	--	2639134
		СП - 8%			--	--	--	--		195491	
115	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	320,8	903,92	218,79	289978	70188	50809	132205	455957
		НР - 69%; СП - 8%			526,75	70,51	168981	22620		33774	
116	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	368,92	3801,00	--	1402265	--	1402265	--	1514446
		СП - 8%			--	--	--	--		112181	
117	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	5,16	200030,84	1137,34	1032159	5869	849723	160855	1288455
		НР - 90%; СП - 8%			34218,50	418,58	176567	2160		95441	
118	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены. Устройство карнизов	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25,8	6791,48	38,91	175220	1004	115204	53510	247029
		НР - 80%; СП - 8%			2287,30	17,19	59012	444		18298	
119	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	7,08	195083,79	1611,49	1381193	11409	1123823	225747	1735495
		НР - 80%; СП - 8%			34740,23	687,71	245961	4869		128555	
120	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м² потолков	25,8	2797,24	4,73	72169	122	62620	8533	87158
		НР - 90%; СП - 8%			365,39	2,10	9427	54		6456	
121	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	29,67	3801,00	--	112776	--	112776	--	121798
		СП - 8%			--	--	--	--		9022	
122	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	42	1075,84	36,80	45185	1545	33953	9253	58793
		НР - 92%; СП - 8%			230,64	8,84	9687	371		4355	
123	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	31805,16	1234,78	63610	2470	41690	18424	88596
		НР - 90%; СП - 8%			9725,02	510,38	19450	1021		6563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,39	195083,79	1611,49	76083	628	61906	12435	95600
		НР - 90%; СП - 8%			34740,23	687,71	13549	268		7081	
125	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	8,6	1089,40	29,99	9369	258	710	7819	18563
		НР - 92%; СП - 8%			976,83	11,38	8401	98		1375	
126	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	9,89	3801,00	--	37592	--	37592	--	40599
		СП - 8%			--	--	--	--		3007	
127	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	12,35	10001,72	61,99	123521	766	84174	35014	171218
		НР - 90%; СП - 8%			3123,94	26,20	38581	324		12683	
128	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.11	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м² покрытия по фермам	310,2	93,84	3,10	29109	961	7374	19062	52023
		НР - 90%; СП - 8%			66,97	1,31	20774	406		3853	
129	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кэм=1.11	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	64,1	3063,35	17,35	196361	1112	166746	26529	240721
		НР - 92%; СП - 8%			444,67	5,19	28503	333		17831	
130	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	64,1	785,00	--	50318	--	50318	--	54343
		СП - 8%			--	--	--	--		4025	
131	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
132	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	18	898,00	--	16164	--	16164	--	17457
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
133	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	1562,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
134	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	18	880,00	--	15840	--	15840	--	17107
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
135	224-204-0104 РСНБ РК 2022	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	30	500,00	--	15000	--	15000	--	16200
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
136	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	6	1578,00	--	9468	--	9468	--	10225
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
137	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	32	418,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
138	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	212,00	--	6784	--	6784	--	7327
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
139	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	12	623,00	--	7476	--	7476	--	8074
		СП - 8%			--	--	--	--		598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	32	1052,00	--	33664	--	33664	--	36357
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
		РАЗДЕЛ 9.Наружная отделка									
153	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	23,856	20856,80	4402,41	497560	105024	172684	227179	782718
		НР - 93%; СП - 8%			9215,79	1023,93	219852	24427		57979	
154	213-101-0401 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,447	73191,00	--	691435	--	691435	--	746750
		СП - 8%			--	--	--	--		55315	
155	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	9,63	53927,53	1912,41	519322	18417	160041	263810	845783
		НР - 76%; СП - 8%			35396,07	649,51	340864	6255		62651	
156	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	9,63	25969,00	--	250081	--	250081	--	270088
		СП - 8%			--	--	--	--		20007	
		РАЗДЕЛ 10.Крыльцо и пандус входной группы по оси "А"									
157	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,8	13253,46	2521,30	37110	7060	17457	14453	55688
		НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	12593	2783		4125	
158	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	15,8	1118,85	158,05	17678	2498	10040	5267	24781
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	5140	586		1836	
159	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	15,8	31,86	2,35	503	37	447	26	571
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	19	9		42	
160	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	15,8	5285,20	93,32	83506	1475	55706	25435	117656
		НР - 94%; СП - 8%			1666,16	46,37	26325	733		8715	
161	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Сетка на площадку и ступены. Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,2	25082,71	1659,26	55182	3650	47556	4311	64253
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	3976	762		4759	
162	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09145	383478,00	--	35069	--	35069	--	37875
		СП - 8%			--	--	--	--		2806	
163	214-103-0205 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т	0,00628	1385075,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Пандус-Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,733	25082,71	1659,26	43468	2875	37461	3396	50613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	47,04	187,20	4,57	8806	215	5262	2320	12016
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	3329	34		890	
		РАЗДЕЛ 12.Крыльцо по оси "1" и "2" (2шт)									
181	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,6	13253,46	2521,30	21206	4034	9976	8259	31822
		НР - 94%; СП - 8%			4497,44	993,88	7196	1590		2357	
182	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	8,6	1118,85	158,05	9622	1360	5464	2867	13488
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	2798	319		999	
183	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	8,6	31,86	2,35	274	20	244	14	311
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	10	5		23	
184	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	8,6	5285,20	93,32	45453	803	30321	13844	64041
		НР - 94%; СП - 8%			1666,16	46,37	14329	399		4744	
185	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Сетка на площадку и ступены. Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,6	25082,71	1659,26	65215	4314	56202	5095	75935
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	4699	900		5625	
186	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07406	383478,00	--	28400	--	28400	--	30672
		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
187	214-103-0205 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм	т	0,00628	1385075,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
188	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Стойки СТ1 из квадратной стальной трубы, диаметр 100 мм. Установка	км	0,01	754687,40	156598,50	7547	1566	323	6190	14836
		НР - 9% СП - 8%			565833,60	59378,97	5658	594		1099	
189	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1722	449500,00	--	77404	--	77404	--	83596
		СП - 8%			--	--	--	--		6192	
190	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01416	441684,00	--	6254	--	6254	--	6754
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
191	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	9,2	903,92	218,79	8316	2013	1457	3791	13076
		НР - 69%; СП - 8%			526,75	70,51	4846	649		969	
192	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	10,58	3801,00	--	40215	--	40215	--	43432
		СП - 8%			--	--	--	--		3217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,56784	235094,55	54118,03	133496	30730	4054	75531	225749
		НР - 69%; СП - 8%			173838,21	18936,76	98712	10753		16722	
194	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02262	463375,00	--	10482	--	10482	--	11321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
195	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,54522	417640,00	--	227706	--	227706	--	245922
		СП - 8%			--	--	--	--		18216	
196	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	22,6	111,45	3,15	2519	71	1080	950	3746
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	1368	8		278	
197	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	45,2	187,20	4,57	8461	207	5055	2230	11546
		НР - 69%; СП - 8%			70,77	0,72	3199	33		855	

Итого по акту	21 146 884
Временные здания и сооружения 1,5%	317 203
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	424 989
Непредвиденные работы и затраты 2%	437 782
Итого в ценах 2023 года, К= 1,0450539	23 332 770
Коэффициент условной скидки К-0,95	22 166 131
НДС (12 %)	2 659 936
Итого с НДС	24 826 067

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Жарасбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"
_____ Сартаев М.С.

Авторский надзор:
"Каласы Артөбе"
_____ Давренов А.Т.

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик **ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"**
Объект **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области**
На основе договора: **№135 от 10.05.2023г.**

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2023 года
Внутренний водопровод и канализация (ЛС 2-1-4)

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение									
		Водоснабжение В1 (хоз.питьевой)									
1	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	2510,86	30,73	22598	277	178	21704	47847
		НР - 98%; СП - 8%			2460,30	0,53	22143	5		3544	
2	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6	2265,12	25,88	13591	155	78	13093	28818
		НР - 98%; СП - 8%			2226,28	0,35	13358	2		2135	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	18	2073,81	21,80	37329	392	211	35996	79190
		НР - 98%; СП - 8%			2040,34	0,22	36726	4		5866	
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	16	1920,29	18,00	30725	288	194	29640	65194
		НР - 98%; СП - 8%			1890,18	0,13	30243	2		4829	
5	241-205-1304 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	м	9	527,00	--	4743	--	4743	--	5122
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
6	241-205-1303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
7	241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	18	259,00	--	4662	--	4662	--	5035
		СП - 8%			--	--	--	--		373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,3	4695,00	--	1409	--	1409	--	1522
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		Водопровод ТЗ (горячая вода)									
28	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2510,86	30,73	25109	307	199	24116	53163
		НР - 98%; СП - 8%			2460,30	0,53	24603	5		3938	
29	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2265,12	25,88	22651	259	129	21821	48030
		НР - 98%; СП - 8%			2226,28	0,35	22263	4		3558	
30	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	2073,81	21,80	29033	305	163	27997	61592
		НР - 98%; СП - 8%			2040,34	0,22	28565	3		4562	
31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1920,29	18,00	28804	270	181	27788	61119
		НР - 98%; СП - 8%			1890,18	0,13	28353	2		4527	
32	241-205-2203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	10	767,00	--	7670	--	7670	--	8284
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
33	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
34	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	14	314,00	--	4396	--	4396	--	4748
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
35	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	15	273,00	--	4095	--	4095	--	4423
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
36	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	663,39	7,96	1327	16	33	1255	2788
		НР - 98%; СП - 8%			639,14	1,08	1278	2		207	
37	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	10	566,34	5,74	5663	57	83	5418	11968
		НР - 98%; СП - 8%			552,33	0,54	5523	5		887	
38	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5629,00	--	11258	--	11258	--	12159
		СП - 8%			--	--	--	--		901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
40	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
41	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1100,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	27512,62	--	27513	--	26971	531	30288
		НР - 98%; СП - 8%			542,12	--	542	--		2244	
43	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в подпольном канале. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем	м³ изоляции	0,21	107785,12	1634,35	22635	343	15368	5375	30251
		НР - 76%; СП - 8%			32972,00	706,81	6924	148		2241	
		Водопровод Т4 (циркуляционная вода)									
44	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2265,12	25,88	22651	259	129	21821	48030
		НР - 98%; СП - 8%			2226,28	0,35	22263	4		3558	
45	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2073,81	21,80	24886	262	140	23997	52794
		НР - 98%; СП - 8%			2040,34	0,22	24484	3		3911	
46	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1920,29	18,00	34565	324	218	33345	73343
		НР - 98%; СП - 8%			1890,18	0,13	34023	2		5433	
47	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
48	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	12	314,00	--	3768	--	3768	--	4069
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
49	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	18	273,00	--	4914	--	4914	--	5307
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
50	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	566,34	5,74	2265	23	33	2167	4787
		НР - 98%; СП - 8%			552,33	0,54	2209	2		355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
52	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1722,00	--	1722	--	1722	--	1860
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
53	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
54	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в подпольном канале. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	0,21	107785,12	1634,35	22635	343	15368	5375	30251
		НР - 76%; СП - 8%			32972,00	706,81	6924	148		2241	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
55	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1064,80	4,71	19166	85	157	18571	40756
		НР - 98%; СП - 8%			1051,34	1,42	18924	26		3019	
56	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	18	1784,00	--	32112	--	32112	--	34681
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
57	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1101,39	1,92	30839	53	87	30102	65817
		НР - 98%; СП - 8%			1096,40	0,62	30699	17		4875	
58	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	28	314,00	--	8792	--	8792	--	9495
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
59	241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	1974,00	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
60	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	5	552,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
61	241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2147,00	--	2147	--	2147	--	2319
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
62	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	2	2775,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х50х50 мм	шт.	4	1846,00	--	7384	--	7384	--	7975
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
64	241-209-0316 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х110х110 мм	шт.	3	3270,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
65	241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	2	2775,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
74	241-209-0304 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х50х50 мм=ПРОЧИСТКА	шт.	2	1846,00	--	3692	--	3692	--	3987
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
75	241-209-0316 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х110х110 мм=ПРОЧИСТКА	шт.	2	3270,00	--	6540	--	6540	--	7063
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Итого по акту									1 164 580
		Временные здания и сооружения 1,5%									17 469
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%									23 405
		Непредвиденные работы и затраты 2%									24 109
		Итого в ценах 2023 года, К= 1,0450539									1 284 959
		Коэффициент условной скидки К-0,95									1 220 711
		НДС (12 %)									146 485
		Итого с НДС									1 367 196

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Жарасбаев А.Б.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "ARTERIA"
_____ Сартаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ Давренов А.Т.

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
Объект Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 20 посещений в с .Каражар Байганинского района Актюбинской области
На основе договора: №135 от 10.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №3 за сентябрь 2023 года
Наружные сети водопровода и канализации (ЛС 6-2-1)

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой, противопожарный									
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	313,8087375	228,01	228,01	71552	71552	--	15424	93933
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,27	--	21424		6957	
2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	23,6200125	4891,42	--	115535	--	--	83185	214618
		НР - 72%; СП - 8%			4891,42	--	115535	--		15898	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	16,08	8800,81	251,94	141517	4051	113398	24892	179721
		НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	24068	1075		13313	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	10,72	1129,70	--	12110	--	--	8719	22496
		НР - 72%; СП - 8%			1129,70	--	12110	--		1666	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	310,62875	46,86	46,86	14556	14556	--	2951	18908
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,20	--	4100		1401	
		Трубопровод									
6	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	681068,26	120934,52	6811	1209	279	5720	13534
		НР - 99%; СП - 8%			532302,72	45502,03	5323	455		1002	
7	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	10,04	2431,00	--	24407	--	24407	--	26360
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,057	652094,76	98453,28	37169	5612	1335	31949	74648
		НР - 99%; СП - 8%			530207,04	35970,05	30222	2050		5530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	28,112	2123,00	--	59682	--	59682	--	64457
		СП - 8%			--	--	--	--		4775	
10	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	29,116	1413,00	--	41141	--	41141	--	44432
		СП - 8%			--	--	--	--		3291	
11	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка =ФУТЛЯР	км трубопровода	0,003	1820020,96	754931,18	5460	2265	422	3517	9696
		НР - 99%; СП - 8%			924194,88	260084,85	2773	780		718	
12	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	3	11153,00	--	33459	--	33459	--	36136
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
13	.1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	1559383,08	53392,90	15594	533	11286	3739	20880
		НР - 99%; СП - 8%			377475,48	248,34	3775	2		1547	
14	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,057	1276958,59	53176,95	72787	3031	48345	21207	101514
		НР - 99%; СП - 8%			375625,11	191,03	21411	11		7520	
					Колодец водопроводный круглый из Ж/Б диаметр 1500мм						
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,468	32962,67	13236,18	147277	59139	22358	88937	255111
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	65780	24055		18897	
16	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	21889,00	--	65667	--	65667	--	70920
		СП - 8%			--	--	--	--		5253	
17	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15917,00	--	63668	--	63668	--	68761
		СП - 8%			--	--	--	--		5093	
18	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20677,00	--	41354	--	41354	--	44662
		СП - 8%			--	--	--	--		3308	
19	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	39359,00	--	118077	--	118077	--	127523
		СП - 8%			--	--	--	--		9446	
20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7845,00	--	62760	--	62760	--	67781
		СП - 8%			--	--	--	--		5021	
21	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6604,00	--	13208	--	13208	--	14265
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
22	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,027682	994397,00	--	27527	--	27527	--	29729
		СП - 8%			--	--	--	--		2202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	76624,00	--	229872	--	229872	--	248262
		СП - 8%			--	--	--	--		18390	
24	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3676,86	266,99	3677	267	499	2993	7203
		НР - 99%; СП - 8%			2911,11	111,90	2911	112		534	
25	244-404-0106 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	51761,00	--	51761	--	51761	--	55902
		СП - 8%			--	--	--	--		4141	
26	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884,00	--	151884	--	151884	--	164035
		СП - 8%			--	--	--	--		12151	
27	241-509-0102 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	294969,00	--	294969	--	294969	--	318567
		СП - 8%			--	--	--	--		23598	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	1431093,90	692387,24	572	277	9	368	1015
		НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	286	86		75	
29	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
30	1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2739,71	128,90	5479	258	614	4675	10966
		НР - 99%; СП - 8%			2303,65	57,31	4607	115		812	
31	242-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	53772,00	--	53772	--	53772	--	58074
		СП - 8%			--	--	--	--		4302	
32	242-101-1403 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	106798,00	--	106798	--	106798	--	115342
		СП - 8%			--	--	--	--		8544	
33	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1178,51	66,83	2357	134	122	2080	4792
		НР - 99%; СП - 8%			1050,30	--	2101	--		355	
34	1122-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8912,44	4585,77	8912	4586	290	5478	15541
		НР - 99%; СП - 8%			4036,29	1496,68	4036	1497		1151	
35	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1695,42	42,97	3391	86	324	2989	6891
		НР - 99%; СП - 8%			1490,60	19,10	2981	38		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	242-101-1301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	2	70574,00	--	141148	--	141148	--	152440
		СП - 8%			--	--	--	--		11292	
					Водомерный узел						
37	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	30138,91	646,08	30139	646	15374	13994	47663
		НР - 98%; СП - 8%			14119,35	160,06	14119	160		3531	
38	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1591,49	220,29	1591	220	19	1392	3221
		НР - 98%; СП - 8%			1352,14	67,80	1352	68		239	
39	242-404-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	8267,00	--	8267	--	8267	--	8928
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
40	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	777,79	40,65	778	41	19	721	1619
		НР - 98%; СП - 8%			717,64	18,07	718	18		120	
41	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С	шт.	1	25295,00	--	25295	--	25295	--	27319
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
42	245-701-0901 СпрСЦ 07.2022	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5 диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, DN 100	шт	1	24794,00	--	24794	--	24794	--	26778
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
43	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2868,09	122,60	17209	735	1823	14464	34207
		НР - 98%; СП - 8%			2441,82	18,07	14651	108		2534	
44	242-311-0202 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью от 2,5 до 6,3 м³/ч	шт.	1	20322,00	--	20322	--	20322	--	21948
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
45	242-207-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2206,00	--	2206	--	2206	--	2382
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
46	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	2029,00	--	2029	--	2029	--	2191
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
47	242-207-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3866,00	--	11598	--	11598	--	12526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00014	1431093,90	692387,24	200	97	3	129	355
		НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	100	30		26	
49	241-112-0103 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	2	118,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		РАЗДЕЛ 2.Канализация									
50	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	337,2273	228,01	228,01	76891	76892	--	16575	100942
		НР - 72%; СП - 8%			--	68,27	--	23023		7476	
51	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	25,3827	4891,42	--	124157	--	--	89393	230634
		НР - 72%; СП - 8%			4891,42	--	124157	--		17084	
52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	17,28	8800,81	251,94	152078	4353	121861	26749	193133
		НР - 99%; СП - 8%			1496,77	66,86	25864	1155		14306	
53	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	12,96	1129,70	--	14641	--	--	10541	27197
		НР - 72%; СП - 8%			1129,70	--	14641	--		2015	
54	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	332,37	46,86	46,86	15575	15575	--	3158	20232
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,20	--	4387		1499	
		Трубопровод									
55	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	564148,57	265501,60	6770	3186	--	4484	12155
		НР - 99%; СП - 8%			298646,97	78830,32	3584	946		900	
56	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06	679336,32	340407,49	40760	20425	--	25609	71678
		НР - 99%; СП - 8%			338928,83	92198,11	20336	5532		5310	
57	241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	12,12	2022,00	--	24507	--	24507	--	26468
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
58	241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	60,6	2457,00	--	148894	--	148894	--	160806
		СП - 8%			--	--	--	--		11912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,072	34721,92	22331,84	2500	1608	--	812	3577
		НР - 61%; СП - 8%			12390,08	6092,83	892	439		265	
60	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	72	82,00	--	5904	--	5904	--	6376
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
		Колодец канализационный круглый из Ж/Б диаметр 1000мм									
61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4	32962,67	13236,18	131851	52945	20016	79621	228390
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	58890	21536		16918	
62	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	15178,00	--	60712	--	60712	--	65569
		СП - 8%			--	--	--	--		4857	
63	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	14318,00	--	57272	--	57272	--	61854
		СП - 8%			--	--	--	--		4582	
64	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	16554,00	--	66216	--	66216	--	71513
		СП - 8%			--	--	--	--		5297	
65	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	7845,00	--	70605	--	70605	--	76253
		СП - 8%			--	--	--	--		5648	
66	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т	0,0264	994397,00	--	26252	--	26252	--	28352
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
67	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	76624,00	--	306496	--	306496	--	331016
		СП - 8%			--	--	--	--		24520	
68	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием=ФУТЛЯР	км трубопровода	0,003	2164448,14	953503,40	6493	2861	463	4106	11447
		НР - 99%; СП - 8%			1056222,72	326326,00	3169	979		848	
69	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	3	15564,00	--	46692	--	46692	--	50427
		СП - 8%			--	--	--	--		3735	
		РАЗДЕЛ 3.Выгреб									
70	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,924	32962,67	13236,18	63420	25467	9627	38298	109855
		НР - 99%; СП - 8%			14722,40	5383,92	28326	10359		8137	
71	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21889,00	--	21889	--	21889	--	23640
		СП - 8%			--	--	--	--		1751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	20677,00	--	62031	--	62031	--	66993
		СП - 8%			--	--	--	--		4962	
73	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22440,00	--	22440	--	22440	--	24235
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
74	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7845,00	--	7845	--	7845	--	8473
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
75	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6604,00	--	6604	--	6604	--	7132
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
76	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	12579,00	--	12579	--	12579	--	13585
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
77	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка=ВЕНТИЛЯЦИЯ	м трубопровода	2,5	1064,80	4,71	2662	12	22	2579	5661
		НР - 98%; СП - 8%			1051,34	1,42	2628	4		419	
78	241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2,5	2022,00	--	5055	--	5055	--	5459
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
79	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4332,29	62,01	4332	62	3631	645	5375
		НР - 98%; СП - 8%			639,01	18,97	639	19		398	
80	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,5	8738,35	2592,54	4369	1297	2448	1074	5878
		НР - 93%; СП - 8%			1247,31	1061,40	624	531		435	
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,5	26085,37	1659,26	13043	829	11310	980	15145
		НР - 91%; СП - 8%			1807,19	346,34	904	173		1122	
82	1108-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону толщиной слоя 2 мм	м² поверхности	2	7927,11	287,10	15854	574	14731	674	17851
		НР - 93%; СП - 8%			274,41	88,19	549	176		1322	
83	1108-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция напыляемая по бетону. На каждый следующий 1 мм добавлять к норме 1108-0101-0309	м² поверхности	2	29070,73	586,60	58141	1173	56160	1104	63984
		НР - 93%; СП - 8%			404,13	189,24	808	378		4740	
84	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	8,5	3522,29	10,91	29939	93	24327	5153	37900
		НР - 93%; СП - 8%			649,31	2,59	5519	22		2807	
85	1113-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м²	13	781,35	3,96	10158	51	8854	871	11911
		НР - 69%; СП - 8%			96,37	0,72	1253	9		882	
86	1113-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой	м²	13	285,53	3,15	3712	41	2860	563	4617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			62,42	0,36	811	5		342	
87	1113-0301-1909 РСНБ РК 2022 Ктто и Кзм=1.05	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м²	13	3311,51	72,98	43050	949	30150	8832	56032
		НР - 69%; СП - 8%			919,34	65,22	11951	848		4151	
88	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,001924	463375,00	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
89	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,018	27941,00	--	503	--	503	--	543
		СП - 8%			--	--	--	--		40	

Итого по акту	5 212 390
Временные здания и сооружения 1,5%	78 186
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями 1,98%	104 753
Непредвиденные работы и затраты 2%	107 907
Итого в ценах 2023 года, К= 1,0450539	5 751 178
Коэффициент условной скидки К-0,95	5 463 619
НДС (12 %)	655 634
Итого с НДС	6 119 253

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Жарасбаев А.Б.

Исполнитель:
Директор ТОО "Номад Құрылыс Компаниясы"
_____ Кугабаев Б.Ы.

Технадзор:
ПДО "АКТЕБЕ-А"
_____ Сартаев М.С.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ Тавренов А.Т.