Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "
Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и переоборудования котла в административном здании аппарата акима Шакировского с/округа в с.Шакирова Таласского района Жамбылской области"

Договор №73 от 09 июнь 2017 года

СПРАВКА № 1
за июнь месяц 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	600 862,00	672 966	600 862	672 966,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	600 862,00	672 966	600 862	672 966,00

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

И.О. Руководителя
_____ **А.О. Шурекенов**

Технический надзор:
ТОО "АНКО-Тараз"

Директор
_____ **Б.С. Шуленбаев**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и переоборудования котла в административном здании аппарата акима Шакировского с/округа в с.Шакирова Таласского района Жамбылской области"

Договор: №73 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-1-1 К=0,8	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	3689,39	278,03	3689	278	4499	18,21	18
		1котел		3411,36	103,82	3411	104	128	0,51	1
2	Е0109-17-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,126	2909,29	1599,90	367	202	156	5,61	1
		т		947,70	431,99	119	54	90	1,64	--
3	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
4	СКомм.прил.п.1	Отопительный котел Юнилюкс 36 кВт	2	53424,77	--	106850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	302,95	4,59	4544	69	1018	0,28	4
		м		51,30	1,71	770	26	128	0,01	--
6	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	343,95	4,59	2752	37	543	0,28	2
		м		51,30	1,71	410	14	128	0,01	--
7	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	23	78,92	--	1815	--	2053	0,33	8
		м		69,75	--	1604	--	128	--	--
8	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
12	СКомм.прил.п.6	Стоимость счетчика газового G-4	1	1920,50	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-15 прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	495,00	--	495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	6	1142,00	--	6852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	9	1142,00	--	10278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция газохода и дымовой трубы								
16	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,022344	56300,00	--	1258	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети газопровода								
17	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	36,36	131,00	--	4763	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7543**	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**453**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7996**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**178026**	**3643**			**111**
		Накладные расходы -	Тенге			**26866**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12293**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**217186**				
		Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			7384				
		Итого:	Тенге			224570				
			Тенге							
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17 %				2627				
		Затраты на выслуга лет, 1%	Тенге			2246				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			898				
		Итого:	Тенге			230342				

1	2	3	4	5
		Итого в ценах 2015 года К=2,55742	Тенге	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	
		Итого:	**Тенге**	
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	
		Всего:	**Тенге**	

Технический надзор Инженер:
ТОО "АНКО -Тараз"

Эксперт _____ Б.К. Аханбеков

И.О. Руководителя
_____ А. О Шурекенов

6	7	8	9	10	11
	589081				
	11782				
	600862				
	72103				
	672966				

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: А. Байметов