Заказчик: Есеналина Сауле
Генподрядчик: ТОО "Каз Энерго Проект Строй"
Наименование объекта -Строительства магазина

А К Т №1
приемки выполненных работ за январь месяц 2021 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3	23,0000		162,57	3739
		Накладные расходы	%	72		41,12	946
		Сметная прибыль	%	8		16,29	375
		Сметная стоимость:				219,98	5060
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	4,6000		2457,68	11305
		Накладные расходы	%	72		1769,53	8140
		Сметная прибыль	%	8		338,18	1556
		Сметная стоимость:				4565,39	21001
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	24,0000		30,63	735
		Накладные расходы	%	72		7,54	181
		Сметная прибыль	%	8		3,05	73
		Сметная стоимость:				41,22	989
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	4,3000		706,64	3039
		Накладные расходы	%	72		508,78	2188
		Сметная прибыль	%	8		97,23	418
		Сметная стоимость:				1312,65	5644
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	21,0000		131,75	2767
		Накладные расходы	%	72		70,17	1474
		Сметная прибыль	%	8		16,15	339
		Сметная стоимость:				218,07	4579

Scanned with CamScanner

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21585
		Накладные расходы -	Тенге				12928
		Сметная прибыль -	Тенге				2761
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37273
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		ФЛ					
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4,0000		1455,17	5821
		Накладные расходы	%	118		1052,94	4212
		Сметная прибыль	%	8		200,65	803
		Сметная стоимость:				2708,76	10835
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	шт	8,0000		1930,81	15446
		Накладные расходы	%	118		1382,30	11058
		Сметная прибыль	%	8		265,05	2120
		Сметная стоимость:				3578,16	28625
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство**	м3	0,2000		29562,28	5912
		Накладные расходы	%	91		3466,73	693
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	528
		Сметная стоимость:				35671,33	7134
		Фундаменты ФБС					
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	5,0000		1463,30	7317
		Накладные расходы	%	118		834,31	4172
		Сметная прибыль	%	8		183,81	919
		Сметная стоимость:				2481,42	12407
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	10,0000		2074,15	20742
		Накладные расходы	%	118		1172,36	11724
		Сметная прибыль	%	8		259,72	2597
		Сметная стоимость:				3506,23	35062
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55238
		Накладные расходы -					31859
		Сметная прибыль -	Тенге				6968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94064
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					

Scanned with CamScanner

55	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,6300		12645,18	45902
		Накладные расходы	%	93		5748,96	20869
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	5342
		Сметная стоимость:				19865,68	72112
56	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,4600		28541,00	13129
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	1050
		Сметная стоимость:				30824,28	14179
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59031
		Накладные расходы -					20869
		Сметная прибыль -	Тенге				6392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86292
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
31	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	11,8000		4527,66	53426
		Накладные расходы	%	92		1480,69	17472
		Сметная прибыль	%	8		480,67	5672
		Сметная стоимость:				6489,02	76570
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5					53426
		Накладные расходы -					17472
		Сметная прибыль -					5672
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					76570
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Окна					
101	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,9600		2372,51	7023
		Накладные расходы	%	90		755,68	2237
		Сметная прибыль	%	8		250,26	741
		Сметная стоимость:				3378,44	10000
		Двери					
109	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,9680		2415,43	4754
		Накладные расходы	%	69		1324,47	2607
		Сметная прибыль	%	8		299,19	589

Scanned with CamScanner

		Сметная стоимость:				**4039,09**	**7949**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**11776**
		Накладные расходы -					**4843**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1330**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**17949**
		Итого по смете	**Тенге**				**274875**

Отопление

Составлена в ценах 4 квартала 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,6000**		**1540,22**	**14786**
		Накладные расходы	%	98		322,32	3094
		Сметная прибыль	%	8		149,00	1430
		Сметная стоимость:				**2011,54**	**19310,78**
2	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**81,0000**		**1321,51**	**107042**
		Накладные расходы	%	98		612,63	49623
		Сметная прибыль	%	8		154,73	12533
		Сметная стоимость:				**2088,87**	**169198,47**
6	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**44,0000**		**70,76**	**3113**
		Накладные расходы	%	98		67,56	2973
		Сметная прибыль	%	8		11,07	487
		Сметная стоимость:				**149,39**	**6573,16**
7	**1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**3,0000**		**2779,59**	**8339**
		Накладные расходы	%	98		252,57	758
		Сметная прибыль	%	8		242,57	728
		Сметная стоимость:				**3274,73**	**9824,19**

Scanned with CamScanner

8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	5,9200		18028,96	106731
		Накладные расходы	%	98		738,59	4372
		Сметная прибыль	%	8		1501,40	8888
		Сметная стоимость:				20268,95	119992,18
		ИТОГО по смете:	Тенге				324899

электрооборудования и электроосвещение

Составлена в текущих ценах 4-го квартала 2018 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Щиты и шкафы					
1	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1,0000		4451,41	4451,41
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2478,84	2478,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		554,42	554,42
		Сметная стоимость:				7484,67	7484,67
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000		2422,83	4845,66
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	1542,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,52	511,04
		Сметная стоимость:				3449,47	6898,94
9	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2,0000		1640,22	3280,44
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		913,88	1827,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,33	408,66
		Сметная стоимость:				2758,43	5516,86
13	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,0000		343,84	687,68

Scanned with CamScanner

		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	554,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	109,86
		Сметная стоимость:				**741,49**	**1482,98**
21	**Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**47,0000**		**757,72**	**35612,84**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		338,35	15902,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,69	4121,43
		Сметная стоимость:				**1183,76**	**55636,72**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**79528**

		Покрытие					
24.1	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,2000**		**1071,37**	**6642**
		Накладные расходы	%	108		328,24	2035
		Сметная прибыль	%	8		111,97	694
		Сметная стоимость:				**1511,58**	**9371,80**
26.1	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**62,0000**		**1472,10**	**91270**
		Накладные расходы	%	88		1214,58	75304
		Сметная прибыль	%	8		214,93	13326
		Сметная стоимость:				**2901,61**	**179900**
28.1	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий**	**м**	**19,0000**		**1858,47**	**35311**
		Накладные расходы	%	108		684,64	13008
		Сметная прибыль	%	8		203,45	3866
		Сметная стоимость:				**2746,56**	**52185**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**241456**

Итого по акту **Тенге** **920758**

Заказчик: Есеналина Сауле

Есеналина Сауле

Генподрядчик: ТОО "Каз Энерго Проект Строй"

Зам Директор **Маханбетов Н**

Каз Энерго Проект Строй

Scanned with CamScanner