Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП «Ернар», Жамбылская область, Байзакский район, село Байзак, ул. Жамбыла, 65, ИИН 700101301737;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Capital Energy Service», г.Алматы мкр.Таугуль, ул. Цветочная 2А кв7, БИН 180540003394;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Электроснабжение здания ИП «Ернар» с установкой КТПН-63кВА с подводом линии 10-кВ расположенного по адресу: ул. Аймауытова, дом, №27, с. Байзак, Байзакский р-н, Жамбылская область.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №4 от 4 сентября 2023 года

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на «Электроснабжение здания ИП «Ернар» с установкой КТПН-63кВА с подводом линии 10-кВ расположенного по адресу: ул. Аймауытова, дом, №27, с. Байзак, Байзакский р-н, Жамбылская область. работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э903: 1	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	стилающего слоя	0,25	13521,88	2742,01	3380	685	1278	1626	5407	
						5667,73	1252,71	1417	313		401		
2	Э903: 2	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	стилающего слоя	1	8169,79	2742,01	8170	2742	5	6275	15601	
						5422,83	1252,71	5423	1253		1156		
3	Э903: 3	1133-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Котлованы.Бурение на глубину до 3 м.Группа грунтов 1	котлован	4	4446,7	3355,21	17787	13420		8695	28601	
						1091,49	1625,62	4366	6502		2119		
4	Э903: 4	1133-0108-0113 *РСНБ РК 2022*	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т.Установка в стаканы подножников	ых конструкций	4	27625,87	15375,91	110503	61504	3369	58206	182206	
						11407,62	6781,71	45630	27127		13497		
5	Э903: 5	225-204-0605 *РСНБ РК 2022*	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	4	31115		124460		124460		134417	
											9957		
6	Э903: 6	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	7,2	4058,66	27,41	29222	197	25534	3278	35100	
						484,84	4,64	3491	33		2600		
7	Э903: 7	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т.Установка	т	0,0682	77339,06	38485,48	5275	2625	228	2749	8666	
						35505,6	14876,12	2421	1015		642		
8	Э903: 8	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,9778	283,62	6,47	561	13	246	209	832	
						152,55	0,91	302	2		62		
9	Э903: 9	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9778	249,49	4,76	493	10	308	123	665	
						89,17	0,91	176	2		49		
10	Э903: 10	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА.Монтаж оборудования	подстанция	1	128937,07	58678,28	128937	58678	8159	63507	207840	
						62099,73	26104,89	62100	26105		15396		
11	Э903: 11	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с	шт.	1	1149252		1149252				1149252	
										1149252			
12	Э903: 12	515-102-0603 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН	шт.	1	672093		672093				672093	
										672093			
13	Э903: 13	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники.Установка с помощью механизмов	комплект	1	16177,2	8090,05	16177	8090	348	8179	26304	
						7738,68	2484,88	7739	2485		1948		
14	Э903: 14	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	34415		103245				103245	
										103245			
15	Э903: 15	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	3	7248,85	588,69	21747	1766	6181	10502	34829	
						4599,98	261,93	13800	786		2580		

16	Э903: 16	247-302-0512 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015,марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	5402		16206		16206		17502	
											1296		
17	Э903: 17	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2238,3	120,16	2238	120	40	1536	4076	
						2078,06	55,86	2078	56		302		
18	Э903: 18	СТПРАЙС	Счетчик электронный трехфазный СЕ303	шт	1	103849,11		103849		103849		112157	
											8308		
19	Э903: 19	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	19,2	123,99	116,55	2381	2238		545	3160	
						7,44	32,01	143	615		234		
20	Э903: 20	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	19,2	47,65	47,65	915	915		222	1228	
						0	16,05	0	308		91		
21	Э903: 21	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	19,2	268,72	121,7	5159	2336		2875	8677	
						147,02	60,96	2823	1170		643		
22	Э903: 22	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	5033,44	238,6	40268	1909	25888	9429	53673	
						1558,8	78,2	12470	626		3976		
23	Э903: 23	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	96	729,98	25,49	70078	2447	33426	25168	102866	
						356,3	7,82	34205	751		7620		
24	Э903: 24	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	24893,8	6466,57	24894	6467	200	16962	45204	
						18227,08	2975,89	18227	2976		3348		
25	Э903: 25	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	185990		185990				185990	
										185990			
26	Э903: 26	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	12650,13	5543,82	12650	5544	926	7102	21332	
						6180,22	2697,21	6180	2697		1580		
27	Э903: 27	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	100097		100097		100097		108105	
											8008		
28	Э903: 28	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03	194830,73	94453,72	5845	2834	113	3163	9729	
						96622,45	35159,92	2899	1055		721		
29	Э903: 29	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,09135	496841		45386		45386		49017	
											3631		
30	Э903: 30	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	7	67		469		469		507	
											38		
31	Э903: 31	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	7	2884		20188		20188		21803	
											1615		
32	Э903: 32	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1	1010		1010		1010		1091	
											81		
			ИТОГО по акту					3021929	172478	517914	215685	3351175	
								232886	67939	2110580	106565		
			Сатвка НДС	12%								402 141	
			ВСЕГО по акту									3 753 316	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Capital Energy Service"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Амирханов М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ИП"Ернар"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Смайлов Е.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)