Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "
Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и строительство котельной к дому культуру в селе Шакирова, Шакировского сельского округа Таласского района Жамбылской области"
Договор №72 от 09 июнь 2017 года

СПРАВКА № 1
за июнь месяц 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 814 940,00	2 032 732	1 814 940	2 032 732,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	1 814 940,00	2 032 732	1 814 940	2 032 732,00

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

И.О. Руководителя_____ **А.О. Шурекенов**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор:_____ **А. Байметов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и строительство котельной к дому культуру в селе Шакирова, Шакировского сельского округа Таласского района Жамбылской области"

Договор №72 от 09 июнь 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	32,71	27,84	26,18	910	856	281	0,01	--
		м3		1,66	7,20	54	236	97	0,03	1
2	Е0101-133-2	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 40 см	20,34	25,62	25,62	521	521	90	--	--
		м3		--	4,54	--	92	97	0,02	--
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	32,71	6,01	6,01	196	196	66	--	--
		м3		--	2,08	--	68	97	0,01	--
4	Е0101-24-14 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ранее разрыхленных	130,84	4,04	4,04	529	529	178	--	--
		м3		--	1,40	--	183	97	--	1
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	32,71	6,01	6,01	196	196	66	--	--
		м3		--	2,08	--	68	97	0,01	--
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	11,12	3,35	3,35	37	37	13	--	--
		м3		--	1,16	--	13	97	--	--
7	Е0101-13-4 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, /ковш грейферный/	16,68	37,94	36,17	633	603	253	0,01	--
		м3		1,77	13,89	30	232	97	0,06	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,8	21,55	4,52	599	126	459	0,11	3
		м3		17,03	--	473	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,91	122,18	--	600	--	678	0,89	4
		м3		122,18	--	600	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4222	3065			8
		Накладные расходы -	Тенге			2084				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6685				
		Фундаменты								
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	8	8528,84	311,32	68231	2491	4692	2,82	23
		м3		441,00	117,61	3528	941	105	0,57	5
11	Е0106-11-10	Арматура над отверстиями	0,00543	5239,08	327,33	28	2	11	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	10	1	105	0,60	--
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00543	53000,00	--	288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			68547	2492			23
		Накладные расходы -	Тенге			4704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77646				
		Фундаменты под оборудование								
13	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,46	8916,11	260,48	39766	1162	3295	3,94	18
		м3		614,25	89,46	2740	399	105	0,35	2
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,46	253,00	--	3152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42918	1162			18
		Накладные расходы -	Тенге			3295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2773				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48987				
		Отмостка								
15	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	15	278,45	34,29	4177	514	295	0,04	1
		м2		6,01	8,79	90	132	133	0,03	--
16	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	30	-20,98	-1,37	-630	-41	-20	--	--
		м2		-0,10	-0,40	-3	-12	133	--	--
17	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15	452,85	--	6793	--	494	0,14	2
		м2		24,75	--	371	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10340	473			3
		Накладные расходы -	Тенге			769				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
18	Е0108-6-2	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м**	33,269	6546,74	281,14	217803	9353	30915	4,42	147
		м3		681,75	105,75	22681	3518	118	0,51	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			217803	9353			147
		Накладные расходы -	Тенге			30915				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			263642				
		Покрытие								
19	С143017-16	**Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2**	14,1128	950,00	--	13407	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13407	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14212				
		Проемы								
20	Е0110-16-4	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2**	2,7	828,03	65,84	2236	178	929	1,60	4
		м2		263,25	23,43	711	63	120	0,10	--
21	С12061-92	**Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-15В для общественных зданий**	2,7	6390,00	--	17253	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-807	**Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий**	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-201-1	**Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону**	2,7	718,72	2,93	1941	8	182	0,41	1
		м2		63,00	1,10	170	3	105	0,01	--
24	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	3,6	325,27	83,13	1171	299	726	0,80	3
		м2		138,83	29,17	500	105	120	0,12	--
25	С12062-6	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние**	3,6	3760,00	--	13536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-788	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			40719	485			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			45109				
		Полы								
28	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	20,07	91,22	2,62	1831	53	284	0,07	1
		м2		10,51	0,99	211	20	123	--	--
29	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,6056	8131,58	--	13056	--	1120	3,66	6
		м3		567,00	--	910	--	123	--	--
30	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	20,07	328,64	14,76	6596	296	1431	0,36	7
		м2		52,43	5,54	1052	111	123	0,03	1
31	Е0111-15-2К=2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	20,07	-81,12	-1,34	-1628	-27	-96	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-68	-10	123	--	--
32	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	21,4749	30,35	0,22	652	5	491	0,10	2
		м		18,50	0,09	397	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			20506	327			16
		Накладные расходы -	Тенге			3230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			25160				
		Наружные сети газопровода, Земляные работы								
33	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	128	27,84	26,18	3563	3350	1100	0,01	1
		м3		1,66	7,20	212	922	97	0,03	3
34	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	49	134,10	--	6571	--	7425	0,97	48
		м3		134,10	--	6571	--	113	--	--
35	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	79	3,35	3,35	265	265	89	--	--
		м3		--	1,16	--	92	97	--	--
36	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	8,4	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0121-1-1	**Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм**	49	78,15	8,23	3829	403	3587	0,39	19
		м		63,68	4,11	3120	201	108	0,02	1
		Трубопроводы								
38	Е0122-11-2	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	154	27	130	20,64	--
39	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	5,05	231,00	--	1167	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,09	154783,88	45997,13	13931	4140	10541	415,00	37
		км		73125,00	16970,25	6581	1527	130	88,16	8
41	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	5,05	250,00	--	1263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	85,85	131,00	--	11246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода диаметром 63 мм-1 шт								
43	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,3052	474,00	--	619	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,2525	692,00	--	175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,3332	231,00	--	308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	261,00	--	261	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С130806-2526Изм.	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	7705,00	--	7705	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000296	149300,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	0,04	202,00	--	8	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	19	530,00	--	10070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	6710,00	--	6710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СКомм.прил.п.3	Стоимость ГРПШ-10-1-1G-G6 с РДГБ-10	1	19204,98	--	19205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С130904-30	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм**	1	446,00	--	446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			90824	8260			106
		Накладные расходы -	Тенге			3587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			120631				
		Ограда ГРПШ								
56	У1-32-9	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы**	7,5	1388,70	104,20	10415	782	1060	0,41	3
		м		66,83	34,12	501	256	140	0,17	1
57	У1-32-10	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций**	7,5	1470,67	2,57	11030	19	1172	1,00	8
		м		172,84	0,79	1296	6	90	--	--
58	У1-34-50	**Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций**	1	8445,09	13,74	8445	14	925	6,00	6
		калитка		1023,95	3,74	1024	4	90	0,01	--
59	Е0124-114-1	**Устройство контрольной трубки**	1	1660,08	290,34	1660	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
		Ковер								
60	СКомм.прил.п.4	**Ковер**	1	3121,68	--	3122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С130810-75	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм**	3	208,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	335,00	--	335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			35858	1105			19
		Накладные расходы -	Тенге			1835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			42178				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			545146	26722			348
		Накладные расходы -	Тенге			3587				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			656023				
		Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			22305				
		Итого:	Тенге			678328				

1	2	3	4	5
			Тенге	
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17 %		
		Затраты на выслуга лет, 1%	Тенге	
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	
		Итого:	Тенге	
		Итого в ценах 2015 года К=2,55742	Тенге	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	
		Итого:	**Тенге**	
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	
		Всего:	**Тенге**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

И.О. Руководителя _____ **А.О. Шурекенов**

Технический надзор Инженер:

ТОО "АНКО -Тараз"

Эксперт _____ **Ж. Сахимов**

6	7	8	9	10	11
	7936				
	6783				
	2713				
	695761				
	1779353				
	35587				
	1814940				
	217793				
	2032732				

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**