Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и строительство котельной к дому культуру в селе Шакирова, Шакировского сельского округа Таласского района Жамбылской области"

Договор №72 от 09 июнь 2017 года

СПРАВКА № 2

за 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	4 893 860,70	5 481 123,20	3 078 920,7	3 448 391,20
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	4 893 860,70	5 481 123,20	3 078 920,7	3 448 391,20

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Руководитель _____ **Калаубеков Б.Т.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и строительство котельной к дому культуру в селе Шакирова, Шакировского сельского округа Таласского района Жамбылской

Договор №72 от 09 июнь 2017 года

Акт приемки выполненных работ за 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Кровля										
1	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,544	4119,92	245,72	22841	1362	3132	2,71	15		
		м3		382,50	92,25	2121	511	119	0,45	2		
2	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,4	175,89	15,94	4643	421	1276	0,24	6		
		м2		34,65	5,96	915	157	119	0,03	1		
3	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	264	6,33	0,14	1671	37	50	--	--		
		м2		0,11	0,05	29	13	119	--	--		
4	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0669	5239,08	327,33	350	22	141	11,60	1		
		1т		1890,00	123,75	126	8	105	0,60	--		
5	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0669	64100,00	--	4288	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
6	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	28,8	1094,69	9,15	31527	264	1675	0,26	8		
		м2		45,45	3,42	1309	98	119	0,02	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			65321	2105			30		
		Накладные расходы -	Тенге			6274						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4296						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			75891						
		Отделочные работы, Внутренняя отделка										
7	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	20,07	83,73	0,65	1680	13	982	0,29	6		
		м2		46,35	0,25	930	5	105	--	--		
8	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	20,07	9,90	0,12	199	2	143	0,04	1		
		м2		6,75	0,05	135	1	105	--	--		
9	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	70,42	249,51	3,39	17571	238	8704	0,65	46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		117,00	0,72	8239	51	105	0,05	4
10	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,16	609,64	6,33	1317	14	715	1,79	4
		м2		312,75	2,39	676	5	105	0,01	--
11	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70,42	17,43	0,12	1227	8	1019	0,09	6
		м2		13,73	0,05	967	4	105	--	--
12	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	32,81	1036,71	2,10	34014	69	11499	2,00	66
		м2		333,00	0,79	10926	26	105	--	--
		Наружная отделка								
13	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	101,1	254,88	1,96	25768	198	11608	0,61	62
		м2		108,90	0,45	11010	45	105	0,03	3
14	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	101,52	13,73	0,90	1394	91	1068	0,06	6
		м2		9,68	0,34	983	35	105	--	--
15	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	10,4	35,96	--	374	--	324	0,18	2
		м2		29,70	--	309	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			83544	634			198
		Накладные расходы -	Тенге			36063				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			126784				
		Котельная								
16	Е0118-1-1 к=0,8	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	1383,52	104,26	1384	104	1687	18,21	18
		1котел		1279,26	38,93	1279	39	128	0,51	1
17	Е0119-17-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002	Установка одного баллона для сжиженного газа на кухне /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,126	5150,33	29,66	649	4	46	1,66	--
		установ.		274,05	11,02	35	1	128	0,06	--
18	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
19	СКомм.прил.п.1	Отопительный котел Юнилюкс 36кВт	2	53424,77	--	106850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	302,95	4,59	4544	69	1018	0,28	4
		м		51,30	1,71	770	26	128	0,01	--
21	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5	343,95	4,59	1720	23	339	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		51,30	1,71	257	9	128	0,01	--
22	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	20	78,92	--	1578	--	1786	0,33	7
		м		69,75	--	1395	--	128	--	--
23	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390		--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
27	СКомм.прил.п.6	Стоимость счетчика газового G-4	1	1920,50	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-15	Краны конусный 3Кс-кк диам.25мм	1	495,00	--	495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительной колонки металлической	1	3923,89	725,51	3924	726	3785	20,40	20
		шт		2880,00	274,50	2880	275	120	1,34	1
30	СКомм.прил.п.2	Стоимость сигнализатора загозованности СИКЗ с клапаном КЗГЭМ	1	10370,69	--	10371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,4	425,70	14,12	170	6	54	0,55	--
		м		100,35	5,29	40	2	128	0,03	--
32	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	0,4	801,76	15,99	321	6	63	0,66	--
		м		116,10	5,99	46	2	128	0,03	--
33	Ц0106-264-5	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизвод-ью 160 т/ч, на газомазутном топливе	0,114	20704,00	11260,00	2360	1284	1032	44,00	5
		т		8168,00	1894,95	931	216	90	10,99	1
34	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	6	1142,00	--	6852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,171	4646,85	2285,57	795	391	338	9,35	2
		т		1579,50	617,13	270	106	90	2,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	9	1142,00	--	10278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция газохода и дымовой трубы								
37	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	11,3	157,64	0,07	1781	1	28	0,01	--
		м2		2,72	0,02	31	--	90	--	--
38	Е0126-5-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм	6	1445,39	63,25	8672	380	4907	4,47	27
		м		794,25	23,63	4766	142	100	0,12	1
39	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	0,02125	227200,00	--	4828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0126-8-10	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 100 мм	9	246,67	18,41	2220	166	2027	1,20	11
		м		218,25	6,98	1964	63	100	0,03	--
41	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,02125	736700,00	--	15655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0126-17-19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	15	568,87	48,99	8533	735	6385	2,27	34
		м		407,25	18,45	6109	277	100	0,09	1
43	С11011-862	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,8 мм	0,022344	50200,00	--	1122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	11,3	19,64	0,02	222	--	32	0,02	--
		м2		3,13	--	35	--	90	--	--
		Опора под газопровод								
45	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,98	402,75	--	395	--	446	2,80	3
		м3		402,75	--	395	--	113	--	--
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,68	134,10	--	91	--	103	0,97	1
		м3		134,10	--	91	--	113	--	--
47	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,35	9385,85	98,32	3285	34	269	4,41	2
		м3		695,25	37,15	243	13	105	0,18	--
48	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,014	4646,85	2285,57	65	32	28	9,35	--
		т		1579,50	617,13	22	9	90	2,34	--
49	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	0,01456	117700,00	--	1714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,42	21,80	0,05	9	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
51	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,84	20,36	0,02	17	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,42	200,00	--	684	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,54	21,80	0,05	34	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,54	20,36	0,02	31	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		Ковер								
55	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3	1337,20	97,07	401	29	53	0,78	--
		м3		112,50	36,00	34	11	118	0,18	--
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,35	7470,97	66,01	2615	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
57	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,01	95357,36	3488,98	954	35	81	32,70	--
		т		4950,00	1318,50	50	13	130	6,44	--
58	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1660,08	290,34	1660	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
59	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
60	С130804-51	Переход, Dy 140x110 мм	0,1	1810,00	--	181	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0122-24-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм	2	503,32	85,91	1007	172	143	0,13	--
		м2		22,73	32,45	45	65	130	0,16	--
63	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	335,00	--	335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры под газопровод								
64	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	10,78	663,75	--	7155	--	8085	4,11	44
		м3		663,75	--	7155	--	113	--	--
65	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,48	167,18	--	1251	--	1413	1,21	9
		м3		167,18	--	1251	--	113	--	--
66	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,22	2139,27	100,89	471	22	42	0,85	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		123,75	38,25	27	8	118	0,18	--
67	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,21	8937,05	98,32	10814	119	931	4,41	5
		м3		695,25	37,15	841	45	105	0,18	--
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
		м2		37,35	1,44	157	6	118	0,01	--
69	Е0108-17-1	Кладка из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	0,22	3052,01	291,91	671	64	415	8,44	2
		м3		1487,25	110,25	327	24	118	0,53	--
70	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	0,2288	117700,00	--	26930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,3	21,80	0,05	442	1	107	0,03	1
		м2		5,81	0,02	118	--	90	--	--
72	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,3	20,36	0,02	413	--	76	0,02	--
		м2		4,16	--	84	--	90	--	--
73	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,14	148,40	0,07	1505	1	1150	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1095	--	105	--	--
		Опознавательные знаки-1шт								
74	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,1	402,75	--	40	--	46	2,80	--
		м3		402,75	--	40	--	113	--	--
75	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1	134,10	--	13	--	15	0,97	--
		м3		134,10	--	13	--	113	--	--
76	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,016	1337,20	97,07	21	2	3	0,78	--
		м3		112,50	36,00	2	1	118	0,18	--
77	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,112	7470,97	66,01	837	7	26	1,35	--
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
78	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,008	4646,85	2285,57	37	18	16	9,35	--
		т		1579,50	617,13	13	5	90	2,34	--
79	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00832	172800,00	--	1438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,39	148,40	0,07	58	--	44	0,65	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	42	--	105	--	--
81	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,02528	49326,74	16388,64	1247	414	739	161,00	4
		т		28980,00	3478,90	733	88	90	13,02	--
82	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,0268979	51027,00	--	1373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0105-53-1	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным ~~(роторным) способом в грунтах и породах группы 1~~	0,02528	393,70	274,45	10	7	5	0,37	--
		м		74,25	102,51	2	3	115	0,37	--
84	Е0109-49-1	Постановка строител-х болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	--
		шт		19,91	0,09	80	--	90	--	--
85	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000592	149300,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7952	65,24	1,84	52	1	16	0,11	--
		м2		18,45	0,70	15	1	105	--	--
87	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
88	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	3	61,90	3,30	186	10	67	0,14	--
		м		23,00	0,40	69	1	95	--	--
89	СКомм.прил.п.6	Стоимость счетчика газового G-4	3	5,94	--	18	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	3	26,40	3,10	79	9	56	0,11	--
		м		19,10	0,50	57	1	95	--	--
91	С151601-587 Изм. и	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,003	76339,00	--	229	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Предварительное пневматическое испытание газопровода								
92	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	5	78,92	--	395	--	446	0,33	2
		м		69,75	--	349	--	128	--	--
93	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,095	211139,21	171127,46	20058	16257	4719	97,00	9
		км		18225,00	23166,64	1731	2201	120	91,05	9
94	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	2103,39	1358,64	4207	2717	2036	1,60	3
		шт		335,25	513,00	671	1026	120	3,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Ц3924-8	**Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диа-м до 114 мм, толщ стенки до 14 мм**	2	191,10	26,10	382	52	267	0,70	1
		стык		146,00	2,25	292	5	90	0,01	--
		Пневматическое испытание газопровода								
96	Е0125-120-1	**Очистка полости и испытание промысловых трубопр-в на прочность и герметичность воздухом от передвиж-х компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм**	0,09	211139,21	171127,46	19003	15401	4470	97,00	9
		км		18225,00	23166,64	1640	2085	120	91,05	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			347108	45747			322
		Накладные расходы -	Тенге			1466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			445198				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1021383,0				550
		Накладные расходы -	Тенге			65895,0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25620,0				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1112898,0				
		Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			37838,5				
		Итого:	Тенге			1150736,6				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17 %	Тенге			13463,6				
		Затраты на выслуга лет, 1%	Тенге			11507,4				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			4602,9				
		Итого:	Тенге			1180310,5				
		Итого в ценах 2015 года К=2,55742	Тенге			3018549,7				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			60371,0				
		Итого:	**Тенге**			**3078920,7**				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			369470,5				
		Всего:	**Тенге**			**3448391,2**				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Руководитель _____ **Калаубеков Б.Т.**

Технический надзор:
ТОО "АНКО - Гараз"

Директор _____ **Б. Ахамбеков**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**