Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и строительство котельной к сельскому клубу в селе Сейилбек Ойыкского сельского округа Таласского района Жамбылской области"

Договор: №71 от 09 июня 2017 года

СПРАВКА № 1

за июнь месяц 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 811 766,00	2 029 178	1 811 766	2 029 178,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	1 811 766,00	2 029 178	1 811 766	2 029 178,00

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

И.О. Руководителя _____ **А.О. Шурекенов**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А.А. Байметов**

1927720

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и строительство котельной к сельскому клубу в селе Сейилбек Ойыкского сельского округа Таласского района Жамбылской области"

Договор: №71 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экск-и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	32,71	27,84	26,18	910	856	281	0,01	--
		м3		1,66	7,20	54	236	97	0,03	1
2	Е0101-133-2	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 40 см**	20,34	25,62	25,62	521	521	90	--	--
		м3		--	4,54	--	92	97	0,02	--
3	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	32,71	6,01	6,01	196	196	66	--	--
		м3		--	2,08	--	68	97	0,01	--
4	Е0101-24-14 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	130,84	4,04	4,04	529	529	178	--	--
		м3		--	1,40	--	183	97	--	1
5	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	32,71	6,01	6,01	196	196	66	--	--
		м3		--	2,08	--	68	97	0,01	--
6	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	11,12	3,35	3,35	37	37	13	--	--
		м3		--	1,16	--	13	97	--	--
7	Е0101-13-4 Т.Ч. П.3.34 К=1,45	**Разработка грунта 1 группы в отвал экс-и "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, /ковш грейферный/**	16,68	37,94	36,17	633	603	253	0,01	--
		м3		1,77	13,89	30	232	97	0,06	1
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	27,8	21,55	4,52	599	126	459	0,11	3
		м3		17,03	--	473	--	97	--	--
9	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	4,91	122,18	--	600	--	678	0,89	4
		м3		122,18	--	600	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4222**	**3065**			**8**
		Накладные расходы -	Тенге			**2084**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**378**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6685**				
				Фундамент						
10	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**8**	**8528,84**	**311,32**	**68231**	**2491**	**4692**	**2,82**	**23**
		м3		**441,00**	**117,61**	**3528**	**941**	**105**	**0,57**	**5**
11	**Е0106-11-10**	**Арматура над отверстиями**	**0,00543**	**5239,08**	**327,33**	**28**	**2**	**11**	**11,60**	**--**
		1т		**1890,00**	**123,75**	**10**	**1**	**105**	**0,60**	**--**
12	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,00543**	**53000,00**	**--**	**288**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Фундаменты под оборудование								
13	**Е0106-3-1**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**4,46**	**8916,11**	**260,48**	**39766**	**1162**	**3295**	**3,94**	**18**
		м3		**614,25**	**89,46**	**2740**	**399**	**105**	**0,35**	**2**
14	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**12,46**	**253,00**	**--**	**3152**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**111465**	**3654**			**40**
		Накладные расходы -	Тенге			**7999**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7168**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**126632**				
				Крыльцо						
15	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**6**	**91,22**	**2,62**	**547**	**16**	**85**	**0,07**	**--**
		м2		**10,51**	**0,99**	**63**	**6**	**123**	**--**	**--**
16	**Е0106-1-15**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	**0,86**	**7532,03**	**100,65**	**6478**	**87**	**166**	**0,97**	**1**
		м3		**146,25**	**38,03**	**126**	**33**	**105**	**0,19**	**--**
17	**Е0111-15-3**	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	**6**	**230,11**	**9,95**	**1381**	**60**	**320**	**0,27**	**2**
		м2		**39,60**	**3,74**	**238**	**22**	**123**	**0,02**	**--**
18	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,014**	**5239,08**	**327,33**	**73**	**5**	**30**	**11,60**	**--**
		1т		**1890,00**	**123,75**	**26**	**2**	**105**	**0,60**	**--**
19	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,014**	**41200,00**	**--**	**577**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**9056**	**167**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**601**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**579**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**10236**				
				Отмостка						
20	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	**15**	**278,45**	**34,29**	**4177**	**514**	**295**	**0,04**	**1**
		м2		**6,01**	**8,79**	**90**	**132**	**133**	**0,03**	**--**
21	**Е0127-26-3**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2**	**30**	**-20,98**	**-1,37**	**-630**	**-41**	**-20**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-0,10	-0,40	-3	-12	133	--	--
22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15	452,85	--	6793	--	494	0,14	2
		м2		24,75	--	371	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10340	473			3
		Накладные расходы -	Тенге			769				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11776				
		Стены								
23	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	33,269	6546,74	281,14	217803	9353	30915	4,42	147
		м3		681,75	105,75	22681	3518	118	0,51	17
		Перемычки								
24	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,38	15145,74	367,51	5755	140	934	13,10	5
		м3		2202,75	138,83	837	53	105	0,68	--
25	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01064	67700,00	--	720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0272	61200,00	--	1665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00868	65000,00	--	564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			226508	9493			152
		Накладные расходы -	Тенге			31850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15501				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			273859				
		Покрытие								
28	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1432,77	387,22	2866	774	1286	2,06	4
		шт		344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
29	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	14,1128	950,00	--	13407	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	28	401,97	24,15	11255	676	7085	1,03	29
		шт		171,90	8,83	4813	247	140	0,04	1
31	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	6	234,23	88,43	1405	531	815	0,39	2
		шт		65,93	31,06	396	186	140	0,13	1
32	С143012-29	Черенки	0,001321	--	--	--	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00258	93997,62	304,24	243	1	90	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	85	--	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			29176	1982			36
		Накладные расходы -	Тенге			9275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			40758				
		Проемы								
40	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	2,7	828,03	65,84	2236	178	929	1,60	4
		м2		263,25	23,43	711	63	120	0,10	--
41	С12061-92	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-15В для общественных зданий	2,7	6390,00	--	17253	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	2,7	718,72	2,93	1941	8	182	0,41	1
		м2		63,00	1,10	170	3	105	0,01	--
44	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,6	325,27	83,13	1171	299	726	0,80	3
		м2		138,83	29,17	500	105	120	0,12	--
45	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,6	3760,00	--	13536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			40719	485			8
		Накладные расходы -	Тенге			1836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			45109				
		Полы								
48	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,07	91,22	2,62	1831	53	284	0,07	1
		м2		10,51	0,99	211	20	123	--	--
49	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,6056	8131,58	--	13056	--	1120	3,66	6
		м3		567,00	--	910	--	123	--	--
50	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	20,07	328,64	14,76	6596	296	1431	0,36	7
		м2		52,43	5,54	1052	111	123	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0111-15-2К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	20,07	-81,12	-1,34	-1628	-27	-96	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-68	-10	123	--	--
52	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	21,4749	30,35	0,22	652	5	491	0,10	2
		м		18,50	0,09	397	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			20506	327			16
		Накладные расходы -	Тенге			3230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			25160				
		Наружные сети газопровода, Земляные работы								
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,8	294,75	--	236	--	266	1,89	2
		м3		294,75	--	236	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	134,10	--	107	--	121	0,97	1
		м3		134,10	--	107	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,3	1428,20	152,52	428	46	82	1,02	--
		м3		153,68	57,15	46	17	130	0,28	--
		Трубопроводы								
4	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтил-х труб диам. 65 мм	0,002	51202,26	20326,01	102	41	94	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	62	11	130	20,64	--
5	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2,02	231,00	--	467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,043	154783,88	45997,13	6656	1978	5036	415,00	18
		км		73125,00	16970,25	3144	730	130	88,16	4
7	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,03	250,00	--	758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	40,4	131,00	--	5292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Узел выхода диаметром 63 мм-1 шт								
11	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,3052	474,00	--	619	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,2525	692,00	--	175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,3332	231,00	--	308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	261,00	--	261	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-2526Изм.	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	7705,00	--	7705	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000296	149300,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	0,04	202,00	--	8	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	19	530,00	--	10070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	6710,00	--	6710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СКомм.прил.п.3	Стоимость ГРПШ-10-1-1G-G6 с РДГБ-10	1	19204,98	--	19205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	446,00	--	446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			62781	2064			21
		Накладные расходы -	Тенге			5600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			72484				
		Ограда ГРПШ								
31	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	7,5	1388,70	104,20	10415	782	1060	0,41	3
		м		66,83	34,12	501	256	140	0,17	1
32	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	7,5	1470,67	2,57	11030	19	1172	1,00	8
		м		172,84	0,79	1296	6	90	--	--
33	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконстру-й	1	8445,09	13,74	8445	14	925	6,00	6
		калитка		1023,95	3,74	1024	4	90	0,01	--
34	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1660,08	290,34	1660	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
		Ковер								
38	СКомм.прил.п.4	Ковер	1	3121,68	--	3122	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130810-75	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм**	3	208,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	335,00	--	335	--	--	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**35858**	**1105**			**19**
		Накладные расходы -	Тенге			**18352097**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2387**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**42178**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**550631**	**22815**			**306**
		Накладные расходы -	Тенге			**67176**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37068**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**654876**				
		Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			22266				
		Итого:	Тенге			677142				
			Тенге							
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17 %				7923				
		Затраты на выслуга лет, 1%	Тенге			6771				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2709				
		Итого:	Тенге			694544				
		Итого в ценах 2015 года К=2,55742	Тенге			1776242				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			35525				
		Итого:	**Тенге**			**1811766**				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			217412				
		Всего:	**Тенге**			**2029178**				

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

И.О. Руководителя _____ **А.О. Шурекенов**

Технический надзор Инженер:
ТОО "АНКО «Тараз»"

Эксперт _____ **Ж. Сахимов**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**