Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и строительство котельной к сельскому клубу в селе Сейилбек Ойыкского сельского округа Таласского района Жамбылской области"

Договор: №71 от 09 июня 2017 года

СПРАВКА № 2

за 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	4 384 169,93	4 910 270,40	2 572 403,93	2 881 092,40
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	4 384 169,93	4 910 270,40	2 572 403,93	2 881 092,40

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Руководитель _____ **Калаубеков Б.Т.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжениетопочной аульного клуба по адресу ул.Болтирик шешен №4 в а.Сейлбек Таласского района Жамбылской области"

Договор: №71 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,544	4119,92	245,72	22841	1362	3132	2,71	15
		м3		382,50	92,25	2121	511	119	0,45	2
2	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,4	175,89	15,94	4643	421	1276	0,24	6
		м2		34,65	5,96	915	157	119	0,03	1
3	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	264	6,33	0,14	1671	37	50	--	--
		м2		0,11	0,05	29	13	119	--	--
4	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0669	5239,08	327,33	350	22	141	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	126	8	105	0,60	--
5	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0669	64100,00	--	4288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	E0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	28,8	1094,69	9,15	31527	264	1675	0,26	8
		м2		45,45	3,42	1309	98	119	0,02	--
		Узел выхода диаметром 63 мм-1 шт								
7	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,1	1428,20	152,52	143	15	27	1,02	--
		м3		153,68	57,15	15	6	130	0,28	--
8	E0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0013	129222,58	54072,58	168	70	144	352,00	--
		км		64575,00	20425,50	84	27	130	99,76	--
9	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
10	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00132	51202,26	20326,01	68	27	62	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	41	7	130	20,64	--

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и строительство котельной к сельскому клубу в селе Сейилбек Ойыкского сельского округа Таласского района Жамбылской области"

Договор: №71 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,544	4119,92	245,72	22841	1362	3132	2,71	15
		м3		382,50	92,25	2121	511	119	0,45	2
2	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,4	175,89	15,94	4643	421	1276	0,24	6
		м2		34,65	5,96	915	157	119	0,03	1
3	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	264	6,33	0,14	1671	37	50	--	--
		м2		0,11	0,05	29	13	119	--	--
4	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0669	5239,08	327,33	350	22	141	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	126	8	105	0,60	--
5	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0669	64100,00	--	4288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	28,8	1094,69	9,15	31527	264	1675	0,26	8
		м2		45,45	3,42	1309	98	119	0,02	--
		Узел выхода диаметром 63 мм-1 шт								
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,1	1428,20	152,52	143	15	27	1,02	--
		м3		153,68	57,15	15	6	130	0,28	--
8	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0013	129222,58	54072,58	168	70	144	352,00	--
		км		64575,00	20425,50	84	27	130	99,76	--
9	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00132	51202,26	20326,01	68	27	62	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	41	7	130	20,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1410867	247994,13	49389,75	34989	6968	14936	312,70	44
		т		62775,00	18657,00	8857	2632	130	91,12	13
13	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
		компл		317,25	93,15	317	93	130	0,38	--
14	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
15	Е0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	1	1116,74	28,48	1117	28	161	0,63	1
		свеча		112,50	11,25	113	11	130	0,05	--
		Ковер								
16	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3	1337,20	97,07	401	29	53	0,78	--
		м3		112,50	36,00	34	11	118	0,18	--
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,35	7470,97	66,01	2615	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
18	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,01	95357,36	3488,98	954	35	81	32,70	--
		т		4950,00	1318,50	50	13	130	6,44	--
19	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1660,08	290,34	1660	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
21	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	335,00	--	335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры под газопровод								
22	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	8,33	663,75	--	5529	--	6248	4,11	34
		м3		663,75	--	5529	--	113	--	--
23	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,78	167,18	--	966	--	1092	1,21	7
		м3		167,18	--	966	--	113	--	--
24	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,11	2139,27	100,89	235	11	21	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
25	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,6	9385,85	98,32	5632	59	461	4,41	3
		м3		695,25	37,15	417	22	105	0,18	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
		м2		37,35	1,44	157	6	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0108-17-1	Кладка из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	--	3052,01	291,91	--	--	--	8,44	--
		м3		1487,25	110,25	--	--	--	0,53	--
28	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	--	117700,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,80	0,05	196	--	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
30	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9	20,36	0,02	183	--	34	0,02	--
		м2		4,16	--	37	--	90	--	--
		Опознавательные знаки-1шт								
31	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,1	402,75	--	40	--	46	2,80	--
		м3		402,75	--	40	--	113	--	--
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1	134,10	--	13	--	15	0,97	--
		м3		134,10	--	13	--	113	--	--
33	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,016	1337,20	97,07	21	2	3	0,78	--
		м3		112,50	36,00	2	1	118	0,18	--
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,112	7470,97	66,01	837	7	26	1,35	--
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
35	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,008	4646,85	2285,57	37	18	16	9,35	--
		т		1579,50	617,13	13	5	90	2,34	--
36	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00832	172800,00	--	1438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,39	148,40	0,07	58	--	44	0,65	--
		м2		108,00	0,02	42	--	105	--	--
38	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,02528	49326,74	16388,64	1247	414	739	161,00	4
		т		28980,00	3478,90	733	88	90	13,02	--
39	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,0268979	51027,00	--	1373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0105-53-1	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 1	0,02528	393,70	274,45	10	7	5	0,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		74,25	102,51	2	3	115	0,37	--
41	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	--
		шт		19,91	0,09	80	--	90	--	--
42	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000592	149300,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7952	65,24	1,84	52	1	16	0,11	--
		м2		18,45	0,70	15	1	105	--	--
44	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
		Предварительное пневматическое испытание газопровода								
45	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	45	78,92	--	3551	--	4018	0,33	15
		м		69,75	--	3139	--	128	--	--
46	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,046	211139,21	171127,46	9712	7872	2285	97,00	4
		км		18225,00	23166,64	838	1066	120	91,05	4
47	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	2103,39	1358,64	2103	1359	1018	1,60	2
		шт		335,25	513,00	335	513	120	3,28	3
48	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	1	191,10	26,10	191	26	133	0,70	1
		стык		146,00	2,25	146	2	90	0,01	--
		Пневматическое испытание газопровода								
49	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,043	211139,21	171127,46	9079	7358	2136	97,00	4
		км		18225,00	23166,64	784	996	120	91,05	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			164753	31156			176
		Накладные расходы -	Тенге			133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			225732				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			727601,91	31156			176
		Накладные расходы -	Тенге			102356,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99856,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**929813,91**				
		Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			31613,67				
		Итого:	Тенге			961427,59				

1	2	3	4	5
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17 %	Тенге	
		Затраты на выслуга лет, 1%	Тенге	
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	
		Итого:	Тенге	
		Итого в ценах 2015 года К=2,55742	Тенге	
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	
		Итого:	**Тенге**	
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге	
		Всего:	**Тенге**	

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Руководитель _____ **Калаубеков Б.Т.**

Технический надзор:

ТОО "АНКО -Тараз»"

Директор _____ **Б. Ахамбеков**

6	7	8	9	10	11
	11248,70				
	9614,28				
	3845,71				
	986136,28				
	2521964,63				
	50439,29				
	2572403,93				
	308688,47				
	2881092,40				

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**