Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "
Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и переоборудования котла в административном здании аппарата акима Ойыкского с/округа в с. Ойык Таласского района Жамбылской области"

Договор: №70 от 09 июня 2017 года

СПРАВКА № 1
за июнь месяц 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	687 376,00	769 861	687 376	769 861,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	687 376,00	769 861	687 376	769 861,00

Заказчик:	Технический надзор:	Подрядчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "	ТОО "АНКО-Тараз"	ТОО "Даулет"
И.О. Руководителя _____ А.О. Шурекенов	Директор _____ Б.С. Шуленбаев	Директор _____ А. Байметов

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и переоборудования котла в административном здании аппарата акима Ойыкского с/округа в с. Ойык Таласского района Жамбылской области"

Договор: №70 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-1-1 К=0,8	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	3689,39	278,03	3689	278	4499	18,21	18
		1котел		3411,36	103,82	3411	104	128	0,51	1
2	Е0109-17-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,126	2909,29	1599,90	367	202	156	5,61	1
		т		947,70	431,99	119	54	90	1,64	--
3	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
4	СКомм.прил.п.1	Отопительный котел Юнилюкс 36 кВт	2	53424,77	--	106850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	302,95	4,59	4544	69	1018	0,28	4
		м		51,30	1,71	770	26	128	0,01	--
6	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	343,95	4,59	2752	37	543	0,28	2
		м		51,30	1,71	410	14	128	0,01	--
7	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	23	78,92	--	1815	--	2053	0,33	8
		м		69,75	--	1604	--	128	--	--
8	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--
12	СКомм.прил.п.6	Стоимость счетчика газового G-4	1	1920,50	--	1920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-15 прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	495,00	--	495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительной колонки металлической	1	3923,89	725,51	3924	726	3785	20,40	20
		шт		2880,00	274,50	2880	275	120	1,34	1
15	СКомм.прил.п.2	Стоимость счетчика газового G-4	1	10370,69	--	10371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	6	1142,00	--	6852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	9	1142,00	--	10278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция газохода и дымовой трубы								
26	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,022344	56300,00	--	1258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Наружные сети газопровода								
2	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	35,35	131,00	--	4631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208,00	--	416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры под газопровод								
12	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	0,0832	117700,00	--	9793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,72	200,00	--	1344	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18963	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20101				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**203741**	**4369**			**131**
		Накладные расходы -	Тенге			30651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14064				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**248457**				
		Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			8448				
		Итого:	Тенге			256905				
			Тенге							
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17 %				3006				
		Затраты на выслуга лет, 1%	Тенге			2569				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1028				
		Итого:	Тенге			263507				
		Итого в ценах 2015 года К=2,55742	Тенге			673898				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			13478				
		Итого:	**Тенге**			**687376**				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			82485				
		Всего:	**Тенге**			**769861**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "АНКО-Тараз"

И.О. Руководителя
А. О Шурекенов

Эксперт Б.К. Аханбеков

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: А. Байметов