Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "
Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и переоборудования котла в административном здании аппарата акима Бостандыкского с/округа в с.Бостандык"

Договор: №69 от 09 июня 2017 года

СПРАВКА № 1
за июнь месяц 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	754 217,00	844 723	754 217	844 723,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	754 217,00	844 723	754 217	844 723,00

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

И.О. Руководителя _____ **А.О. Шурекенов**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "
Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и переоборудования котла в административном здании аппарата акима Бостандыкского с/округа в с.Бостандык"

Договор: №69 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-1-1 К=0,8	Демонтаж чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт/0,05 Гкал/ч/	1	3689,39	278,03	3689	278	4499	18,21	18
		1 котел		3411,36	103,82	3411	104	128	0,51	1
2	Е0109-17-1	Демонтаж дымовой трубы	0,126	2909,29	1599,90	367	202	156	5,61	1
		т		947,70	431,99	119	54	90	1,64	--
3	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
4	СКомм.прил.п.225	Отопительный котел Юнилюкс 36 кВт	2	53424,77	--	106850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	15	302,95	4,59	4544	69	1018	0,28	4
		м		51,30	1,71	770	26	128	0,01	--
6	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	343,95	4,59	2752	37	543	0,28	2
		м		51,30	1,71	410	14	128	0,01	--
7	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	23	78,92	--	1815	--	2053	0,33	8
		м		69,75	--	1604	--	128	--	--
8	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительной колонки металлической	1	3923,89	725,51	3924	726	3785	20,40	20
		шт		2880,00	274,50	2880	275	120	1,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СКомм.прил.п.225	Стотмость сигнализатора зхагозованности СИКЗ с клапаном КЗГЭМ	1	10370,69	--	10371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	6	1142,00	--	6852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	9	1142,00	--	10278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляция газохода и дымовой трубы								
15	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,0223	56300,00	--	1255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Наружные сети газопровода, Земляные работы								
16	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,4	27,84	26,18	401	377	124	0,01	--
		м3		1,66	7,20	24	104	97	0,03	--
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
18	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6	3,35	3,35	20	20	7	--	--
		м3		--	1,16	--	7	97	--	--
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,4	21,55	4,52	181	38	139	0,11	1
		м3		17,03	--	143	--	97	--	--
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6	1428,20	152,52	8569	915	1644	1,02	6
		м3		153,68	57,15	922	343	130	0,28	2
		Трубопроводы								
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,015	51202,26	20326,01	768	305	705	179,00	3
		км		30825,00	5353,43	462	80	130	20,64	--
22	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	15,15	231,00	--	3500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,063	154783,88	45997,13	9751	2898	7379	415,00	26
		км		73125,00	16970,25	4607	1069	130	88,16	6
24	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,03	250,00	--	758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	60,6	131,00	--	7939	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**33013**	**4553**			**44**
		Накладные расходы -	Тенге			**11271**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2657**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**46941**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**215308**	**8921**			**175**
		Накладные расходы -	Тенге			**41877**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15431**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**272617**				
		Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			9269				
		Итого:	Тенге			281886				
			Тенге							
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17 %				3298				
		Затраты на выслуга лет, 1%	Тенге			2819				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1128				
		Итого:	Тенге			289130				
		Итого в ценах 2015 года К=2,55742	Тенге			739428				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			14789				
		Итого:	**Тенге**			**754217**				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			90506				
		Всего:	**Тенге**			**844723**				

Технический надзор Инженер:
ТОО "АНКО - Тараз»

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

И.О. Руководителя
_____ А. О Шурекенов

Эксперт: _____ Б.К. Ахмбеков

Директор: _____ А. Байметов