Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "
Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и переоборудования котла в административном здании аппарата акима Бостандыкского с/округа в с.Бостандык"

Договор: №69 от 09 июня 2017 года

СПРАВКА № 2
за 2017 год

№ п/п	Наименование обьекта коплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 180 350,00	2 441 992	1 426 133	1 597 269,00
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	2 180 350,00	2 441 992	1 426 133	1 597 269,00

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "

Руководитель _____ **Калаубеков Б.Т.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "
Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение топочного помещения КГУ Аппарат акима Бостандыкского аульного округа в а.Бостандык Таласского района Жамбылской области

Договор: №69 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,4	425,70	14,12	170	6	54	0,55	--
		м		100,35	5,29	40	2	128	0,03	--
2	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	0,4	801,76	15,99	321	6	63	0,66	--
		м		116,10	5,99	46	2	128	0,03	--
3	Ц0106-264-5	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе	0,114	20704,00	11260,00	2360	1284	1032	44,00	5
		т		8168,00	1894,95	931	216	90	10,99	1
4	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,171	4646,85	2285,57	795	391	338	9,35	2
		т		1579,50	617,13	270	106	90	2,34	--
		Изоляция газохода и дымовой трубы								
5	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	11,3	157,64	0,07	1781	1	28	0,01	--
		м2		2,72	0,02	31	--	90	--	--
6	Е0126-5-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм	6	1445,39	63,25	8672	380	4907	4,47	27
		м		794,25	23,63	4766	142	100	0,12	1
7	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	0,2125	227200,00	--	48280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0126-8-10	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 100 мм	9	246,67	18,41	2220	166	2027	1,20	11
		м		218,25	6,98	1964	63	100	0,03	--
9	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,02125	736700,00	--	15655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0126-17-19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	15	568,87	48,99	8533	735	6385	2,27	34

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района "
Инженер: ТОО "АНКО-Тараз»"
Подрядчик: ТОО "Даулет"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение и переоборудования котла в административном здании аппарата акима Бостандыкского с/округа в с.Бостандык"

Договор: №69 от 09 июня 2017 года

Акт приемки выполненных работ за 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,4	425,70	14,12	170	6	54	0,55	--
		м		100,35	5,29	40	2	128	0,03	--
2	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	0,4	801,76	15,99	321	6	63	0,66	--
		м		116,10	5,99	46	2	128	0,03	--
3	Ц0106-264-5	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводит -ельностью 160 т/ч, на газомазутном топливе	0,114	20704,00	11260,00	2360	1284	1032	44,00	5
		т		8168,00	1894,95	931	216	90	10,99	1
4	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,171	4646,85	2285,57	795	391	338	9,35	2
		т		1579,50	617,13	270	106	90	2,34	--
		Изоляция газохода и дымовой трубы								
5	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	11,3	157,64	0,07	1781	1	28	0,01	--
		м2		2,72	0,02	31	--	90	--	--
6	Е0126-5-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм	6	1445,39	63,25	8672	380	4907	4,47	27
		м		794,25	23,63	4766	142	100	0,12	1
7	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	0,2125	227200,00	--	48280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0126-8-10	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 100 мм	9	246,67	18,41	2220	166	2027	1,20	11
		м		218,25	6,98	1964	63	100	0,03	--
9	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,02125	736700,00	--	15655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0126-17-19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	15	568,87	48,99	8533	735	6385	2,27	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		407,25	18,45	6109	277	100	0,09	1
11	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	11,3	19,64	0,02	222	--	32	0,02	--
		м2		3,13	--	35	--	90	--	--
		Опоры под газопровод								
12	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,98	402,75	--	395	--	446	2,80	3
		м3		402,75	--	395	--	113	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,68	134,10	--	91	--	103	0,97	1
		м3		134,10	--	91	--	113	--	--
14	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,35	9385,85	98,32	3285	34	269	4,41	2
		м3		695,25	37,15	243	13	105	0,18	--
15	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,014	4646,85	2285,57	65	32	28	9,35	--
		т		1579,50	617,13	22	9	90	2,34	--
16	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	0,01456	117700,00	--	1714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,42	21,80	0,05	9	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
18	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,84	20,36	0,02	17	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,42	200,00	--	684	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,54	21,80	0,05	34	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,54	20,36	0,02	31	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	6	--	90	--	--
		Предварительное пневматическое испытание газопровода								
22	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопро водов на прочность и герметичность воздухом от пере движных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,023	211139,21	171127,46	4856	3936	1142	97,00	2
		км		18225,00	23166,64	419	533	120	91,05	2
23	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	2103,39	1358,64	8414	5435	4072	1,60	6
		шт		335,25	513,00	1341	2052	120	3,28	13

Наружные сети газопровода, Узел выхода диаметром 63 мм-1шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,1	1428,20	152,52	143	15	27	1,02	--
		м3		153,68	57,15	15	6	130	0,28	--
25	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0013	129222,58	54072,58	168	70	144	352,00	--
		км		64575,00	20425,50	84	27	130	99,76	--
26	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,3052	474,00	--	619	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
28	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,2525	692,00	--	175	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,00132	51202,26	20326,01	68	27	62	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	41	7	130	20,64	--
30	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1,3332	231,00	--	308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
32	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	261,00	--	261	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-2526Изм.	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	7705,00	--	7705	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1411	247994,13	49389,75	34992	6969	14937	312,70	44
		т		62775,00	18657,00	8858	2633	130	91,12	13
35	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0003	149300,00	--	45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	0,04	202,00	--	8	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530,00	--	530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
		компл		317,25	93,15	317	93	130	0,38	--
39	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	6710,00	--	6710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
43	СКомм.прил.п.3	Стоимость ГРПШ-10-1 с РДГБ-10	1	19204,98	--	19205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	446,00	--	446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	1	1116,74	28,48	1117	28	161	0,63	1
		свеча		112,50	11,25	113	11	130	0,05	--
		Ограда ГРПШ								
46	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	7,5	1388,70	104,20	10415	782	1060	0,41	3
		м		66,83	34,12	501	256	140	0,17	1
47	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	7,5	1470,67	2,57	11030	19	1172	1,00	8
		м		172,84	0,79	1296	6	90	--	--
48	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконст-ций	1	8445,09	13,74	8445	14	925	6,00	6
		калитка		1023,95	3,74	1024	4	90	0,01	--
49	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1660,08	290,34	1660	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
		Ковер								
50	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,1	1337,20	97,07	134	10	18	0,78	--
		м3		112,50	36,00	11	4	118	0,18	--
51	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,35	7583,17	66,01	2654	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
52	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,01	95357,36	3488,98	954	35	81	32,70	--
		т		4950,00	1318,50	50	13	130	6,44	--
53	СКомм.прил.п.4	Ковер	1	3121,68	--	3122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1660,08	290,34	1660	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
55	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	3	208,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
58	С130804-5372 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	335,00	--	335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры под газопровод								
59	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	8,33	663,75	--	5529	--	6248	4,11	34
		м3		663,75	--	5529	--	113	--	--
60	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,78	167,18	--	966	--	1092	1,21	7
		м3		167,18	--	966	--	113	--	--
61	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,17	2139,27	100,89	364	17	32	0,85	--
		м3		123,75	38,25	21	7	118	0,18	--
62	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,2	9385,85	98,32	11263	118	923	4,41	5
		м3		695,25	37,15	834	45	105	0,18	--
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,2	245,44	3,82	2013	31	375	0,21	2
		м2		37,35	1,44	306	12	118	0,01	--
64	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,17	4646,85	2285,57	790	389	336	9,35	2
		т		1579,50	617,13	269	105	90	2,34	--
65	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	0,1768	117700,00	--	20809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,8	21,80	0,05	279	1	67	0,03	--
		м2		5,81	0,02	74	--	90	--	--
67	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,8	20,36	0,02	261	--	48	0,02	--
		м2		4,16	--	53	--	90	--	--
		Опознавательные знаки - 1 шт								
68	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,1	402,75	--	40	--	46	2,80	--
		м3		402,75	--	40	--	113	--	--
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1	134,10	--	13	--	15	0,97	--
		м3		134,10	--	13	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,016	1337,20	97,07	21	2	3	0,78	--
		м3		112,50	36,00	2	1	118	0,18	--
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,112	7470,97	66,01	837	7	26	1,35	--
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	--
72	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,008	4646,85	2285,57	37	18	16	9,35	--
		т		1579,50	617,13	13	5	90	2,34	--
73	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00832	172800,00	--	1438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,39	148,40	0,07	58	--	44	0,65	--
		м2		108,00	0,02	42	--	105	--	--
75	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0253	49326,74	16388,64	1248	415	739	161,00	4
		т		28980,00	3478,90	733	88	90	13,02	--
76	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	--	51027,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер	--	14806,01	1133,15	--	--	--	82,10	--
		т		12892,50	398,25	--	--	--	1,95	--
78	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	--
		шт		19,91	0,09	80	--	90	--	--
79	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000592	149300,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7952	65,24	1,84	52	1	16	0,11	--
		м2		18,45	0,70	15	1	105	--	--
81	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5662,96	2832,75	5663	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
82	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	12	61,90	3,30	743	40	267	0,14	2
		м		23,00	0,40	276	5	95	--	--
83	СКомм.прил.п.5	Сигнальная лента осторожно Газ	12	5,94	--	71	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	12	26,40	3,10	317	37	223	0,11	1
		м		19,10	0,50	229	6	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151601-587 Изм. и	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	12	76339,00	--	916068	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Предварительное пневматическое испытание газопровода								
86	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	15	78,92	--	1184	--	1339	0,33	5
		м		69,75	--	1046	--	128	--	--
87	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,078	211139,21	171127,46	16469	13348	3874	97,00	8
		км		18225,00	23166,64	1422	1807	120	91,05	7
88	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	2103,39	1358,64	2103	1359	1018	1,60	2
		шт		335,25	513,00	335	513	120	3,28	3
89	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	1	191,10	26,10	191	26	133	0,70	1
		стык		146,00	2,25	146	2	90	0,01	--
		Пневматическое испытание газопровода								
90	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,63	211139,21	171127,46	133018	107810	31292	97,00	61
		км		18225,00	23166,64	11482	14595	120	91,05	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1246571	136604			223
		Накладные расходы -	Тенге			624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1401295				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			482351	149009			316
		Накладные расходы -	Тенге			96351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87092				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**515486**				
		Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			17527				
		Итого:	Тенге			533013				
			Тенге							
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,17 %				6236				
		Затраты на выслуга лет, 1%	Тенге			5330				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			2132				
		Итого:	Тенге			546711				
		Итого в ценах 2015 года К=2,55742	Тенге			1398170				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			27963				
		Итого:	**Тенге**			**1426133**				
		НДС в текущих ценах 12%	Тенге			171136				

1	2	3	4	5

Всего: **Тенге**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района

Руководитель _____ **Калаубеков Б.Т.**

Технический надзор:

ТОО "АНКО -Тараз»"

Директор **Б. Ахамбеков**

6	7	8	9	10	11

1597269

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **А. Байметов**