Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Форма 2в

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование стройки -Строительство водозаборных сооружений и водопроводной сети в селе Акши,Актогайского района;

Наименование объекта - Строительство водозаборных сооружений и водопроводной сети в селе Акши,Актогайского района;

Договор : №18/09 2021-09-28

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопроводные сети. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ТРАНШЕЙ										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	400		148,26	140,09	59305	56036	--	12791	77863
						8,17	36,24	3269	14496		5768	
2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	600		237,33	224,32	142397	134592	--	30693	186937
						13,01	58,04	7805	34824		13847	
3	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	22		163,09	154,10	3588	3390	--	774	4711
						8,99	39,87	198	877		349	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	14		2064,22	--	28899	--	--	20807	53683
						2064,22	--	28899	--		3977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	2373,85	--	4748	--	--	3418	8820
					2373,85	--	4748	--		653	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /УШИРЕНИЯ КОЛОДЦЕВ/	м3 грунта	10	2064,22	--	20642	--	--	14862	38345
					2064,22	--	20642	--		2840	
7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	600	38,50	38,50	23100	23100	--	5201	30565
					--	12,04	--	7224		2264	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	70	897,16	--	62801	--	--	45217	116659
					897,16	--	62801	--		8641	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	600	164,73	77,25	98838	46350	--	53464	164487
					87,48	36,28	52488	21768		12184	
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15	6544,43	160,76	98166	2412	79521	16789	124152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1082,22	48,37	16233	726		9196	
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	367035,78	107722,34	55055	16159	630	42581	105447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			255110,00	31630,14	38266	4745		7811	
12	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1756,54	12,03	8783	60	2456	6225	16209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1253,47	4,15	6267	21		1201	
13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	151,5	1646,00	--	249369	--	249369	--	269319
					--	--	--	--		19950	
14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	303905,86	75234,70	30391	7524	117	24687	59484
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			227495,00	21866,39	22750	2187		4406	
15	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1325,13	7,59	6626	38	756	5785	13404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1166,41	2,35	5832	12		993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	153,00	--	15453	--	15453	--	16689
					--	--	--	--		1236	
17	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0.25	Концы футляра диаметром 200. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7892,25	809,20	7892	809	4592	2483	11205
					2490,88	17,28	2491	17		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	3008072,33	608914,59	15040	3045	11527	1471	17832
					93568,00	203535,50	468	1018		1321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	48188,90	184,63	48189	185	45898	2165	54382
					2105,74	80,94	2106	81		4028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1	2909,62	1858,06	2910	1858	--	1559	4826
					1051,56	522,75	1052	523		357	
21	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2147,29	1371,32	2147	1371	--	1151	3561
					775,97	386,22	776	386		264	
22	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварнаяПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1837,00	--	1837	--	1837	--	1984
					--	--	--	--		147	
23	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10914,00	--	10914	--	10914	--	11787
					--	--	--	--		873	
		КОЛОДЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8	23317,33	9397,57	186539	75181	26160	115187	325864
					10649,72	3894,08	85198	31153		24138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	17923,15	--	143385	--	143385	--	154856
					--	--	--	--		11471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				882696	108642	592615	407310	1873071
							181439	40869	--	138745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				605123				
	Материалы		Тенге				171661				
	Всего заработная плата		Тенге					222308			
	Местные материалы		Тенге				143385				
		Накладные расходы	Тенге				220083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				66016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				891222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					222308			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				277573				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				277573				
		Сметная прибыль	Тенге				22206				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				299779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1191001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					222308			
		РАЗДЕЛ 2. Электроснабжения. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЛ-10кВ									
26	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	1км	0,1	167887,70	94749,86	16789	9475	359	8077	26855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			69547,10	31412,86	6955	3141		1989	
27	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,1193555	1023672,00	--	122181	--	122181	--	131955
					--	--	--	--		9774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				138970	9475	122540	8077	158810
							6955	3141	--	11763	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				122181				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122181				
		Сметная прибыль	Тенге				9774				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131955				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16789				
	Материалы		Тенге				359				
	Всего заработная плата		Тенге					10096			
		Накладные расходы	Тенге				8077				
		Сметная прибыль	Тенге				1989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				158810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10096			
		РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВЛ-0,4кВ									
28	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	70	252,10	252,10	17647	17647	--	3287	22609
					--	65,22	--	4565		1675	
29	1101-0106-3303 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	45	20,80	20,80	936	936	--	100	1119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	3,10	--	140		83	
30	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17	2770,16	--	47093	--	--	33907	87480
					2770,16	--	47093	--		6480	
31	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	70	196,46	91,97	13752	6438	--	7443	22891
					104,49	43,19	7314	3023		1696	
32	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	23	492,55	409,63	11329	9422	--	4146	16713
					82,92	167,46	1907	3852		1238	
33	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	10	145,03	117,39	1450	1174	--	545	2154
					27,64	47,99	276	480		160	
34	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5	4819,50	--	24098	--	24098	--	26026
					--	--	--	--		1928	
35	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	60	356,62	158,01	21397	9480	2796	8742	32550
					152,02	50,34	9121	3020		2411	
36	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	20	430,98	348,06	8620	6961	--	3243	12812
					82,92	142,29	1658	2846		949	
37	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2	249,97	208,51	500	417	--	182	737
					41,46	85,24	83	170		55	
38	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,012	57580,53	--	691	--	691	--	746
					--	--	--	--		55	
39	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка	м	3	252,42	18,30	757	55	60	478	1334
					214,08	7,38	642	22		99	
40	2301-0510-0505 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	3	1072,00	--	3216	--	3216	--	3473
					--	--	--	--		257	
41	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	8	333,72	149,41	2670	1195	369	1071	4041
					138,20	47,80	1106	382		299	
42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1	666,60	367,64	667	368	133	209	946
					165,84	124,92	166	125		70	
43	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	560898,00	--	8413	--	8413	--	9086
					--	--	--	--		673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2306-0215-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВБбШнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,005	282654,00	--	1413	--	1413	--	1526
					--	--	--	--		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				164649	54093	41189	63353	246243
							69366	18625	--	18241	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				57216				
	Материалы		Тенге				3357				
	Всего заработная плата		Тенге					25856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9826				
		Накладные расходы	Тенге				18616				
		Сметная прибыль	Тенге				6067				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				81899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					25856			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104217				
	Всего заработная плата		Тенге					62135			
	Местные материалы		Тенге				24789				
		Накладные расходы	Тенге				44737				
		Сметная прибыль	Тенге				11917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					62135			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3216				
		Сметная прибыль	Тенге				257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3473				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				246243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					87991			
		РАЗДЕЛ 4.СКВАЖИНЫ - 50м - 1шт									
45	1104-0101-1401 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кмр=0,9|кроме долот|	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 2-4 группы. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9**	м бурения	6	10313,42	4451,32	61880	26708	21217	23261	91953
					2325,91	2235,16	13955	13411		6811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1104-0101-1404 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кмр=0,9|кроме долот|	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 8 группы. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9**	м бурения	24	25324,27	9868,16	607783	236836	259304	194406	866364
					4651,81	4877,90	111643	117070		64175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1104-0101-1405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9|кроме долот|	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 9 группы. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9**	**м бурения**	10	32985,40	12102,11	329854	121021	152116	98702	462840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5671,73	5940,23	56717	59402		34284	
48	1104-0101-1405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.31 Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кмр=0,9|кроме долот|	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение колонковое станками вращательного бурения с электродвигателем. Грунты 9 группы. Вращательное бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (кроме долот)-0,9**	**м бурения**	10	31269,11	12102,11	312691	121021	134953	98702	444304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5671,73	5940,23	56717	59402		32911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1312208	505586	567590	415071	1865461
							239032	249285	--	138181	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1312208				
	Материалы		Тенге				567589				
	Всего заработная плата		Тенге					488317			
		Накладные расходы	Тенге				415071				
		Сметная прибыль	Тенге				138181				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1865460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					488317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1865460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					488317			
		РАЗДЕЛ 5.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (БАК, ЛЕСТНИЦЫ)									
49	1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Резервуары сферические вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж**	**т конструкций**	6,2928	153178,45	76177,65	963921	479370	126116	311728	1377701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56959,50	14833,69	358435	93345		102052	
50	2106-0801-0403 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	6,2928	482948,00	--	3039095	--	3039095	--	3282223
					--	--	--	--		243128	
51	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	0,8227	77130,51	26634,30	63455	21912	9731	26887	97569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			38668,20	8695,52	31812	7154		7227	
					Общестроительные работы. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	1	18932,53	1111,09	18933	1112	16514	1417	21978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1306,80	250,56	1307	251		1628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство**	м3	10	20777,27	525,92	207773	5259	174701	26567	253087
					2781,33	138,07	27813	1381		18747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Устройство**	м3	0,2	24371,69	2240,74	4874	448	3544	930	6268
					4408,17	700,98	882	140		464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1	229333,00	--	22933	--	22933	--	24768
					--	--	--	--		1835	
56	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007	222162,00	--	1555	--	1555	--	1679
					--	--	--	--		124	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,099	226809,00	--	22454	--	22454	--	24250
					--	--	--	--		1796	
58	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0071	729858,04	1343,04	5182	9	4650	480	6115
					73660,00	586,32	523	4		453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0039	907658,04	1343,04	3540	5	2554	895	4789
					251460,00	586,32	981	2		355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,385	145,60	3,44	56	1	34	15	76
					54,10	0,55	21	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /АС 6 прим.2/**	м2 стяжки	3	802,90	29,85	2409	89	1247	1050	3736
					357,78	14,69	1073	44		277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	10	882,38	19,89	8824	199	5740	2709	12456
					288,53	2,76	2885	28		923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4365004	508404	3430868	372678	5116695
							425732	102349	--	379015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				298533				
	Материалы		Тенге				208983				
	Всего заработная плата		Тенге					37335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46942				
		Накладные расходы	Тенге				34063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				26608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				359204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					37335			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4066471				
	Материалы		Тенге				135847				
	Всего заработная плата		Тенге					490746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3039095				
		Накладные расходы	Тенге				338615				
		Сметная прибыль	Тенге				352407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4757493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					490746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5116697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					528081			
		РАЗДЕЛ 6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
63	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	м3 кладки	10	31270,82	1363,41	312708	13634	227343	69781	413088
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7173,14	330,16	71731	3302		30599	
64	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	580,58	243,79	581	244	159	275	924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			177,66	55,14	178	55		68	
65	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,02	86510,00	--	1730	--	1730	--	1868
					--	--	--	--		138	
66	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	15	770,02	41,13	11550	617	3258	7423	20491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			511,69	20,45	7675	307		1518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				326569	14495	232490	77479	436371
							79584	3664	--	32323	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				326569				
	Материалы		Тенге				230760				
	Всего заработная плата		Тенге					83248			
	Местные материалы		Тенге				1730				
		Накладные расходы	Тенге				77479				
		Сметная прибыль	Тенге				32323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					83248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				436371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					83248			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9696651
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1182958				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1464163			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					497122			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4987292		
		- Накладные расходы	Тенге							1343968	
		- Сметная прибыль	Тенге							718268	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				281202,88				
		Итого	Тенге				9977853,88				
		Зимние удорожания 3,96%	Тенге				395123,01				
		Итого	Тенге				10372976,89				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				207459,54				
		Итого	Тенге				10580436,43				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год -100% К=1,050036	Тенге				11109839,15				
		скидка	Тенге				1110983,91				
		итого со скидкой	Тенге				9998855,23				
		НДС 12%	Тенге				1199862,63				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				11198717,86				

Генподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Восточно-Казахстанская область,г.Усть-Каменогорск,Казахстан,77
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT522031013
АО "Исламский банк "Заман-Банк"

Директор _____ Мукаев Б.К.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, мкр. Орбита-1, д.9, н.п. 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Копжасаров М.Г.