Форма № 3

Справка №1

о стоимости выполненных работ

от 20 июля 2016 года.

Заказчик: Государтсвенное учреждение "Аппарат акима города Кентау" акимата города Кентау

Инженер: ТОО "Строительство и услуги"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 63 от 29.06.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт котла №8 ТЭЦ-5 по улице Рыскулбекова 111, поселок Хантаги, город Кентау, ЮКО

	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	13 905 573	15 574 241	13 905 573	15 574 241
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
4	**Всего к оплате подрядчику:**	13 905 573	**15 574 241**	13 905 573	**15 574 241**

Заказчик:

Заместитель акима города Кентау _____ Б.К. Кнатов

Инженер:

Директор: ТОО "Строительство и услуги" _____ С.А. Айболов

Эксперт: ТОО "Строительство и услуги" _____ Э. Айбол

Подрядчик:

Директор: ТОО "Даулет" _____ А.К. Байметов

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Кентау" акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Строительство и услуги"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: № 63 от 29.06.2016 г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт котла №8 ТЭЦ-5 по улице Рыскулбекова 111, поселок Хантаги, город Кентау, ЮКО

Акт приемки выполненных работ от 20 июля 2016 года №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0112-320-5	Демонтаж элементов БЦУ (50шт) мм	5,373	3972,39	312,39	21344	1678	17912	19,20	103
		т		3660,00	44,19	19665	237	90	0,26	1
2	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	5,373	22017,58	3326,60	118300	17874	81142	91,80	493
		т		16524,00	255,86	88783	1375	90	10,22	55
3	Ц0112-320-5	Монтаж элементов БЦУ (50шт) мм	4,273	17301,00	3471,00	73927	14832	48806	64,00	273
		т		12200,00	491,01	52131	2098	90	2,85	12
4	Ц0112-320-2	Монтаж элементов БЦУ	1,1	40404,00	9272,00	44444	10199	29440	150,00	165
		т		28580,00	1156,96	31438	1273	90	6,71	7
5	С130806-281 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	98,79	4567,00	--	451174	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 8,0 мм	38,73	1970,00	--	76298	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 5 мм	0,628	63600,00	--	39941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-5-1	Демонтаж изношенных частей брони улиток,дымососа,вала полумуфт	1,6	2378,55	130,80	3806	209	3291	13,11	21
		т		2247,75	37,92	3596	61	90	0,48	1
9	Е0109-62-2	Изготовление брони улиток,дымососа,вала полумуфт	1,3	8077,36	2622,65	10501	3409	5455	23,30	30
		т		4194,00	468,05	5452	608	90	1,77	2
10	Е0109-5-1	Монтаж брони улиток,дымососа,вала полумуфт	1,3	15193,31	1453,33	19751	1889	9259	43,70	57
		т		7492,50	421,38	9740	548	90	1,59	2
11	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,5	64200,00	--	32100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Сталь листовой, толщина 6мм мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,5	55300,00	--	27650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам.250-450 мм	0,3	87211,77	3066,14	26164	920	2321	31,20	9
		т		4792,50	1158,75	1438	348	130	5,66	2
14	С12041-140 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 45 мм и выше ГОСТ 5781-82	0,05	59205,00	--	2960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 75х75х6мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,25	59200,00	--	14800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С Прайс листТОО	Подшипник 3626	2	10850,78	--	21702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0145-50-1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром	10	802,40	0,18	8024	2	314	0,17	2
		кг		27,23	0,07	272	1	115	--	--
18	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	80	65,24	1,84	5219	147	1609	0,11	9
		м2		18,45	0,70	1476	56	105	--	--
19	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	30	20,14	0,23	604	7	540	0,12	4
		шт		19,91	0,09	597	3	90	--	--
20	С11011-1649 Изм. и	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, д= 12 мм	10	231,95	--	2320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0109-5-1	Демонтаж изношенных частей брони ШМ"А"и "Б"	1	2378,55	130,80	2379	131	2057	13,11	13
		т		2247,75	37,92	2248	38	90	0,48	--
22	Е0109-62-2	Изготовление брони ШМ "А"и "Б"	1	8077,36	2622,65	8077	2623	4196	23,30	23
		т		4194,00	468,05	4194	468	90	1,77	2
23	Е0109-5-1	Монтаж брони из листовой стали ШМ"А"и "Б"	1	15193,31	1453,33	15193	1453	7122	43,70	44
		т		7492,50	421,38	7493	421	90	1,59	2
24	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	1	64200,00	--	64200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С Прайс	Подшипник 113634 К	4	3856,08	--	15424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0145-50-1	Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов асбестовым шнуром	20	802,40	0,18	16048	4	628	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		27,23	0,07	545	1	115	--	--
27	Ц0106-7-4	Демонтаж экономайзер стальной змеевиковый с соед-и элементами поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч давлением 3,9 МПа	5,77	1817,88	339,48	10489	1959	7951	8,10	47
		т		1478,40	52,65	8530	304	90	0,31	2
28	Е0109-62-2	Изготовление экономайзера	5,77	8077,36	2622,65	46606	15133	24210	23,30	134
		т		4194,00	468,05	24199	2701	90	1,77	10
29	Ц0106-7-4	Монтаж экономайзер стальной змеевиковый с соед-ми элементами поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч давлением 3,9 МПа	5,77	10543,00	3772,00	60833	21764	28629	27,00	156
		т		4928,00	585,00	28435	3375	90	3,39	20
30	С130806-171 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	2077,2	169,00	--	351047	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,34	64200,00	--	21828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С Прайс	Лист 1000х2000 14х17Н2/ЭИ	0,254	84522,96	--	21469	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,5	69700,00	--	34850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 75х75х6мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,106	59200,00	--	6275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0106-4-13	Демонтаж экранных труб от нижнего коллектора до нижнег крепления Д=60х3мм	14,551	9627,00	2133,00	140082	31037	102702	41,40	602
		т		7494,00	348,30	109045	5068	90	2,02	29
36	Е0109-62-2	Изготовление экранных труб	14,525	8077,36	2622,65	117324	38094	60945	23,30	338
		т		4194,00	468,05	60918	6798	90	1,77	26
37	Ц0106-4-13	Монтаж экранных труб от нижнего коллектора до нижнег крепления Д=60х3мм	14,551	58248,00	23700,00	847567	344859	377816	138,00	2008
		т		24980,00	3869,97	363484	56312	90	22,45	327
38	С130806-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные бесшовные горячедефо-е ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 60 мм, толщ. стенки 3,0 мм	3002,3	353,00	--	1059812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130810-164	Детали крепления ст 15хм(ребро,скобо) мм	0,3	252300,00	--	75690	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,021	64200,00	--	1348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат угловой рав-й, ширина полки 75х75х6мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,27	59200,00	--	75184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,025	70000,00	--	1750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С130801-87 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 426х10 мм	0,025	120900,00	--	3023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3997526**	**508223**			**4536**
		Накладные расходы -	Тенге			**816345**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**288833**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5102704**				
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			118383				
		Итого:	Тенге			5221087				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7 %	Тенге			36548				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			52211				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			20884				
		Итого:	Тенге			5330730				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. К=2,55742	Тенге			13632914				
		Налоги, сборы, обьязательные платежи, 2%	Тенге			272658				
		Итого:	Тенге			13905573				
		НДС 12%	Тенге			1668669				
		Всего:	**Тенге**			**15574241**				

Инженер:

Директор: ТОО "Строительство и услуги"

_____ **Айболов С.А.**

Эксперт: ТОО "Строительство и услуги"

_____ **Айбол Э.**

Подрядчик:

Директор: ТОО "Даулет"

_____ **А.К. Байметов**