Форма № 3

Справка №2

о стоимости выполненных работ

от 24 августа 2016 года.

Заказчик: Государтсвенное учреждение "Аппарат акима города Кентау" акимата города Кентау

Инженер: ТОО "Строительство и услуги"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Договор: № 63 от 29.06.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт котла №8 ТЭЦ-5 по улице Рыскулбекова 111, поселок Хантаги, город Кентау, ЮКО

	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		Сначала года по отчетный месяц	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	32 277 441	5 500 000	4 910 714	5 500 000
2	Инжиниринговые услуги 1,351%				
3	Авторский надзор 0,2%				
4	**Всего к оплате подрядчику:**	32 277 441	**5 500 000**	**4 910 714**	**5 500 000**

Заказчик:

Заместитель акима города Кентау _____ Б.К. Кнатов

Инженер:

Директор: ТОО "Строительство и услуги" _____ С.А. Айболов

Эксперт: ТОО "Строительство и услуги" _____ Э. Айбол

Подрядчик:

Директор: ТОО "Даулет" _____ А.К. Байметов

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Кентау" акимата города Кентау
Инженер: ТОО "Строительство и услуги"
Подрядчик: ТОО "Даулет"
Договор: № 63 от 29.06.2016 г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт котла №8 ТЭЦ-5 по улице Рыскулбекова 111, поселок Хантаги, город Кентау, ЮКО

Акт приемки выполненных работ от 24 августа 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0106-8-2	Демонтаж нижнего куба воздухоподогревателя	10,04	1163,76	279,36	11684	2805	8431	5,10	51
		т		884,40	48,60	8879	488	90	0,28	3
2	Ц0106-8-2	Монтаж нижнего воздухоподогревателя	10,04	7233,00	3104,00	72619	31164	31518	17,00	171
		т		2948,00	540,00	29598	5422	90	3,13	31
3	Е0109-62-2	Изготовление конструкций нижнего куба воздухоподогревателя	10,04	8077,36	2622,65	81097	26331	42126	23,30	234
		т		4194,00	468,05	42108	4699	90	1,77	18
4	С130806-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы стальные бесшовные горячедеформ-ые ГОСТ 8731-74 из стали марки 20, D 40 мм, толщ стенки 1,5 мм	1805	206,00	--	371830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	2,6	64200,00	--	166920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат толстолистовой горяче-й в листах с обрезными кромками, толщ 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,3	63800,00	--	82940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-5-1	Демонтаж изношенных частей угольного бункера	3	2378,55	130,80	7136	392	6171	13,11	39
		т		2247,75	37,92	6743	114	90	0,48	1
8	Е0109-62-2	Изготовление конструкций	3	8077,36	2622,65	24232	7868	12588	23,30	70
		т		4194,00	468,05	12582	1404	90	1,77	5
9	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8мм	2	64200,00	--	128400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат угловой равнопо-й, ширина полки 75х75х6мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,5	59200,00	--	29600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,5	70000,00	--	35000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-792-6	Установка ГПЗ Ду150мм,Ру100	1	1643,60	328,00	1644	328	1247	6,00	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		1305,00	81,00	1305	81	90	0,47	--
13	С Прайс лист"Промресурс	Главная паровая Задвижка Ф150мм ,Ру 100 2С-Э-2 с электроприводом и задвижками к нему		1	217853,48	--	217853	--	--	--	--
			тн		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0112-791-3	Установка клапанов обратных Ду100,Ру 64		2	877,30	86,00	1755	172	1446	5,00	10
			шт		783,00	20,30	1566	41	90	0,12	--
15	С Прайс	Клапан обратный стальной 19нж10бк Ф100мм,Ру 64		2	110602,54	--	221205	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-5-1	Демонтаж конструкций компенсаторов ВЗП		1,364	2378,55	130,80	3244	178	2806	13,11	18
			т		2247,75	37,92	3066	52	90	0,48	1
17	Е0109-62-2	Изготовление конструкций компенсаторов		1,364	8077,36	2622,65	11018	3577	5723	23,30	32
			т		4194,00	468,05	5721	638	90	1,77	2
18	Е0109-5-1	Монтаж конструкций компенсаторов ВЗП		1,364	15193,31	1453,33	20724	1982	9715	43,70	60
			т		7492,50	421,38	10220	575	90	1,59	2
19	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 5 мм		1,32	63600,00	--	83952	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20	С Прайс	Лист 1000х2000 14х17Н2/ЭИ		0,044	84522,96	--	3719	--	--	--	--
			тн		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		0,03384	49131,00	--	1663	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1578234**	**74799**			**690**
		Накладные расходы -		Тенге			**121771**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**70292**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1802006**				
		Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			41807				
		Итого:		Тенге			1843812				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7 %		Тенге			12907				
		Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			18438				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			7375				
		Итого:		Тенге			1882532				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. К=2,55742		Тенге			4814425				
		Налоги, сборы, обьязательные платежи, 2%		Тенге			96289				
		Итого:		Тенге			4910714				
		НДС 12%		Тенге			589286				
		Всего:		**Тенге**			**5500000**				

Инженер:

Эксперт: ТОО "Строительство и услуги"

Айбол Ә.

Подрядчик:

Директор: ТОО "Даулет"

А.К. Байметов