Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

с.Первомайское **"28" июля 2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе», г.Актобе, ул 8 марта д.7.**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Изимова Серикжана Бакытжановича ГСЛ №016287 от 24.09.2004г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района» БИН 060140005827, тел: 8 71442 21024, Костанайская область, Федоровский район с. Федоровка, Красноармейская,53, в лице руководителя Бексултанова Жаслана Жуматаевича .**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ПАН-СТРОЙ», ГСЛ №19000254 от 10.01.2019г, ТОО «EurasiaBuild», Лицензия №20010465 от 21.07.2020**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» имеющей Гос лицензию ГСЛ №15012337 от 01.07.2015г ГСЛ №16003516 от 23.02.2016г КСЛ №II-0926 от 25.11.2004г ТОМ 1-6, ТП 901-5-29 Альбом 1-2**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района Костанайской области», приказ №556 от 20.11.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области»

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Общая протяжённость водопровода: Магистральная сеть (водовод) в том числе: SDR 21 Ø110мм SDR 26 Ø110мм SDR 26 Ø63мм SDR 17 Ø63мм	 м м м	 9084 11865 45	 9084 11886,5 69,25
Водораспределительные сети, в том числе: SDR 26 Ø110мм	м	10200	10205
Подводка к жилым домам, в том числе: SDR 26 Ø63мм SDR 26 Ø25мм	м м	134 6626	268,14 6840
Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 1.5м	шт	186	186
Колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов диаметром 1,0м	шт	28	28
Пожарные гидранты	шт	46	46

Насосная станция первого подъема			
Водозаборная скважина глубиной	м	35	35
Погружные насосы типа Wilo TWI 4.09-21-C3 с производительностью	м3/час	8,33	8,33
Насосная станция второго подъема (КВС) «СМ2-БМ(В+П)-3xHelix FIRST V 1602+2Xmvi 7002-380-26-ЧП/П-К/Р	комплект	1	1
Предусматривает подачу воды в разводящие сети села и предназначена для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с.Первомайское			
Протяженность трубопроводов полиэтиленовые: SDR 26 Ø110x4,2мм SDR 26 Ø160x6,2мм Стальные трубы Ø325x6мм	 м м м	 138,067 37,572 5,77	 138,067 37,572 5,77
Резервуара чистой воды объемом 100м3	шт	4	4
Водонапорная башня объемом 50м3 высотой ствола 18м	шт	1	1
Локальная станция очистки размером 9x2,4x2,7м, производительностью	м3/час	9	9
Аппаратная (блочно-модульное здание) 2x3x2,4м	комплект	1	1
Комплект оборудования для системы беспроводного управления насосами 1 подъема по уровню воды в РЧВ (АТХ)	комплект	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	Этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

		-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Укладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб SDR 21, д-110мм протяженностью 9,084км SDR 26, д-110мм протяженностью 22,065км, ввод в дома из полиэтиленовых труб SDR 17 д-25 протяженностью 6,626км, трубы полиэтиленовые SDR 26 д-63 протяженностью 0,134км, установка железобетонных колодцев д-1500 в количестве 186шт, мокрых колодцев в количестве 27шт, установлено 46 комплекта пожарных гидрантов с пожарной подставкой, бурение 2-х скважин глубиной 35метров. Обсадка трубой д-219мм с установкой щелевого фильтра с сеткой из нержавеющей стали, оборудована глубинными насосами марки WILO NWI 4.09-21-С3 с производительностью Q-8,33м3/час напором 75м со шкафом управления, установка блочно-модульного здания (аппаратная) для обезжелезивания воды производительностью 9м3/час, размерами 2х3х2,4м в количестве -1шт, установка комплектной насосной станции 2 подъема (КВС) с насосами СМ2-БМ(И+П)-3хHelix FIRST V 1602+2хMVI 7002-380-26-ЧП/П/-+К/Р в комплекте, строительство резервуаров чистой воды объемом 100м3-4шт, установка водонапорной башни «Рожновского» объемом 50м3 высотой 18м.**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2022 года:**

месяц, год

окончание работ: **июль 2023года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц; 6
фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные сети и коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Водстрой» акимата Федоровского района

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Первомайское Первомайского с/о Федоровского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Изимов Серикжан Бакытжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)