Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Форма-3

Технический надзор: ТОО ""

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Технический надзор: ТОО "Qazaqstan Expert"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт улицы "Жандарбеков" в н/п Машат, Тюлькубасского района ЮКО"

Договор №258 от 06 декабря 2018 года.

СПРАВКА № 1

за декабрь месяц 2018 год

№ п/п	Наименование обьекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		В том числе за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	6 190 164,46	6 932 984,20	6 190 164,46	6 932 984,20
2	в т.ч. Оборудование				
3	Всего к оплате	6 190 164,46	6 932 984,20	6 190 164,46	6 932 984,20

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Руководитель: _____ **Керимбеков М.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Директор _____ **Бадалов Ю.П.**

Подрядчик:

ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А.К.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Подрядчик: ТОО "Даулет"

Технический надзор ТОО "Qazaqstan Expert"

Наименование стройки - Капитальный ремонт улицы "Жандарбеков" в н/п Машат, Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 258 от 06 декабря 2018 года

АКТ

выполненных работ за деакабрь месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы.(Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/ м**	**м3 грунта**	**480**	**23,18**	**23,18**	**11128**	**11128**	**--**	**3056**	**15319**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,84**	**--**	**4245**		**1135**	
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**480**	**20,06**	**20,06**	**9630**	**9630**	**--**	**2645**	**13258**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,65**	**--**	**3674**		**982**	
3	**1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,096**	**623183,89**	**296402,89**	**59826**	**28455**	**--**	**39795**	**107590**
		НР - 99%; СП - 8%			**326781,00**	**91938,50**	**31371**	**8826**		**7970**	
4	**4131-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлические. Погрузка**	**т**	**1,872**	**479,00**	**--**	**897**	**--**		**--**	**968**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**72**	
5	**4102-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,2 км**	**т**	**1,872**	**90,00**	**--**	**168**	**--**		**--**	**182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13**	
6	**1101-0104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /50м/**	**м3 грунта**	**352**	**32,67**	**32,67**	**11499**	**11499**	**--**	**3158**	**15829**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,46**	**--**	**4387**		**1173**	
7	**1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**352**	**94,42**	**94,42**	**33234**	**33234**	**--**	**9129**	**45752**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,02	--	12679		3389	
8	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт насыпной. Погрузка	т	493	283,00	--	139519	--		--	150681
		СП - 8%			--	--	--	--		11162	
9	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	493	157,00	--	77401	--		--	83593
		СП - 8%			--	--	--	--		6192	
10	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=0,8	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	1	3322,88	558,36	3323	558	353	2798	6610
		НР - 108%; СП - 8%			2411,52	179,16	2412	179		490	
11	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,01	424,00	--	4	--		--	5
					--	--	--	--		--	
12	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,2 км	т	0,01	90,00	--	1	--		--	1
					--	--	--	--		--	
13	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	13,2	29867,28	14003,32	394248	184844	27426	223152	666793
		НР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	181978	83680		49392	
14	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	31,7	71,00	--	2251	--		--	2431
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
15	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3,2 км	т	31,7	90,00	--	2853	--		--	3081
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
		Земляные работы									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м /50м/	м3 грунта	3905	28,70	28,70	112090	112090	--	30788	154308
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	42762		11430	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3905	90,88	90,88	354868	354868	--	97474	488530
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,67	--	135380		36187	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м /50м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	340,3	60,27	60,27	20511	20511	--	5634	28237
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,99	--	7825		2092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	340,3	72,71	72,71	24743	24743	--	6796	34062
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,74	--	9439		2523	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов/	м3 уплотненного грунта	324,1	59,59	59,59	19312	19312	--	5173	26443
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,17	--	7184		1959	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	324,1	41,20	41,20	13354	13354	--	2746	17388
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	3814		1288	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	324,1	77,60	66,55	25151	21569	972	5085	32655
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	2610	4452		2419	
8	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Гребни и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7368	41,32	19,98	304441	147182	--	134552	474113
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	157259	29619		35119	
9	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1074	41,32	19,98	44377	21454	--	19613	69109
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	22923	4317		5119	
10	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1074	121,52	--	130510	--	--	93967	242436
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	130510	--		17958	
11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/	м3 грунта	480	13,40	13,40	6434	6434	--	1767	8857
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	2454		656	
12	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	2148	215,51	154,84	462910	332599	130311	53472	557693
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	74267		41311	
13	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3580	186,01	178,16	665913	637821	333	138237	868482
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	27759	164237		64332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	3580	157,00	--	562060	--		--	607025
		СП - 8%			--	--	--	--		44965	
		Земляные работы съездов									
15	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы./Срезка/ Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/	м3 грунта	330	28,70	28,70	9472	9472	--	2602	13040
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	3614		966	
16	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	330	22,72	22,72	7497	7497	--	2059	10321
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,67	--	2860		765	
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	869	28,70	28,70	24944	24944	--	6851	34339
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	9516		2544	
18	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	869	36,59	36,59	31797	31797	--	7606	42555
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,16	--	10564		3152	
19	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	869	121,39	121,39	105485	105485	--	25233	141176
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,33	--	35046		10457	
20	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Гребни и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1125	41,32	19,98	46484	22473	--	20544	72391
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	24011	4523		5362	
21	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	507	41,32	19,98	20949	10128	--	9259	32624
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	10821	2038		2417	
22	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/	м3 грунта	330	13,40	13,40	4423	4423	--	1215	6089
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,11	--	1687		451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2	507	215,51	154,84	109262	78505	30757	12621	131634
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,58	--	17530		9751	
		Дорожная одежда									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (25 см). Устройство**	м2 основания или покрытия	720,34	157,71	119,19	114895	86837	478	56097	184672
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	27580	24363		13679	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	880	1679,28	27,74	1477764	24409	885183	623376	2269231
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	568172	9028		168091	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7509317,43**					**7659503,78**

Временные здания и сооружения 3,12 %	Тенге	234290,70
Итого:	Тенге	7743608,13
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,05 %	Тенге	81307,89
Итого:	Тенге	7824916,02
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	156498,32
Итого:		7981414,34
Итого в ценах 2018 года К=1,0498961	Тенге	8379655,79
Итого с понижающим коэфф-ом К= 0,73871345086	Тенге	6190164,46
НДС в текущих ценах 12%	Тенге	742819,74
Всего:	**Тенге**	**6932984,20**

Технический надзор Инженер:
ТОО "Qazaqstan Expert"

Эксперт: _____ **Аликулов Г.А.**

Подрядчик:
ТОО "Даулет"

Директор: _____ **Байметов А. К.**