Генподрядчик: ТОО "Сэт Сервис"
Субподрядчик: ТОО «Р и А Сервис ЛТД»
Наименование объекта - «Реконструкция водапровода с Тоганас Сырымского района ЗКО»реконструкция
Договор: №.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль МЕСЯЦ 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1
ПРОХОДНАЯ

Основание: АС

Составлен(а) в текущих ценах на 2019.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,95		267,93	267,93	9096	9096	--	1420	11357
		НР - 84%, СП - 8%				--	49,79	--	1690		841	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,05		2234,23	--	2346	--	--	1971	4662
		НР - 84%, СП - 8%				2234,23	--	2346	--		345	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,25		15,96	15,96	371	371	--	133	544
		НР - 84%, СП - 8%				--	6,80	--	158		40	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,75		885,00	--	1549	--	--	1301	3078
		НР - 84%, СП - 8%				885,00	--	1549	--		228	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,25		174,70	79,98	4062	1860	--	2617	7213
		НР - 84%, СП - 8%				94,72	39,27	2202	913		534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					17424	11327	--	7442	26854
								6097	2761	--	1988	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					17424				
		Всего заработная плата	тенге						8858			
		Накладные расходы	тенге					7442				
		Сметная прибыль	тенге					1988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					26854				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч									9
		Сметная заработная плата	тенге						8858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					26854				

Scanned with CamScanner

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге					8858				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ										
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	11,2		514,80	513,02	5766	5746	1	1544	7895
		НР - 84%; СП - 8%				1,70	162,39	19	1819		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,004	0,0448	21,00				1		
7	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,2		2055,00	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%				--	--	--	--		1841	
		ФБС										
8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10		4810,29	2329,46	48103	23295	12731	15465	68654
		НР - 84%; СП - 8%				1207,71	633,39	12077	6334		5085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	0,626	18027,00				11285		
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,0 т. Установка	шт. сборных конструкций	11		2321,29	1042,62	25534	11468	8334	7435	35606
		НР - 84%; СП - 8%				521,12	283,49	5732	3118		2638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ										
14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,814		27367,18	1340,86	22277	1091	17945	2963	27259
		НР - 84%; СП - 8%				3981,06	351,94	3241	286		2019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,83028	20228,00				16795		
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03072		77193,82	2407,42	2371	74	--	1951	4667
		НР - 84%; СП - 8%				74786,40	807,84	2297	25		346	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03072		325908,00	--	10012	--	10012	--	10813
		СП - 8%				--	--	--	--		801	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,41		27474,20	1385,07	11264	568	9220	1358	13631
		НР - 84%; СП - 8%				3601,14	340,75	1476	140		1010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									297576
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										

Scanned with CamScanner

20	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13		36245,33	2175,60	471189	28283	320118	108860	626453
		НР - 84%; СП - 8%				9445,26	523,60	122788	6807		46404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,23	6,536083	18376,00				120107		
20.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,308	8,752668	46720,08				408925		
20.3	213-101-0201	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,074	2,102914	80951,27				170234		
21	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,8977		34337,56	2979,79	30825	2675	20482	7046	40901
		НР - 84%; СП - 8%				8542,01	801,86	7668	720		3030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,25	0,224425	18376,00				4124		
21.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,39	0,350103	46720,08				16357		
22	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,6086		35482,00	--	57076	--	57076	--	61642
		СП - 8%				--	--	--	--		4566	
23	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,85		4999,59	273,84	29248	1602	16188	9980	42366
		НР - 84%; СП - 8%				1958,58	72,26	11458	423		3138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,023	0,13455	17931,00				2413		
23.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,29484	46720,08				13775		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					95527	4961	86720	4233	107741
								3846	1194	--	7981	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1801572

Внутриплощадочные сети 0,4 кВ(Головное водозаборное сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах на 2019.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Слаботочные сети										
		Пожарная сигнализация										
7	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	1		36756,93	1,92	36757	2	346	30584	72728
		НР - 84%; СП - 8%				36409,00	--	36409	--		5387	

Scanned with CamScanner

8	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2		19736,16	2251,04	39472	4502	2786	28140	73021
		НР - 84%; СП - 8%				16092,00	658,24	32184	1316		5409	
9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1		3306,48	--	3306	--	314	2513	6285
		НР - 84%; СП - 8%				2992,00	--	2992	--		466	
10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1		852,57	4,74	853	5	11	704	1682
		НР - 84%; СП - 8%				836,96	1,50	837	2		125	
11	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	4		1627,87	--	6511	--	527	5027	12461
		НР - 84%; СП - 8%				1496,00	--	5984	--		923	
12	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	20		290,33	3,45	5807	69	301	4567	11204
		НР - 84%; СП - 8%				271,83	0,04	5437	1		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
12.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	0,36	836,00				301		
13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПНД диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	12		392,68	15,22	4712	183	704	3254	8603
		НР - 84%; СП - 8%				318,78	4,00	3825	48		637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге									185984

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 по ул.

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
49	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1437,57		225,52	225,52	324200	324200	0	46189	400020
		НР - 84%; СП - 8%				--	38,25		54987		29631	
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	44,46084		2234,23	--	99336		0	83442	197400
		НР - 84%; СП - 8%				2234,23	--	99336			14622	
51	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1354,9454		36,35	36,35	49252	49252	0	16401	70905
		НР - 84%; СП - 8%				--	14,41		19525		5252	
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	101,985137		972,00	--	99130		0	83269	196990
		НР - 84%; СП - 8%				972,00	--	99130			14592	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1354,9454		174,70	79,98	236709	108369	0	152501	420347

Scanned with CamScanner

		НР - 84%; СП - 8%				94,72	39,27	128340	53209		31137	
		Монтажные работы										
54	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3		21,716	4399,14	179,06	95532	3888	66193	22334	127295
		НР - 84%; СП - 8%				1171,98	52,36	25451	1137		9429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
54.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	47,7752	2771,00				132385		
55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		0,126	388531,25	109758,53	48955	13830	317	32862	88362
		НР - 84%; СП - 8%				276256,00	34228,72	34808	4313		6545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
55.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18	12,816	134,00				1717		
56	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		129	1590,00	--	205110		205110	0	221519
		СП - 8%				--	--				16409	
57	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода		0,0015	507915,84	155579,12	762	233	10	497	1360
		НР - 84%; СП - 8%				345800,00	48989,68	519	73		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
57.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48	0,072	134,00				10		
58	241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		1,515	3280,00	--	4969	--	4969	--	5367
		СП - 8%				--	--	--	--		398	
59	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		0,009	388531,25	109758,53	3497	988	23	2347	6312
		НР - 84%; СП - 8%				276256,00	34228,72	2486	308		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
59.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18	0,162	134,00				22		
60	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		9,09	1590,00	--	14453	--	14453	--	15609
		СП - 8%				--	--	--	--		1156	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		14	1514,24	944,99	21199	13230	--	10031	33728
		НР - 84%; СП - 8%				569,25	283,73	7970	3972		2498	
66	241-214-0309 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.		2	2704,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
67	241-214-0306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.		12	1347,00	--	16164	--	16164	--	17457
		СП - 8%				--	--	--	--		1293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									1808512

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Scanned with CamScanner

Составлен(а) в текущих ценах на 2019.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		Шкаф учета ШУ-2 в комплекте										
1	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1		5928,88	118,76	5929	118	2703	2641	9256
		НР - 84%; СП - 8%				3108,00	36,33	3108	36		686	
2	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1		1750,14	178,14	1750	178	18	1366	3366
		НР - 84%; СП - 8%				1554,00	72,66	1554	73		249	
3	515-301-0253 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		88860,00	--	88860	--		--	88860
						--	--	--	--	88860	--	
4	247-203-0104 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	шт.	1		12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
		СП - 8%				--	--	--	--		1031	
		Щит аварийного включения резерва										
5	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1		9861,77	118,27	9862	118	6636	2641	13503
		НР - 84%; СП - 8%				3108,00	36,33	3108	36		1000	
6	247-305-0125 РСНБ РК 2015	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А**	шт.	1		78964,00	--	78964	--	78964	--	85281
		СП - 8%				--	--	--	--		6317	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
38	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	30		127,37	3,50	3821	106	672	2593	6927
		НР - 84%; СП - 8%				101,43	1,45	3043	44		513	
39	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	451		321,12	130,85	144825	59013	18342	72608	234828
		НР - 84%; СП - 8%				149,60	42,06	67470	18969		17395	

Scanned with CamScanner

40	243-107-1905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,10815	2071131,00 --	-- --	223993 --	-- --	223993	-- 17919	241912
41	243-107-1502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,15965	377116,00 --	-- --	60207 --	-- --	60207	-- 4817	65024
42	243-107-1903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,03708	844114,00 --	-- --	31300 --	-- --	31300	-- 2504	33804
43	243-201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78** *СП - 8%*	км	0,08755	325097,00 --	-- --	28462 --	-- --	28462	-- 2277	30739
44	243-142-0315 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012** *СП - 8%*	км	0,103	1015805,00 --	-- --	104628 --	-- --	104628	-- 8370	112998
45	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 84%; СП - 8%*	м	2	355,59 231,84	48,48 17,08	711 464	97 34	150	418 90	1220
46	241-102-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	2	310,00 --	-- --	620 --	-- --	620	-- 50	670

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**-466095**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**-466095**
		ИТОГО ПО АКТУ										**3869425**
		Итого с прилагающим коэф-м										**3235480**

Генподрядчик: Директор
ТОО Генподрядчик: ТОО "Сэт Сервис"

Субподрядчик: Директор
ТОО «Р и А Сервис ЛТД»
зам директора _____ **Садибеков Б.К**

Scanned with CamScanner