Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Субподрядчик: ТОО "Geotechnik" (Геотехник)
Наименование объекта: Капитальный ремонт спортивного зала ГККП "Дом детского творчества г. Аксу" ГУ "Отдел образования г. Аксу" акимата г. Аксу

Акт №4
приемки выполненных субподрядных работ за сентябрь 2015 года
Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	14	1016,61	31,4	14233	440	7645	3,234	45
		м2		572,99	4,86	8022	68	94,5	0,0264	–
29	Е15-160-2	Окраска наружных откосов	14	327,4	2,33	4584	33	509	0,192	3
		м2 окрашиваемой поверхност и		33,75	0,88	473	12	105	0,0043	–
31	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100,4	106,2	3,94	10662	396	10922	0,5535	56
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и		102,11	1,49	10252	150	105	0,00729	1
32	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	227,1048	37		8403				
		кг								
33	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	210,4	325,41	2,33	68466	490	18140	0,49	103
		м2 окрашиваемой поверхност и								

			81,23	0,88	17091	185	105	0,0043	1
34 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	275,1	358,58	3,43	98645	944	21675	0,4552	125
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
			73,73	1,31	20283	360	105	0,0063	2
35 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	533,694	37		19747				
	кг								
36 Е15-180-2	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	150,7	200,36	1,65	30194	249	3982	0,154	23
	м2 окрашиваемой поверхност и								
			24,53	0,63	3697	95	105	0,003	–
37 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	324,4	173,11	1,88	56157	610	26917	0,468	152
	м2 окрашиваемой поверхност и								
			78,3	0,72	25401	234	105	0,0035	1
38 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	13,262	238,53	2	3163	27	1307	0,566	8
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
			93,6	0,27	1241	4	105	0,0423	1
42 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	40	17,38	0,93	695	37	736	0,1139	5
	м2								
			16,45	0,14	658	6	110,77	0,0013	–
55 Е65-12-9	Установка трапов чугунных	2	404,58	3,39	809	7	867	2,15	4
	комплект								
			375,75	0,47	752	1	115,2	0,0041	–
56 11-1-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размер 260х140х110 мм	2	1300		2600				
	комплект								
57 Е17-2-3	Установка смесителей	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
	шт								
			126	–	504	–	128	–	–
58 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4

	комплект								
			346,5	9	693	18	128	0,04	–
59 Е17-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
	шт								
			126	–	252	–	128	–	–
60 11-1-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	2	1320		2640				
	комплект								
61 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	1032	2,22	4
	комплект								
			387	15,75	774	32	128	0,07	–
62 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	24	499,47	12,19	11987	293	9126	1,64	39
	м т рубопровода								
			292,5	4,57	7020	110	128	0,0223	1
63 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	18	404,03	5,28	7273	95	4390	1,05	19
	м т рубопровода								
			188,55	1,98	3394	36	128	0,0097	–
64 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт								
			254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
65 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	395		3160				
	шт								
66 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3601	7,87	16
	комплект								
			1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
67 99-1-1(пл)	Водонагреватели на 100 л (применительно)	2	34100		68200				
	шт								
	Всего прямые затраты				**508341**	**5219**			**631**
					106931	**1843**			**9**

В том числе стоимость: материалов, тенге	396196
Накладные расходы, тенге	117844
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37571
Всего	**663756**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2 %)	13275
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6638
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2655
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**686324**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1640314**
Налог (2 %)	32806
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1673120**
НДС (12 %)	191621
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1788459**

Принял Генподрядчик:

ТОО "Павлодар Рем Комплекс"

_____**Киев М.М.**

Сдал Субподрядчик:

ТОО "Geotechnik" (Геотехник)

_____**Максатулы Жан**