Подрядчик ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Субподрядчик: ТОО "Geotechnik" (Геотехник)
Наименование объекта: Капитальный ремонт рулонной кровли зданий КГП на ПВХ "Иртышская ЦРБ" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

А К Т №5
приемки выполненных работ
на 30 июля 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Хозяйственный корпус								
		3.1 Разрез 1-1								
48	E12-14-2	Утепление покрытий керамзитом-- разуклонка толщиной .100-220 мм	128	4799,72	245,72	614364	31452	72314	2,71	347
		м3 утеплителя		382,5	92,25	48960	11808	119	0,45	58
49	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (45мм) М100	800	190,06	15,94	152048	12752	38661	0,243	194
		м2 стяжки		34,65	5,96	27720	4768	119	0,0291	23
50	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=30,000;	24000	7,71	0,18	185040	4320	5426	0,00104	25

	м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
			0,13	0,06	3120	1440	119	0,00038	9
51 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8	69339,08	327,33	55471	262	1692	11,6	9
	т		———	———	———	———	———	———	———
			1890	123,75	1512	99	105	0,6	0
52 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	800	24,75	0,22	19800	176	6940	0,0446	36
	м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
			7,2	0,09	5760	72	119	0,0004	0
53 Е12-1-4	Устроиство кровель скатных трехслоиных из наплавляемых материалов	800	62,49	27,39	49992	21912	43183	0,196	157
	м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
			35,1	10,26	28080	8208	119	0,0501	40
54 1-1-1199	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97К=2,260;	1808	219		395952				
	м2								
55 1-1-1201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	920	154		141680				
	м2								
	Итого по разделу 3				**1614347**	**70874**			**768**
					———	———			———
					115152	**26395**			**130**
	Итого по акту в базовых ценах				**3454828**				
	Накладные расходы, тенге				**504218**				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		237 543
ИТОГО		4 196 588
Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4 %	16786	4 213 374
Итого с затратами на выслугу лет, 1%	41966	4 255 340
Всего по акту в базовых ценах 2001 г.		**4 255 340**
Итого в текущих ценах 2015 г к=2,557		**10 880 905**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		217 618
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами		**11 098 523**
Налог на добавленную стоимость 12%		1 265 232
Всего по акту		**11 808 829**

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ПавлодарРемКомплекс"

Директор_____ **Киев М.М.**

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Geotechnik" (Геотехник)

Директор _____**Максатулы Жан**