Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Субподрядчик: ТОО "Geotechnik" (Геотехник)
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Павлодарский областной кардиологический центр"

Акт №3
приемки выполненных субподрядных работ от 11.11.2016год
Оконные проемы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы								
		2.1 1 этаж (блок В)								
16	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	19	371,23	23,59	7053	448	3384	0,93898	18
		м2 проемов		156,91	7,99	2981	152	108	0,039	1
17	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	19	6433		122227				
		м2								
18	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	19	256,56	6,98	4875	133	2273	0,6739	13
		м2 проемов		108,16	2,65	2055	50	108	0,01288	0
19	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	11,14	2860		31860				
		м								
20	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,23	739,16	1,55	1648	3	422	1,1178	2
		м2 покрыт ия		176,21	0,59	393	1	107	0,00288	0
21	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	15,95	1124,33	67,78	17933	1081	9934	3,852	61
		м2								

			644,33	11,29	10277	180	95	0,0624	1
22 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	15,95	276,98	7,65	4418	122	2507	0,92644	15
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и								
			162,6	2,9	2593	46	95	0,01415	0
23 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	15,95	257,97	2,35	4115	37	692	0,26565	4
	м2 окрашиваемой поверхност и								
			44,77	0,9	714	14	95	0,00438	0
24 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	31,9	189,59	2,53	6048	81	2242	0,45138	14
	м								
			73,75	0,22	2353	7	95	0,00163	0
2.2 2 этаж (блок В)									
26 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	9,4	371,23	23,59	3490	222	1674	0,93898	9
	м2 проемов								
			156,91	7,99	1475	75	108	0,039	0
27 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	9,4	6433		60470				
	м2								
28 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	9,4	256,56	6,98	2412	66	1125	0,6739	6
	м2 проемов								
			108,16	2,65	1017	25	108	0,01288	0
29 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	5,8	2860		16588				
	м								
30 Е56-10-1	Установка подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	19,13	77,4	0,47	1481	9	521	0,1576	3
	м								
			25,09	0,09	480	2	108	0,0008	0
31 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	19,13	2860		54712				
	м								
32 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,73	739,16	1,55	4235	9	1084	1,1178	6

	м2 покрыт ия		176,21	0,59	1010	3	107	0,00288	0
33 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	71,1	1124,33	67,78	79940	4819	44284	3,852	274
	м2		644,33	11,29	45812	803	95	0,0624	4
34 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	71,1	276,98	7,65	19693	544	11179	0,92644	66
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и		162,6	2,9	11561	206	95	0,01415	1
35 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	71,1	257,97	2,35	18342	167	3085	0,26565	19
	м2 окрашиваемой поверхност и		44,77	0,9	3183	64	95	0,00438	0
36 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	4,74	189,59	2,53	899	12	333	0,45138	2
	м		73,75	0,22	350	1	95	0,00163	0
2.4 4,5 этаж (галерея блока А)									
48 Е10-91-6	Установка оконных витражей из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	80,48	371,23	23,59	29877	1899	14333	0,93898	76
	м2 проемов		156,91	7,99	12628	643	108	0,039	3
49 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	80,48	6433		517728				
	м2								
50 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	80,48	256,56	6,98	20648	562	9631	0,6739	54
	м2 проемов		108,16	2,65	8705	213	108	0,01288	1
51 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	56,48	2030		114654				
	м								
52 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	11,29	739,16	1,55	8345	17	2136	1,1178	13
	м2 покрыт ия								

53	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		176,21	0,59	1989	7	107	0,00288	0
		м2	19,63	1124,33	67,78	22071	1331	12227	3,852	76
54	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		644,33	11,29	12648	222	95	0,0624	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности	19,63	276,98	7,65	5437	150	3087	0,92644	18
55	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		162,6	2,9	3192	57	95	0,01415	0
		м2 окрашиваемой поверхности	19,63	257,97	2,35	5064	46	852	0,26565	5
				44,77	0,9	879	18	95	0,00438	0
		Всего прямые затраты				**1218960**	**14607**			**939**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**156143**	**3650**			**15**
		Накладные расходы, тенге				1048209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				159515				
		Всего				89472				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**1467947**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14679				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				5872				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1488498**				
		Налог (2 %)				**3557510**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				71150				
		НДС (12 %)				**3628660**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				413667				
						3860894				

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ПавлодарРемКомплекс"

Директор_____ **Киев М.М.**

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Geotechnik" (Геотехник)

Директор _____ **Максатулы Жан**