Приложение 4

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 19 » августа 2019 г.

Заказчик : ***КГУ "Школа - гимназия № 7 отдела образования акимата города Экибастуза, в лице директора Нургалиевой Алмы Женисовной***

на основании:

Декларации о соответствии ***от «19» июля 2019 года ТОО «Павлодар Рем Комплекс», в лице директора Киева М.М.***

Заключения о качестве строительно-монтажных работ работ ***от «16» августа 2019 г. ТОО "Anvar Sagat" в лице директора Каржасова К.Н.***

Заключения о соответствии выполненных работ ***от «19 » августа 2019 г. ИП «ПОПОВА И.А»., в лице директора Поповой И.А.***

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта***: Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №7 отдела образования акимата города Экибастуза***

Заказчиком которого является ***КГУ "Школа - гимназия № 7 отдела образования акимата города Экибастуза, директор Нургалиева Алма Женисовна***

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): ***ИП ПОПОВА И.А.***,

начало работ ***25 июня 2019 года***

окончание работ ***19 августа 2019 года***

по норме или по проекту организации строительства, месяц***: 1 месяц;***

фактически, месяц***: 1месяц 23 дня;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. Изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Хозяйственно - питьевой водопровод В1	м	294		294	
Водопровод Т3, Т4	м	290		290	
Канализация бытовая К1	м	245		245	
Отопление	м	872		872	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***демонтаж существующих трубопроводов холодной воды, канализации и отопления, демонтаж существующего санитарно-технического оборудования, прокладка нового хозяйственно-питьевого водопровода В1 из труб ПНД диаметром от 20 мм до 25 мм с фитингами, прокладка нового водопровода Т3, Т4 из труб ПНД диаметром от 20 мм до 25 мм с фитингами, установка запорной арматуры на трубопроводах, прокладка канализации бытовой К1 из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50-100 мм с фитингами, установка санитарно-техническое оборудования (умывальники керамические со смесителями, унитаз керамический со смывным бачком), прокладка трубопроводов отопления из водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром от 15 до 40 мм, установка алюминиевых радиаторов, установка в тепловом пункте теплообменника пластинчатого с обвязкой водонагревателя, установка запорной арматуры в тепловом узле.***

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ***проектом не предусмотрено***.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями: ***проектом не предусмотрено.***

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***20 207 596,00 тенге,*** *в том числе НДС* , в том числе строительно-монтажных работ ***18 042 496,00*** *тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *0* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***18 186 835,00 тенге,*** *в том числе НДС*: стоимость строительно-монтажных работ ***16 238 245,00 тенге;*** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *0* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ : ***«Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения и канализации КГУ "Школа-гимназия №7 отдела образования акимата города Экибастуза»*** принять в эксплуатацию.

Заказчик:
директор _____ **Нургалиева А.Ж.**
М.П.

Технический надзор:
Директор _____ **Каржасов К.Н.**
М.П.

Авторский надзор:
Директор _____ **Попова И.А.**
М.П.

Подрядчик:
Директор _____ **Киев М.М.**
М.П.