Форма 4
Форма -2В по приложению
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**

Стройка : Корректировка РП. Строительство магистрального газопровода с установкой АГРС от газопровода "Жанаозен-Актау"в рамках строительства внешней инфраструктуры Каспийского энергетического ХАБа
(наименование, адрес)

Объект : Корректировка РП.Строительство магистрального газопровода с установкой АГРС от газопровода "Жанаозен-Актау"в рамках строительства внешней инфраструктуры Каспийского энергетического ХАБа
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81/20 от 2020-05-27; Допсоглашение № 14**

Акт выполненных работ

за МАЙ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПЛОЩАДКА АГРС										
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	**ПРАЙС БМГЖ Батыс Мунай Газ Жабдыктары**	**Автоматизированная газораспределительная станция АГРС "Голубое небо" -050/2**	**шт**	**1**		**688500000,00**	**--**	**688500000**	**--**		**--**	**688500000**
						--	**--**	**--**	**--**	**688500000**	**--**	
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы высокого давления до АГРС										
		Магистральный газопровод высокого давления до АГРС										
		Футляры 820х10мм методом прокола через дорогу										
2	**1122-1401-0505 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 Кна длину перехода-68,8/30=2,293**	**Футляр стальной диаметром 800 мм. Прокладка со сваркой звеньев футляра бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м(стоимость трубы Д-820мм учтена)**	**м футляра**	**68,8**		**234668,37**	**65165,55**	**16145184**	**4483390**	**10412400**	**2650212**	**20299027**
		НР - 99%; СП - 8%				**18159,79**	**20749,83**	**1249394**	**1427588**		**1503632**	
3	**1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Трубы стальные диаметром 500мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы,уложенной в футляре**	**68,8**		**3836,74**	**27,87**	**263968**	**1917**	**86789**	**174331**	**473363**
		НР - 99%; СП - 8%				**2547,42**	**12,05**	**175262**	**829**		**35064**	
4	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Концы футляра диаметром 800мм.Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**		**45469,73**	**4919,32**	**45470**	**4920**	**24147**	**16352**	**66767**
		НР - 99%; СП - 8%				**16403,15**	**113,72**	**16403**	**114**		**4946**	
5	**1122-0601-1014 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы стальные диаметром 800мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0688**		**15605721,50**	**3185493,26**	**1073674**	**219162**	**820929**	**106786**	**1274897**
		НР - 99%; СП - 8%				**488128,16**	**1079668,47**	**33583**	**74281**		**94437**	
		Детали трубопроводов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-54/90=0,6	53град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	194995,20 --	--	194995 --	--	194995 --	-- 15600	210595
7	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-40/90=0,444	40град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	144296,45 --	--	144296 --	--	144296 --	-- 11544	155840
8	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-6/90=0,067	6град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	21774,46 --	--	21774 --	--	21774 --	-- 1742	23516
9	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-35/90=0,389	35град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	126421,89 --	--	126422 --	--	126422 --	-- 10114	136536
10	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-25/90=0,278	25град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	90347,78 --	--	180696 --	--	180696 --	-- 14456	195152
11	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-60/90=0,667	53град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	216769,66 --	--	433539 --	--	433539 --	-- 34683	468222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				18630018 1474642	4709389 1502812	12445987 688500000	2947681 1726218	711803915
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17528296				
	Материалы		тенге				11344263				
	Всего заработная плата		тенге					2977454			
		Накладные расходы	тенге				2947681				
		Сметная прибыль	тенге				1638079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22114056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1206
		Сметная заработная плата	тенге					2977454			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1101722				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1101722				
		Сметная прибыль	тенге				88139				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1189861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				23303917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1206
		Сметная заработная плата	тенге					2977454			
		РАЗДЕЛ 2.Газопроводы высокого давления от АГРС до ПГБ									
		Земляные работы									
12	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	50000	209,47 --	209,47 58,16	10473500 --	10473500 2908000	-- --	2094000 1005500	13573000
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	1670	3397,95	--	5674577	--	--	4085688	10541091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3397,95	--	5674577	--		780825	
14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3936,6677	1344,70	--	5293637	--	--	3811403	9833442
		НР - 72%; СП - 8%			1344,70	--	5293637	--		728402	
15	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	29430,009	47,25	47,25	1390568	1390568	--	333148	1861742
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,72	--	462640		138027	
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	29430,009	263,96	119,96	7768345	3530424	--	4316499	13051620
		НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	4237921	1757266		966776	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	3936,6677	121,61	95,34	478738	375322	39366	124753	651755
		НР - 72%; СП - 8%			16,27	27,75	64050	109243		48264	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы мягким грунтом местных пород толщ.100мм.Устройство	$м^3$ основания	2500	2024,49	243,41	5061225	608525	--	4605200	10439750
		НР - 99%; СП - 8%			1781,08	79,61	4452700	199025		773325	
				Магистральный газопровод высокого давления							
19	1125-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы 3-4 категории диаметром 500 мм.Сварка на сварочной базе и трассе	км трубопровода	18,5	2080004,19	1236625,70	38480078	22877575	2642516	19224118	62320531
		НР - 91%; СП - 8%			700539,84	441373,89	12959987	8165417		4616336	
20	1125-0118-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 500мм из труб с заводской изоляцией.Изоляция противокоррозионная полимерной лентой стыков труб и укладка в траншею	км трубопровода	18	2351594,72	1157682,55	42328705	20838286	15903398	10656984	57224544
		НР - 91%; СП - 8%			310390,08	340219,46	5587021	6123950		4238855	
				Детали трубопроводов							
21	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-41/90=0,456	41град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	148196,35	--	148196	--	148196	--	160052
		СП - 8%			--	--	--	--		11856	
22	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-63/90=0,7	63град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	227494,40	--	227494	--	227494	--	245694
		СП - 8%			--	--	--	--		18200	
23	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-36/90=0,4	36град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	5	129996,80	--	649984	--	649984	--	701983
		СП - 8%			--	--	--	--		51999	
24	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-58/90=0,644	58град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	209294,85	--	209295	--	209295	--	226039
		СП - 8%			--	--	--	--		16744	
25	241-405-0114 РСНБ РК 2022 К-18/90=0,2	19град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	64998,40	--	64998	--	64998	--	70198
		СП - 8%			--	--	--	--		5200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5200	
26	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-16/90=0,156	14град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	3	50698,75	--	152096	--	152096	--	164264
		СП - 8%			--	--	--	--		12168	
27	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-60/90=0,667	53град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	2	216769,66	--	433539	--	433539	--	468222
		СП - 8%			--	--	--	--		34683	
28	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-21/90=0,233	21град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	75723,14	--	75723	--	75723	--	81781
		СП - 8%			--	--	--	--		6058	
29	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-43/90=0,478	43град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	155346,18	--	155346	--	155346	--	167774
		СП - 8%			--	--	--	--		12428	
30	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-39/90=0,433	39град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	140721,54	--	140722	--	140722	--	151980
		СП - 8%			--	--	--	--		11258	
31	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-27/90=0,3	27град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	97497,60	--	97498	--	97498	--	105298
		СП - 8%			--	--	--	--		7800	
32	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-34/90=0,378	34град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	122846,98	--	122847	--	122847	--	132675
		СП - 8%			--	--	--	--		9828	
33	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-32/90=0,356	32град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	115697,15	--	115697	--	115697	--	124953
		СП - 8%			--	--	--	--		9256	
34	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-71/90=0,789	71град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	256418,69	--	256419	--	256419	--	276933
		СП - 8%			--	--	--	--		20514	
35	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-13/90=0,144	13град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	46798,85	--	46799	--	46799	--	50543
		СП - 8%			--	--	--	--		3744	
36	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-64/90=0,711	64град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	231069,31	--	231069	--	231069	--	249555
		СП - 8%			--	--	--	--		18486	
37	241-405-0114 РСНЬ РК 2022 К-66/90=0,733	66град.Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	шт.	1	238219,14	--	238219	--	238219	--	257277
		СП - 8%			--	--	--	--		19058	

Контрольные испытания.Врезка.Пневмоиспытания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1339-0201-0726 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Трубопровод, толщина стенки до 10 мм.Контроль рентгенографический через одну стенку** НР - 61%; СП - 8%	снимок	1900	4637,06	57,04	8810414	108376	2588370	3729339	13542934
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге		3217,72	--	6113668	--		1003181	
	Стоимость монтажных работ		тенге				129125728	60202576	24539591	52981132	196675630
	Материалы		тенге				44383561	19725541	--	14568771	
	Всего заработная плата		тенге				8810414				
		Накладные расходы	тенге				2588370				
		Сметная прибыль	тенге					6113668			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3729339				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				1003181				
		Сметная заработная плата	тенге				13542934				1957
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6113668			
	Материалы		тенге				116949373				
	Всего заработная плата		тенге				18585280				
		Накладные расходы	тенге					57995434			
		Сметная прибыль	тенге				49251793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13296310				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				179497476				
		Сметная заработная плата	тенге					57995434			28917
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3365941				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3365941				
		Сметная прибыль	тенге				269280				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3635221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				196675631				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								
		Сметная заработная плата	тенге					64109102			30874
		РАЗДЕЛ 3.Магистральный газопровод среднего давления от ПГБ до точки подключения(Допработы)									
39	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка** НР - 99%; СП - 8%	Трубопровод км трубопровода	0,5	4242305,49	3196214,23	2121153	1598107	--	1074076	3450848
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге		1046091,26	1123759,65	523046	561880		255618	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2121153	1598107	--	1074076	3450848
	Всего заработная плата		тенге				523046	561880	--	255618	
		Накладные расходы	тенге				2121153				
		Сметная прибыль	тенге					1084926			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1074076				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч				255618				
		Сметная заработная плата	тенге				3450847				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								451
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					1084926			
		Сметная заработная плата	тенге				3450847				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								451
		В ТОМ ЧИСЛЕ						1084926			
		- Зарплата рабочих строителей	тенге								911930395
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				46381249				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					66510072			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге					21790233			
		- Оборудование, инвентарь	тенге						36985576		
									688500000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							57002889	
		- Сметная прибыль	тенге							16550607	
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2022 г.									
		Итого прямых затрат	**838376899,00**								
		Накладные расходы	**57002889**								
		Сметная прибыль	**16550607**								
		ИТОГО СМР:	**911 930 395,00**								
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,3%	932 904 794,09	20 974 399,09							
		Итого с зимними удорожаниями 0,2%	934 770 603,67	1 865 809,59							
		Итого с непредвиденными-2%	953 466 015,75	18 695 412,07							
		Итого с прочими, относящимися к СМР:	**953 466 015,75**								
		Итого в ценах и нормах 2022г - 90% с К-1	858 119 414,17								
		Итого в ценах и нормах 2023г - 10% с К-1,0450539	99 642 337,83								
		Итого с К-инфляции:	**957 761 752,00**								
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	114 931 410,24								
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**1 072 693 162,24**								
		Удержание -5%									
		Итого:	53 634 658,11								
		Удержание аванса -30%	**1 019 058 504,13**								
		Итого к оплате:	305 717 551,24								
			713 340 952,89								

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО"СМК-4"

Омірбек М. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Аско Сервис Шетпе"

Авторский надзор :
ТОО "KJS Projekt & Consulding"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Туляков А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

/ Жумалиев К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

/ Батманов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",г.Актау, 4мкр. тел:33-67-35 код ГУ 467 27 52, тел.: 336734,336735** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4",г.Актау 13 мкр., 33/1, БЦ "Нұр", тел.: 31-84-07** — **010240002470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 81/20 от 27.05.2020 ХАБ

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Корректировка РП. Строительство магистрального газопровода с установкой АГРС от газопровода "Жанаозен-Актау" в рамках строительства внешней инфраструктуры Каспийского энергетического ХАБа за май 2023г			усл	1	1 072 693 162,24	1 072 693 162,24
				Итого	1	x	1 072 693 162,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Ген.директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Өмірбек М.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2023

М.П.