Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Субподрядчик: ТОО "Geotechnik" (Геотехник)
Наименованиеобъекта: Капитальный ремонт здания сельского клуба с. Казы, Лебяжинского района.

Акт №5
приемки выполненных субподрядных работ за 28 октября 2017 года
Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Кабели									
1	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	1720	276,41	1,67	475418	2876	95363	0,16	275,2
		м		128,96	0,58	221814	997	42,8	0,0006	1,032
2	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	230	202,63	87,94	46606	20226	11023	0,1	23
		м кабеля		82,51	29,46	18978	6776	42,8	0,0378	8,694
3	23-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	1929074,86		289361				
		км								
4	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	147019,17		29404				
		км								
5	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,6	212514,11		340023				
		км								
	Раздел 5 Электромонтажные и прочие изделия									
6	23-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	57	208,16		11865				
		шт								
7	29-000001-0001(пг	Кольцо электромонтажное КО-1	84	13		1092				
		шт								

8	13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	200	409,27	29,74	81853	5947	23496	0,33	66
		м		265,99	8,5	53197	1700	42,8	0,0088	1,76
9	23-010801-0104	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 1,8 мм	200	318,37		63674				
		м								
10	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	30	302,37	10,77	9071	323	2304	0,22	6,6
		м		177,33	2,13	5320	64	42,8	0,0022	0,066
11	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	30	25,56		767				
		м								
12	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,002	1000000	–	2000	–	158	175	0,35
		канало-километ р т рубопровода		127000	–	254	–	62,1	–	–
13	29-000001-0001(пг	Кронштейн К986У3	8	2421		19368				
		шт								
14	29-000001-0001(пг	Стойка К120	8	1400		11200				
		шт								
15	29-000000-0000(пг	Хомут С437 У2	16	214		3424				
		шт								
16	13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	1	877	–	877	–	166	0,47	0,47
		проход кабеля		388	–	388	–	42,8	–	–

Раздел 6 Заземление

17	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,4	847,86	–	7122	–	4209	1,18	9,912
		м3 грунт а		847,86	–	7122	–	59,1	–	–
18	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	8,4	578,1	–	4856	–	2870	0,885	7,434
		м3 грунт а		578,1	–	4856	–	59,1	–	–
19	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	40	435,8	16,88	17432	675	2005	0,14	5,6
		м								

20	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	370,07	2,87	5551	43	2022	0,39	5,85
		м		314,33	0,6	4715	9	42,8	0,0006	0,009
21	29-000000-0000(пр	Заземляющий проводник ЗП-1	15	1395		20925				
		м								
22	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	20	387,65	55,2	7753	1104	2547	0,35	7
		м		282,1	15,45	5642	309	42,8	0,016	0,32
23	23-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	20	538,23		10765				
		м								
	Раздел 7 Строительные работы									
24	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	1700	183,62	77,46	312153	131685	120608	0,1348	229,16
		м борозд		106,16	33,5	180468	56949	50,8	0,0406	69,02
25	11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,3	70350	440	21105	132	5858	55,16	16,548
		м3 заделки		38240	196,67	11472	59	50,8	0,24	0,072
26	11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	54	189,72	83	10245	4482	3912	0,1308	7,0632
		отверстие		106,72	35,89	5763	1938	50,8	0,0435	2,349

Всего	**2 327 775**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	27 933
Итого в текущих ценах	**2 355 708**
НДС (12 %)	221 134,55
Всего по акту с учетом НДС	**2 063 922,44**

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ПавлодарРемКомплекс"

Директор _____ **Киев М.М.**

Сдал:

Субподрядчик:
ТОО "Geotechnik" (Геотехник)

Директор _____ **Акгюл Исмет**