Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Субподрядчик: ТОО "Geotechnik" (Геотехник)

Наименование объекта:**Капитальный ремонт здания гаража КГП на ПХВ "Павлодарская областная станция скорорй медицинской помощи" по адресу : г. Павлодар, ул. Толстого, 66**

Акт №6
приемки выполненных субподрядных работ за 22 мая 2017г.
Водопровод и канализация.

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Водопровод В1								
		2.2 Шкаф пожарный (5шт)								
21	11-100111-0301	Шкафы пожарные. УстановкаК=5,000;	5	763,6	65,6	3818	328	1455	0,677	3,385
		изделие		454,2	32,4	2271	162	59,8	0,042	0,21
22	21-090201-0102	Ящики пожарные из ПВХК=5,000;	6,19	15064,28		93248				
		м2								
23	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. УстановкаК=5,000;	5	19260,4	71,2	96302	356	2263	0,9	4,5
		кран		725,2	24,2	3626	121	60,4	0,03	0,15
		2.3 Водопрово В1								
26	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	38	1562,5	22,32	59375	848	8213	0,433	16,454
		м т рубопровода		348,92	8,89	13259	338	60,4	0,0108	0,4104
27	11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	131	2407,07	29,7	315326	3891	34702	0,555	72,705
		м т рубопровода								

			426,86	11,72	55919	1535	60,4	0,0142	1,8602
33 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	35	547,2	0,66	19152	23	9192	0,646	22,61
	м2 окрашиваемой поверхност и		478,97	0,29	16764	10	54,8	0,0004	0,014
34 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	141	511,02		72054				
	кг								
35 11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	0,45	608,89	–	274	–	63	0,337	0,15165
	м подводок		231,11	–	104	–	60,4	–	–
Раздел 3 Водопровод горячий Т3									
39 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,69	511,02		2908				
	кг								
Раздел 4 Канализация К1									
40 11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	2	1821,5	55,5	3643	111	1931	1,95	3,9
	комплект		1571,5	27	3143	54	60,4	0,035	0,07
41 23-030102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	2	4471,11		8942				
	шт .								
42 23-030102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	2	4646,35		9293				
	шт .								
43 11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	1	1116	137	1116	137	522	0,99	0,99
	комплект		798	66	798	66	60,4	0,085	0,085
44 23-030102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	1	4422,53		4423				
	шт .								
45 23-030102-1231	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	1	4136,58		4137				
	шт .								
46 11-170201-0103	Смесители. Установка	4	592,5	–	2370	–	1363	0,7	2,8
	шт .		564	–	2256	–	60,4	–	–

47	23-030102-1232	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *шт.*	4	2812,96		11252				
48	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *м трубопровода*	2	488 485	1 –	976 970	2 –	586 60,4	0,584 0,0003	1,168 0,0006
49	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-50x3 ГОСТ 22689-2014 *м*	2	263,69		527				
50	23-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *м*	2	66,45		133				
51	23-020403-0105	Колено полипропиленовая DN 100 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	1	195,92		196				
52	23-020403-0103	Колено полипропиленовое DN 50 ГОСТ 32414-2013 *шт.*	1	64,72		65				
53	23-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	4	65,59		262				
54	23-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *шт.*	1	134,99		135				

Всего	**1 058 033**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 696
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	25 912
Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	**1 096 641,00**
НДС (12 %)	131 596,92
Всего по акту с учетом НДС	**1 228 237,92**

Принял:

Подрядчик:
ТОО "ПавлодарРемКомплекс"

Директор_____ **Киев М.М.**

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Geotechnik" (Геотехник)

Директор _____ **Максатулы Жан**