Подрядчик: ТОО"ENDEAVOUR ПВ"
Субподрядчик: ТОО "Geotechnik" (Геотехник)
Объект : **"Реконструкция (А, А1) аптеки" по адресу: г. Павлодар ул. Ак. Чокина, 23/1**

Акт
приемки выполненных субподрядных работ №4
от 22.05. 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.1 Фасад									
3	1212-0104-0503	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с люлек НР = 72 %	м2	133,4	181,26	–	24180	–	–	17410	44917
					181,26	–	24180	–	–	3327	
4	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	182,15	2244,46	0,19	408829	35	80737	236201	696632
					1801,03	–	328057	–	–	51602	
28	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") (облицовка "диким камнем", примен.) НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	29,97	7124,2	29,3	213513	879	123142	64727	300499
					2986,04	13,56	89492	407	–	22259	
36	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 72 %	м2	604,55	1734,81	20,98	1048782	12684	123851	658341	1843693

				1508,97	3,5	912247	2115	–	136570		
2306-1710-2503	Профиль П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	1067	640		682880		682880	54630		737510
38 2113-0211-0801	Кронштеин выравнивающии из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1067	132		140844		140844	11268		152112
39 2113-0208-0103	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 35 мм	1000 шт.	3,552	4212		14961		14961	1197		16158
40 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 72 %	м2	604,55	716,9	2,58	433402	1561	210263	159942		640812
				366,52	0,93	221578	564	–	47468		

Всего	**2 451 362**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	161 416
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**272 256**
НДС (12 %)	499 583,67
Итого	**3 996 114,27**

Принял:

Подрядчик:

ТОО"ENDEAVOUR ПВ"

Директор _____ **Шимолин М.В.**

Сдал:

Субподрядчик:

ТОО "Geotechnik" (Геотехник)

Директор _____ **Акгюл Исмет**